



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สวนสาธารณะวิภาวดี 18 แยก 3

รหัสโครงการ... : 50260000-3310

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,851,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เยาวลักษณ์ คำผาย 5212-5213

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร ได้รับมอบหมายจากนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ สวนวชิรเบญจทัศ ให้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนพื้นที่ซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เขตจตุจักร ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่อง ในการออกแบบก่อสร้างให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียว ที่ครบวงจร เพื่อรองรับประชาชนทั้งเด็ก นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ผู้สูงอายุ สามารถใช้ประโยชน์ในการพักผ่อน เดินเล่น ออกกำลังกาย ให้แล้วเสร็จและเปิดใช้ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร
- 2 ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง
- 3 เป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ก่อสร้างศาลาพักผ่อน
- 2.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งเสียงตามสาย ติดตั้งกล้อง CCTV และปลุกต้นไม้เพิ่มเติม
- 3.ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย
- 4.ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมเขียนโครงการเสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาเขียนโครงการเสนอผอ.เขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้รับอนุมัติโครงการและเสนอสำนักยุทธศาสตร์ฯเพื่อบรรจุเป็นแผนเพื่อของงบประมาณสำนักงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรเงิน (ส่ง.ส่งเรื่องกลับเนื่องจากไม่มีงบประมาณให้ชดเชยการก่อหนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรเงิน (ส่ง.ส่งเรื่องกลับเนื่องจากไม่มีงบประมาณให้ชดเชยการก่อหนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 2/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่ได้รับงบประมาณ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

