



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักของสำนักงานเขตจตุจักร

รหัสโครงการ... : 50260000-3396

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภาณุวัฒน์ อาจปรี 5212

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ (1519)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการระบายน้ำ เป็นหน่วยงานหลัก ตัวชี้วัด 2.1

ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เป้าหมาย 20 แนวคลอง (ตามบัญชีรายชื่อคลองสายหลัก 20 แนวคลอง หรือจำนวน 36 คลอง)ซึ่งต้องบูรณาการกับสำนักงานเขต

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1 จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองตามความรับผิดชอบของเขตโดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย

2 บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้าน

3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทำน้ำของตนเอง

สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน ฯลฯ

4 สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

5 สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

2.6 พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวยิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1 ความสำเร็จตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน ร้อยละ 60

2 ความสำเร็จในภาพรวมร้อยละ 40

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่ กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ประชุมรับฟังแผนการดำเนินงานจากสำนักการระบายน้ำในวันที่30ต.ค.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารธานินทร์ ศาลว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้แทนฝ่ายปกครองและผู้แทนฝ่ายโยธาได้เข้าประชุมตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำนักการระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้สำรวจคลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว และคลองบางซื่อ เพื่อจัดทำแผนส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร ได้ส่งแผนคลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว และคลองบางซื่อ ส่งสำนักการระบายน้ำแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักร ได้ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานพร้อมนี้ผู้อำนวยการเขตจตุจักรได้มอบหมายภารกิจให้ฝ่ายต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : สำนักงานเขตจตุจักรได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามแผนคลองเปรมประชากร(ทุกวันพุธ) และคลองลาดพร้าว(ทุกวันอังคาร) กิจกรรมที่ทำมี 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ไม่ทิ้งขยะลงคูคลอง 2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนริมคลองเรื่องการคัดแยกขยะ 3.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมคลองฯ แผนทำถึงสิ้นปีงบประมาณ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2564 : สำนักงานเขตจตุจักรได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามแผนคลองเปรมประชากร(ทุกวันพุธ) และคลองลาดพร้าว(ทุกวันอังคาร) กิจกรรมที่ทำมี 1. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งขยะลงคูคลอง</p> <p>2.รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนริมคลองเรื่องการคัดแยกขยะ 3.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมคลองฯ กิจกรรมละ 1 ครั้ง ต่อเดือน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2564 : สำนักงานเขตจตุจักรได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามแผนคลองเปรมประชากร(ทุกวันพุธ)กำหนดจุดเช็คคอน</p> <p>ริมกำแพงฝั่งตรงข้ามชุมชนประชารวมใจ 2 คลองลาดพร้าว(ทุกวันอังคาร)กำหนดจุดเช็คคอน ริมกำแพงฝั่งตรงข้ามวัดสิริกมลลาวาส คลองบางซื่อ (ทุกวันพฤหัสบดี)กำหนดจุดเช็คคอน หลังตลาด อดก. และกิจกรรมที่ทำมี 1. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งขยะลงคูคลอง</p> <p>2.รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนริมคลองเรื่องการคัดแยกขยะ 3.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมคลองฯ กิจกรรมละ 1 ครั้ง ต่อเดือน</p> <p>กำหนดจุดเช็คคอน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2564 : สำนักงานเขตจตุจักรได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามแผนคลองเปรมประชากร(ทุกวันพุธ)กำหนดจุดเช็คคอน</p> <p>ริมกำแพงฝั่งตรงข้ามชุมชนประชารวมใจ กำลังดำเนินการจัดทำรูปแบบสตีทอาร์ท 2 คลองลาดพร้าว(ทุกวันอังคาร)กำหนดจุดเช็คคอน</p> <p>ริมกำแพงฝั่งตรงข้ามวัดสิริกมลลาวาส รอกำหนดรูปแบบใหม่ 3 คลองบางซื่อ (ทุกวันพฤหัสบดี)กำหนดจุดเช็คคอน หลังตลาด อดก. ทาสีสายรุ้งริมคลองเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ และกิจกรรมที่ทำมี 1. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งขยะลงคูคลอง</p> <p>2.รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนริมคลองเรื่องการคัดแยกขยะ 3.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมคลองฯ กิจกรรมละ 1 ครั้ง ต่อเดือน</p> <p>กำหนดจุดเช็คคอน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/07/2564 : สำนักงานเขตจตุจักรได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามแผนคลองเปรมประชากร(ทุกวันพุธ) และคลองลาดพร้าว(ทุกวันอังคาร)</p> <p>กิจกรรมที่ทำมี 1. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งขยะลงคูคลอง</p> <p>2.รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนริมคลองเรื่องการคัดแยกขยะ 3.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมคลองฯ แผนทำถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2564 : สำนักงานเขตจตุจักรได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 3 คลอง ได้แก่ คลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว และคลองบางซื่อ</p> <p>คลองเปรมประชากรสามารถดำเนินการได้ ระหว่าง(สะพานรถไฟสายใต้ถึงชุมชนประชารวมใจ 1 หลังวัดเสมียนนารี) รวมระยะทาง 2.4 ก.ม. ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโดยจิตอาสา และภาคีเครือข่าย เช่น ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงคูคลอง ประชาสัมพันธ์ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดินรวมทั้งตัดและตกแต่งกิ่งไม้ริมคลอง</p> <p>ตรวจสอบสะพานข้ามคลองชุมชนสวนและสะพานข้ามคลองชุมชนประชารวมใจ 2 ให้มีความมั่นคงปลอดภัย</p> <p>นอกจากนี้สำนักงานเขตยังได้ดำเนินการสำรวจและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบอัตโนมัติโซล่าเซลล์ ริมคลองชุมชนประชารวมใจ 2 จำนวน 40 ดวง และยังสร้างจุดเช็คคอนบริเวณ จุดสะพานข้ามคลองชุมชนประชารวมใจ 2</p> <p>เพื่อเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่และสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในโอกาสต่อไป</p> <p>คลองลาดพร้าว สำรวจแล้วพบพื้นที่ที่มีดำเนินการได้ ระยะทาง 900 เมตร ระหว่างชุมชนหลัง วค.จันทระเกษม - พื้นที่ว่าง หลัง Pa 3</p> <p>การดำเนินการในพื้นที่นี้ได้ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนได้ทิ้งขยะลงคูคลอง ประกอบกับติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะ</p> <p>ในพื้นที่ยังได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ว่างให้เป็นที่พักผ่อน</p> <p>และสร้างจุดเช็คคอนไว้ให้บริการในการเก็บภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตส่วนในด้านความปลอดภัยนั้นสำนักงานเขตจตุจักรได้สำรวจและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบอัตโนมัติโซล่าเซลล์ บริเวณพื้นที่จุดเช็คคอนไปตลอดถึงหลังชุมชน หลัง วค.จันทระเกษม จำนวน 20 ดวง</p> <p>อีกทั้งยังได้ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตกับสำนักขายน้ำในการซ่อมแซมทำนูน้ำจุดหลังชุมชนหลัง วค.จันทระเกษม</p> <p>คลองบางซื่อสำรวจแล้วพบพื้นที่ที่มีดำเนินการได้ ระยะทาง 380 เมตร หลังตลาด อดก.</p> <p>ตลอดแนวคลองบางซื่อส่วนใหญ่จะติดกับบ้านพักอาศัยของประชาชนที่มีการก่อสร้างเรือนเสร็จแล้วและคลองบางซื่อนั้นใช้เป็นคลองสำหรับระบายน้ำในการดำเนินงานกระทำได้ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนริมคลองได้แก่ชุมชนโชคชัยร่วมมิตรไปจนถึงตลาด อดก.</p> <p>เพื่อไม่ให้ทิ้งขยะและปล่อยของเสียลงคลองตลอดจนประชาสัมพันธ์ไม่ให้นำสิ่งของลูก้าทางเดินทั้งนี้สำนักงานเขตได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคูคลอง การปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ร่วมกับเครือข่ายประชาคมตลาด อดก.</p> <p>พื้นที่พัฒนาพื้นที่ริมคลองโดยปลูกผักกินได้จากการมีส่วนร่วมของประชาชนมาร่วมกันปลูกภายใต้ชื่อโครงการ บางซื่อ@จตุจักร</p> <p>คลองนี้มีรั้วปลูกผักแบ่งปัน จึงได้ทำกำหนดจุดเช็คคอนไว้ตรงหลังตลาด อดก.</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/09/2564 : สำนักงานเขตจตุจักรได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 3 คลอง ได้แก่ คลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว และคลองบางซื่อ ครบถ้วน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

