



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50260000-6635

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 991,655 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเยาวลักษณ์ คำผ่าย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจและบทบาทอำนาจหน้าที่ให้ฝ่ายโยธา ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สร้างท่อระบายน้ำและสิ่งสาธารณูปโภค แต่ยังมีปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนให้ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาสิ่งสาธารณูปโภคที่เกิดการชำรุดเนื่องจากการใช้งานหรือจากการหมดสภาพสึกหรือจากการสัญจร โดยยานพาหนะ ต่างๆ ซึ่งมักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเป็นเหตุเกิดเฉพาะหน้า ต้องการได้รับการแก้ไขโดยทันทีเพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุได้ ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ ควรได้รับการแก้ไข ปัญหาทันทีหรือรวดเร็ว แต่สำนักงานเขตจตุจักรอาจดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ เนื่องจาก ไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้โดยทันที ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยซ่อมแซมผิวจราจรให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย ประชาชนเดินทาง สะดวก รวดเร็ว

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันที่ ตลอดจนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ตรอก ซอย ของสภาพพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตจตุจักร จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติม แผนงานการโยธา งานการโยธา งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ซ่อมแซมทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตจตุจักร
- 3.2 ซ่อมแซมป้ายที่มีสภาพชำรุด นอกเหนือจากที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการจราจรและขนส่ง
- 3.3 ซ่อมแซมผิวจราจร สิ่งสาธารณูปโภคที่ชำรุดในพื้นที่เขตจตุจักร

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 01/10/2565 : เป้าหมายโครงการ 6 งาน (หน่วยนับ/งาน) เดือนตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างเห็นชอบใช้เงินงบประมาณ 6 งาน  
1.ซ่อมแซมจากปากซอยเสนานิคม 1 ซอย 30 ถึงทางเข้าโรงเรียนเสนานิคม 2. ซ่อมแซมจากท้ายซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-4 ถึงริมคลองลาดพร้าว 3. ซ่อมแซมช่วงกลางซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถึงท้ายซอยไม่มีชื่อ 4. ซ่อมแซมจากปากซอยวิภาวดีรังสิต 18 แยก 4 ถึงท้ายซอย 5. ซ่อมแซมจากปากซอยลาดพร้าว 18 แยก 4-1 ถึงสะพานข้ามคลองพญาเวก 6. ซ่อมแซมจากปากซอยซีเมนต์ไทย 15/2 ถึงท้ายซอย 30/11/2566 : เป้าหมายโครงการ 6 งาน (หน่วยนับ/งาน) เดือนพฤศจิกายน 2565 ได้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุง จำนวน 2 งาน  
1.ซ่อมแซมจากปากซอยเสนานิคม 1 ซอย 30 ถึงทางเข้าโรงเรียนเสนานิคม 2. ซ่อมแซมจากท้ายซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-4 ถึงริมคลองลาดพร้าว อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 งาน ได้แก่ 1. ซ่อมแซมช่วงกลางซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถึงท้ายซอยไม่มีชื่อ 2. ซ่อมแซมจากปากซอยวิภาวดีรังสิต 18 แยก 4 ถึงท้ายซอย 3. ซ่อมแซมจากปากซอยลาดพร้าว 18 แยก 4-1 ถึงสะพานข้ามคลองพญาเวก 4. ซ่อมแซมจากปากซอยซีเมนต์ไทย 15/2 ถึงท้ายซอย 29/12/2566 : เป้าหมายโครงการ 6 งาน (หน่วยนับ/งาน) เดือนธันวาคม 2565 แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน 1.ซ่อมแซมจากปากซอยเสนานิคม 1 ซอย 30 ถึงทางเข้าโรงเรียนเสนานิคม 2. ซ่อมแซมจากท้ายซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-4 ถึงริมคลองลาดพร้าว อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 งาน ได้แก่ 1. ซ่อมแซมช่วงกลางซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถึงท้ายซอยไม่มีชื่อ 2. ซ่อมแซมจากปากซอยวิภาวดีรังสิต 18 แยก 4 ถึงท้ายซอย 3. ซ่อมแซมจากปากซอยลาดพร้าว 18 แยก 4-1 ถึงสะพานข้ามคลองพญาเวก 4. ซ่อมแซมจากปากซอยซีเมนต์ไทย 15/2 ถึงท้ายซอย 25/01/2566 : เป้าหมายโครงการ 6 งาน (หน่วยนับ/งาน) เดือนมกราคม 2566 ได้ผู้รับจ้าง จำนวน 2 งาน ได้แก่ 1. ซ่อมแซมช่วงกลางซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถึงท้ายซอยไม่มีชื่อ 2. ซ่อมแซมจากปากซอยวิภาวดีรังสิต 18 แยก 4 ถึงท้ายซอย อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 งาน ได้แก่ 1. ซ่อมแซมจากปากซอยลาดพร้าว 18 แยก 4-1 ถึงสะพานข้ามคลองพญาเวก 2. ซ่อมแซมจากปากซอยซีเมนต์ไทย 15/2 ถึงท้ายซอย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 991,655 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2



