



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร

รหัสโครงการ... : 50310000-2798

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปริญญา สกลวัฒนาภรณ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด

และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน

ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น

อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะ

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจำได้

คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

20 คลองสายหลัก

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 26 ซอย และรายงาน สนน.01 , สนน. 02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนธันวาคม 2563

แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 39 ซอย และรายงาน สนน.01 , สนน. 02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนดประจำเดือนมกราคม 2564

แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 15 ซอย และรายงาน สนน.01 , สนน.02

ภายในกำหนดและเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 2 ซอย และแผนงานล้างจ้างเหมา จำนวน 1 ซอย และรายงาน สนน.01 , สนน.02

ภายในกำหนดและเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนดประจำเดือนมีนาคม 2564

แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 82 ซอย และแผนงานล้างจ้างเหมา จำนวน 10 ซอย และรายงาน สนน.01 , สนน.02

ภายในกำหนดและเดิน รณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 - ตั้งแต่ เริ่มทางรถไฟสายใต้ ถึง ชุมชนตึกแดง 3 ความยาว 450 เมตร

ภารกิจดำเนินการ



- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรกรค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 - ตั้งแต่ ท้ายซอยโชติสหาย ถึง ริมทางรถไฟสายใต้ ความยาว 450 เมตร
- ตั้งแต่ คูน้ำปลายซอยโชติวิวัฒน์ ถึง คลองเปรมประชากร ความยาว 200 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรกรค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 - ตั้งแต่ ท้ายซอยห้างโลตัส ถึง ท้ายซอยสุวรรณดี 1 ความยาว 450 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรกรค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 - ตั้งแต่ ท้ายซอยห้างโลตัส ถึง ท้ายซอยสุวรรณดี 1 ความยาว 350 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรกรค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 - ตั้งแต่ ท้ายซอยพวงทรัพย์ ถึง ท้ายซอยโชติสหาย ความยาว 450 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรกรค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 - ตั้งแต่ คูน้ำปลายซอยโชติวิวัฒน์ ถึง คลองเปรมประชากร ความยาว 200 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรกรค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 - ตั้งแต่ ท้ายโชติสหาย ถึง ริมทางรถไฟสายใต้

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรกรค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ประจำเดือนธันวาคม 2563

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 - ตั้งแต่ ริมคลองประปา ถึง บ้านทรงไทย ความยาว 250 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรกรค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 - ตั้งแต่ บ้านทรงไทย ถึง ร้านค้าชุมชน ความยาว 250 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรنگค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - ตั้งแต่ ร้านค้าชุมชน ถึง คลองเปรมประชากร ความยาว 200 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรنگค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - ตั้งแต่ แพลตดาร์จรดไฟ ถึง ท้ายซอยพวงทรัพย์ ความยาว 450 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรنگค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - ตั้งแต่ ท้ายซอยพวงทรัพย์ ถึง ชุมชนห้วยจรดจ๊กตึกแดง เขต 3

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรنگค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ประจำเดือนมกราคม 2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 - จาก ท้ายซอยสุวรรณดี 3 ถึง ท้ายซอยพวงทรัพย์ ความยาว 450 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรنگค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 13 มกราคม 2564 - จาก ท้ายซอยสุวรรณดี 3 ถึง ท้ายซอยโลดัส ความยาว 350 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรنگค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 20 มกราคม 2564 - ตั้งแต่ ได้สะพานสูงบางซื่อ ถึง ประตูระบายน้ำสุดแนวเขต ความยาว 450 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรنگค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 27 มกราคม 2564 - ตั้งแต่ ท้ายซอยพวงทรัพย์ ถึง ท้ายซอยโชติสหาย ความยาว 450 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรنگค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 - จาก ท้ายซอยโชติสหาย ถึง ริมทางรถไฟสายใต้ (ฝั่งซ้าย) ความยาว 450 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรณรงค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 - จาก คูน้ำปลายซอยโชติวัฒน์ ถึง คลองเปรมประชากร ความยาว 200 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรณรงค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 - จาก ชุมชนห้วยจรดกตึกแดง เขต3 ถึง ริมทางรถไฟสายใต้ (ฝั่งขวา) ความยาว 450 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรณรงค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - จาก ใต้สะพานสูงบางซื่อ ถึง ประตูระบายน้ำสุดแนวเขต ความยาว 450 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรณรงค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 - จาก ริมคลองประปา ถึง บ้านทรงไทย ความยาว 250 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรณรงค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 10 มีนาคม 2564 - จาก บ้านทรงไทย ถึง ร้านค้าชุมชนโชติวัฒน์ ความยาว 250 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรณรงค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 17 มีนาคม 2564 - จาก ร้านค้าชุมชนโชติวัฒน์ ถึง คลองเปรมประชากร ความยาว 250 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรณรงค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 - จาก แพลตดาร์จวรรถไฟ ถึง ท้ายซอยพวงทรัพย์ ความยาว 450 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรณรงค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 31 มีนาคม 2564 - จาก ท้ายคูน้ำหลังโรงเรียนวัดประดู่ ถึง ท้ายคูน้ำศรีพิชัย (ช่วง 2) คลองบางซื่อ ความยาว 350 เมตร

ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- เติมนรณรงค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)
โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ประจำเดือนเมษายน 2564
วันที่ 7 เมษายน 2564 - จาก ห้วยขอยโลดส์ ถึง ห้วยขอยสุวรรณดี 3 ความยาว 350 เมตร
ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรณรงค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 21 เมษายน 2564 - จาก ห้วยขอยสุวรรณดี 3 ถึง ห้วยขอยพ่วงทรัพย์ ความยาว 450 เมตร
ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรณรงค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

วันที่ 28 เมษายน 2564 - จาก ห้วยขอยพ่วงทรัพย์ ถึง ห้วยขอยโชติสหทัย ความยาว 450 เมตร
ภารกิจดำเนินการ

- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรณรงค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/05/2564 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องระงับแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร (ระยะต่อเนื่อง) และคลองบางซื่อ ไปจนกว่าสถานการณ์โควิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะลดลง

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/06/2564 : โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 จากหลังโรงเรียนวัดประดู่ ถึง ห้วยคูน้ำปลาทุ ความยาว 420 เมตร
- จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาด
- ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กำจัดวัชพืช
- จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากร
- เติมนรณรงค์ (ไม่ทิ้งขยะลงคลอง)

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/07/2564 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องระงับแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร (ระยะต่อเนื่อง) และคลองบางซื่อ ไปจนกว่าสถานการณ์โควิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะลดลง

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 26/08/2564 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องระงับแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร (ระยะต่อเนื่อง) และคลองบางซื่อ ไปจนกว่าสถานการณ์โควิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะลดลง

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/09/2564 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องระงับแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร (ระยะต่อเนื่อง) และคลองบางซื่อ ไปจนกว่าสถานการณ์โควิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะลดลง

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

