



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50320000-3156

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราษฎร์เวช / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชมพูนุช แสนภพ #6775

ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์ #1547

1.3 หลักการและเหตุผล

?การเพิ่มพื้นที่สีเขียว? เป็นนโยบายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม

ซึ่งมีเป้าหมายให้สำรวจพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร พื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่สาธารณะ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการจัดทำสวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนป่า และสวนถนน ให้ได้มากที่สุด

เพื่อเพิ่มประโยชน์การใช้สอยของพื้นที่ พัฒนาสภาวะแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ร่มรื่น สวยงาม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตราษฎร์เวช จึงได้จัดทำโครงการ ?ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563?

ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราษฎร์เวช ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย

และเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นเดิม ปูหญ้า และปลูกซ่อมเสริมไม้พุ่มประดับ ตามถนนสายหลัก สายรอง สวนหย่อม และสวนสาธารณะในพื้นที่เขตราษฎร์เวช
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนถนน สวนหย่อม และสวนสาธารณะของเขตราษฎร์เวชให้มีพื้นที่ สีเขียวที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น และสวยงาม
3. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นเดิม ปลูกซ่อมเสริมไม้พุ่มประดับ สวนถนน (สวนไหล่ทาง สวนเกาะกลาง และสวนทางแยก)

ตามถนนสายหลัก สายรอง สวนหย่อม และสวนสาธารณะในพื้นที่เขต โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสภาพพื้นที่จริงที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มประดับ ตามถนนสายหลัก สายรอง

1.1 บริเวณสวนไหล่ทางและสวนหย่อมเกาะกลางถนนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เชื่อมต่อถนนพญาไท ถนนราชวิถี ถนนพหลโยธิน และถนนดินแดง ดำเนินการปลูกไม้พุ่มประดับซ่อมเสริมต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 1,000 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,500 ตารางเมตร)

1.2 ถนนพญาไท (ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึง สะพานหัวช้าง และบริเวณเกาะกลางถนนพญาไทช่วงหน้าโรงแรมเอเชีย)

ดำเนินการปลูกไม้พุ่มประดับซ่อมเสริมต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 210 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 1.850 กิโลเมตร)

1.3 ถนนเพชรบุรี (ตั้งแต่ทางรถไฟสายเหนือ ถึง ถนนอโศก-ดินแดง) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นที่ยืนต้นตาย

และปลูกไม้พุ่มไม้ประดับทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ปรับปรุง ประมาณ 100 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 4.943 กิโลเมตร)

1.4 ถนนราชวิถี (ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึง ทางรถไฟสายเหนือ) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นที่ยืนต้นตาย

และปลูกไม้พุ่มไม้ประดับทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 740 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 1.813 กิโลเมตร)

1.5 ถนนพระรามที่ 6 (ตั้งแต่คลองสามเสน ถึง คลองแสนแสบ) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น และไม้พุ่มประดับทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม

พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 160 ตารางเมตร (พื้นที่ ทั้งหมดยาว 2.523 กิโลเมตร)

1.6 ถนนบรมพิตร (ตั้งแต่แยกเพชรพระราม ถึง คลองแสนแสบ) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นที่ยืนต้นตาย พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 6 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 0.580 กิโลเมตร)

1.7 ถนนราชปรารภ (ตั้งแต่แยกสามเหลี่ยมดินแดง ถึง แยกประตูน้ำ) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นที่ยืนต้นตาย พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 6 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 1.278 กิโลเมตร)

1.8 ถนนอโศก-ดินแดง (ตั้งแต่คลองสามเสน ถึง คลองแสนแสบ) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นที่ยืนต้นตาย พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 3 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 0.700 กิโลเมตร)

1.9 ถนนรางน้ำ (ตั้งแต่ถนนพญาไท ถึง ถนนราชปรารภ) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นที่ยืนต้นตาย พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 3 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 0.688 กิโลเมตร)

1.10 ถนนนิคมมักกะสัน (ตั้งแต่ถนนราชปรารภ ถึง ถนนเพชรบุรี) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นที่ยืนต้นตาย พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 19 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 1.598 กิโลเมตร)

1.11 ถนนโยธี (ตั้งแต่ถนนพญาไท ถึง ถนนพระรามที่ 6) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น และไม้พุ่มประดับทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 30 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 1.050 กิโลเมตร)

1.12 ถนนจตุรทิศ (ตั้งแต่ถนนอโศก-ดินแดง ถึง ถนนราชปรารภ) ดำเนินการปลูกไม้พุ่มประดับซ่อมเสริมต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม

บริเวณสวนถนนไหล่ทาง พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 65 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 1.300 กิโลเมตร)

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนหย่อมและสวนสาธารณะ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.1 สวนหย่อมแยกมราช ถนนเพชรบุรี ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับเสริมดิน และปลูกไม้พุ่มประดับ ทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ประมาณ 65 ตารางเมตร
- 2.2 สวนหย่อมท้ายซอยหมอเหล็ง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับเสริมดิน และปลูกไม้พุ่มประดับ ทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 450 ตารางเมตร
- 2.3 สวนมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (สวนเงิน) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับเสริมดิน ปลูกหญ้า และปลูกไม้พุ่มประดับ ทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ประมาณ 550 ตารางเมตร
- 2.4 สวนรมย์ราชเทวี ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับเสริมดิน ปลูกหญ้า และปลูกไม้พุ่มประดับ ทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางเมตร พร้อมปรับพื้นที่ด้วยทรายหยาบ พื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร สำหรับใช้เป็นลานเด็กเล่น เนื่องจากเป็นพื้นที่ริมใต้ทางด่วน ต้นไม้และหญ้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้
- 2.5 สวนราชเทวีภิรมย์ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับเสริมดิน ปลูกหญ้า และปลูกไม้พุ่มประดับ ทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ประมาณ 10,300 ตารางเมตร พร้อมปรับพื้นที่ด้วยทรายพื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร สำหรับใช้เป็นลานเด็กเล่น เนื่องจากเป็นพื้นที่ริมใต้ทางด่วน ต้นไม้และหญ้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : ไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

