



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก (ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ)

รหัสโครงการ... : 50340000-3522

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐฐิณี คุณารุ่งสิริ / โทร.6375

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ / โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ทางเท้า ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างไม่เป็นระเบียบ จึงจำเป็นต้องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองอย่างเข้มงวด การดำเนินการจัดระเบียบทางเท้า-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชน การกวาดซังไม่ให้มีการจอดรถหรือขับซิ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า รวมถึงการจัดระเบียบ Street Furniture การซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องหมายจราจร บ้ายหยุดรถประจำทาง สะพานลอย ฯลฯ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก จึงกำหนดตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก

สำนักงานเขตประเวศจึงจัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก (ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ)

เพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยการจัดระเบียบทางเท้าทำความสะอาดถนน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทางถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอ่อนนุช ในพื้นที่เขตประเวศ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด 7 กิจกรรม
2. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างนำเจ้าหน้าที่ประชุมผู้บริหารเขตเพื่อพิจารณา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตประเวศและแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว

ได้จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางและทางเท้าถนนอ่อนนุช และทาสีขอบทางเท้า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

บริเวณถนนอ่อนนุช ตั้งแต่คลองตาฟูกถึงแยกประเวศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 :

ฝ่ายเทคนิค

1. ดำเนินการกวาดซัง จัดเก็บ และปรับป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ

2. ดำเนินการกวาดซัง ตักเตือน ปรับ เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ ขึ้นมาจอดหรือขับซิ่งบนทางเท้า

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนอ่อนนุช ตั้งแต่แยกประเวศ ถึงสะพานคลองวัดกระทุ่มเสือปลา

2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บนทางเท้าและเกาะกลางถนนอ่อนนุช

ฝ่ายโยธา

1. ดำเนินการทาสีขอบทางเท้าช่วงสะพานข้ามคลองจรเข้ขบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 24/1/2563 : จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 (ถนนอ่อนนุช ระยะที่ 1 ตั้งแต่คลองตาฟูก - แยกประเวศ) ในวันอังคารที่ 28 มกราคม

2563 กิจกรรมประกอบด้วย การกวาดทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ ทาสีขอบทาง

รณรงค์มาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดหรือขับซิ่งรถยนต์

รถจักรยานยนต์บนทางเท้า





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 5	<p>24/2/2563 : ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ บนถนนอ่อนนุช</p> <p>ฝ่ายรักษา : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ เกาะกลางถนน และไหล่ทาง / กวาดทำความสะอาด คีดล้างทางเท้าและไหล่ทาง</p> <p>ฝ่ายเทศกิจ : ดำเนินการตรวจ กวาดชั้นการกระทำผิดบนทางเท้า</p> <p>ฝ่ายโยธา : ทาสีขอบคั่นหินทางเท้า</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	<p>25/3/2563 :</p> <p>ฝ่ายรักษา - ดำเนินการล้างทำความสะอาดผิวจราจรและทางเท้า ถนนอ่อนนุช และเตรียมการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอ่อนนุช (ต้นราชพฤกษ์ และหญ้านวลน้อย)</p> <p>ฝ่ายเทศกิจ - ดำเนินการ ตรวจสอบ กวดขัน การกระทำผิดบนทางเท้า และที่สาธารณะ</p> <p>ฝ่ายโยธา - ดำเนินการทาสีขอบคั่นหินทางเท้า</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	<p>21/4/2563 :</p> <p>ดำเนินการคีดล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจรถนนอ่อนนุช</p> <p>ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนอ่อนนุช โดยปูหญ้านวลน้อยและปลูกซ่อมต้นราชพฤกษ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	<p>22/5/2563 :</p> <p>ฝ่ายเทศกิจ - ดำเนินการตรวจสอบ กวดขัน จับเก็บ และปรับป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ และการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นบนทางเท้า</p> <p>ฝ่ายรักษา - ดำเนินการล้างทำความสะอาดผิวจราจร ตั้งแต่แยกประตูเหล็กคลองกระทุ่มเสือปลาทั้งสองฝั่ง ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บนทางเท้า และเกาะกลาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่รกร้างริมทาง และเตรียมการจัดทำอัตลักษณ์บริเวณเกาะกลางถนนอ่อนนุช</p> <p>เตรียมการจัดทำอัตลักษณ์บริเวณเกาะกลางถนนอ่อนนุช</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>25/6/2563 : ฝ่ายเทศกิจ - ดำเนินการตรวจสอบ กวดขัน จับเก็บ และปรับป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ และการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นบนทางเท้า</p> <p>ฝ่ายรักษา - ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บนทางเท้า และเกาะกลาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่รกร้างริมทาง</p> <p>และเตรียมการจัดทำอัตลักษณ์บริเวณเกาะกลางถนนอ่อนนุช</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>18/7/2563 :</p> <p>ฝ่ายรักษา - ดำเนินการจัดทำอัตลักษณ์ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ บริเวณเกาะกลางถนนอ่อนนุชรอยต่อเขตลาดกระบัง และเกาะกลางถนนอ่อนนุชรอยต่อเขตสวนหลวง</p> <p>ฝ่ายโยธา - อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ตามที่ตรวจพบ จำนวน 38 จุด</p> <p>ฝ่ายเทศกิจ - ดำเนินการกวดขัน ห้ามมิให้มีการฝ่าฝืนกระทำผิดบนทางเท้า</p> <p>กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ สวนพัฒนาภิรมย์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<p>31/8/2563 : จัดกิจกรรมบีกคลีนนิ่งเดย์ ครั้งที่ 3 ถนนอ่อนนุช (คลองสองห้องถึงสะพานต่างระดับอ่อนนุช พัฒนาการ) กิจกรรมประกอบด้วย การล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า ทาสีขอบทาง ตัดแต่งต้นไม้ ฯลฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	<p>18/09/2563 :</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการปลูกต้นไม้ บำรุงดูแลต้นไม้ ให้อายุยืนยาวหรือหาทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานเขตประเวศดำเนินการปลูกซ่อมต้นราชพฤกษ์ จำนวน 200 ต้น และหญ้านวลน้อย จำนวน 2,600 ตร.ม. บริเวณเกาะกลางถนนอ่อนนุช ตั้งแต่คลองหนองบอนถึงคลองตาฟูก ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลางถนน จัดทำสัญลักษณ์เชิงอัตลักษณ์ของเขต <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช เป็นประจำทุกวัน ดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าเก็บขยะหน้าตะแกรง เก็บขยะเกาะกลางถนน และล้างถังขยะ ทำความสะอาดป้ายรถเมล์ และที่พัสดุโดยสาร ถนนอ่อนนุช ตั้งแต่คลองหนองบอนถึงคลองตาฟูก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จัดทำสัญลักษณ์เชิงอัตลักษณ์เขต : จัดทำซุ้มห่อรัชมงคล สวนหลวง ร.9 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสำนักงานเขตประเวศ บริเวณเกาะกลางถนนอ่อนนุช บริเวณเชิงสะพานคลองหนองบอน รอยต่อเขตสวนหลวง และเชิงสะพานข้ามคลองตาฟูก รอยต่อเขตลาดกระบัง พร้อมทั้งจัดสวนหย่อม บ่อบัว ให้อายุยืนยาว จัดให้มี/ปรับ ที่พักขยะให้มีความสอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานเขตประเวศจัดให้มีจุดตั้งถังรองรับมูลฝอยบริเวณริมทางถนนอ่อนนุช ตั้งแต่คลองหนองบอน ถึงคลองตาฟูก ซึ่งสอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน และดำเนินการล้างทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยเป็นประจำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดำเนินการกวดขัน จับเก็บ และปรับ ป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด 		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- สำนักงานเขตประเวศ ดำเนินการกวาดล้าง จัดเก็บ และปรับ บำบัดคุณภาพภายในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 มีการตรวจพบผู้กระทำผิด จำนวน 149 ราย ดำเนินการแก้ไขแล้ว จำนวน 149 ราย ดำเนินการปรับ 1 ราย เป็นเงิน 5,000 บาท

5. ดำเนินการกวาดล้าง ตกเดือน ปรับ เพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับหรือจอดบนทางเท้า

- สำนักงานเขตประเวศ ดำเนินการกวาดล้าง ตกเดือน ปรับ เพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับหรือจอดบนทางเท้า โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 มีการตรวจพบผู้กระทำผิด จำนวน 75 ราย ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 34 ราย ดำเนินการปรับ จำนวน 41 ราย เป็นเงิน 82,000 บาท

6. กิจกรรม Big Cleaning Day

- สำนักงานเขตประเวศ ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ที่ว่างข้างโรงเรียนวังเด็กพัฒนา กิจกรรมประกอบด้วย การล้างทำความสะอาดทางเท้า การทาสีขอบทาง การติดตั้งต้นไม้บนทางเท้าและเกาะกลางถนน การรณรงค์ไม่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

การรณรงค์และให้คำแนะนำเรื่องฝุ่น PM 2.5

ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ สวนพัฒนากิจรมย์ กิจกรรมประกอบด้วย การล้างทำความสะอาดทางเท้า สะพานลอย

การติดตั้งต้นไม้บนทางเท้าและเกาะกลางถนน

ครั้งที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ที่ว่างตรงข้ามซอยอ่อนนุช 59 กิจกรรมประกอบด้วย การล้างทำความสะอาดทางเท้า การทาสีขอบทาง การติดตั้งต้นไม้บนทางเท้าและเกาะกลางถนน การรณรงค์ไม่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

7. กิจกรรมการจัดระเบียบ Street Furniture การซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องหมายจราจร

ป้ายหยุดรถประจำทาง สะพานลอย ฯลฯ

- ดำเนินการทาสีขอบทาง ทางเท้า ถนนอ่อนนุช ตั้งแต่คลองหนองบอนถึงคลองตาฟูก ทั้งสองฝั่ง

- ดำเนินการสำรวจทางเท้า และซ่อมแซมปรับปรุงความชำรุดเสียหาย สิ่งกีดขวาง จำนวน 38 จุด

- ล้างทำความสะอาด Street Furniture เช่น ถังรองรับมูลฝอย ที่นั่งพักรอ และป้ายรถโดยสารประจำทาง ป้ายบอกทาง สัญญาณจราจร ฯลฯ เป็นประจำทุกวัน

8. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

-

สำนักงานเขตประเวศดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก (ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ) จำนวน 2 ครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามครั้งละ 150 ชุด

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ครั้งที่ 1 ? ร้อยละ 87.05 อยู่ในระดับมาก

ครั้งที่ 2 ? ร้อยละ 90.60 อยู่ในระดับดีมาก

เฉลี่ยร้อยละ 88.83 อยู่ในระดับมาก

9. สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้อำนวยการเขต และสำเนาแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการ รายงานผู้อำนวยการเขตประเวศทราบ และสำเนาแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

