



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50370000-3190

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,909,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,363,870 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอำนาจ อ่อนแก้ว โทร. 5364

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ท่อระบายน้ำในถนน/ตรอก/ซอย ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถระบายน้ำได้อย่างคล่องตัว หมายถึง การล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ เพื่อให้สามารถระบายได้ตามปกติ กำจัดสิ่งอุดตันที่ทำให้ น้ำไม่สามารถไหลได้อย่างสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้สามารถลระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

-โดยแรงงานเขต จำนวน 52 ชอย ความยาว 25,266 เมตร

-จ้างเหมาเอกชน (ครั้งที่ 1) จำนวน 70 ชอย ความยาว 42,953 เมตร

-จ้างเหมาเอกชน (ครั้งที่ 2) จำนวน 13 ชอย ความยาว 10,002 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8 ชอย

2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 18 ชอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 7 ชอย

รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 จำนวน 15 ชอย

2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 14 ชอย

รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 จำนวน 32 ชอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 5 ชอย

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 จำนวน 20 ชอย

2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 33 ชอย

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 จำนวน 65 ชอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน มกราคม 2563 จำนวน 6 ชอย

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 26 ชอย

2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน มกราคม 2563 จำนวน 5 ชอย

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 70 ชอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน มกราคม 2563 จำนวน 6 ชอย

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 26 ชอย

2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา (ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>รวมถึงทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 70 ซอย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 4 ซอย</p> <p>ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 30 ซอย</p> <p>2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว (ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน)</p> <p>รวมถึงทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 70 ซอย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 3 ซอย</p> <p>ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 33 ซอย</p> <p>2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว (ส่งใบขอเบิกให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อเบิกจ่ายเงิน)</p> <p>รวมถึงทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 70 ซอย</p> <p>3. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (เพิ่มเติม) จำนวน 13 ซอย อยู่ระหว่างนัดลงนามสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน เมษายน 2563 จำนวน 13 ซอย</p> <p>ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - เมษายน 2563 จำนวน 46 ซอย</p> <p>2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว (ส่งใบขอเบิกให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อเบิกจ่ายเงิน)</p> <p>รวมถึงทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 70 ซอย</p> <p>3. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (เพิ่มเติม) จำนวน 13 ซอย (ส่งมอบงานแล้ว)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 6 ซอย</p> <p>ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 จำนวน 52 ซอย (ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา (ครั้งที่ 1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>รวมถึงทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 จำนวน 70 ซอย</p> <p>3. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 2) จำนวน 13 ซอย (ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกา)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,363,870 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50370000-3190

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,909,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,363,870 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอำนาจ อ่อนแก้ว โทร. 5364

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ท่อระบายน้ำในถนน/ตรอก/ซอย ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถระบายน้ำได้อย่างคล่องตัว หมายถึง การล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ เพื่อให้สามารถระบายได้ตามปกติ กำจัดสิ่งอุดตันที่จะทำให้ น้ำ ไม่สามารถไหลได้อย่างสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้สามารถระบายเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

-โดยแรงงานเขต จำนวน 52 ซอย ความยาว 25,266 เมตร

-จ้างเหมาเอกชน (ครั้งที่ 1) จำนวน 70 ซอย ความยาว 42,953 เมตร

-จ้างเหมาเอกชน (ครั้งที่ 2) จำนวน 13 ซอย ความยาว 10,002 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน มกราคม 2563 จำนวน 6 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 26 ซอย 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำข้างเหมา เดือน มกราคม 2563 จำนวน 5 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำข้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 70 ซอย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน มกราคม 2563 จำนวน 6 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 26 ซอย 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำข้างเหมา (ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน) รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำข้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 70 ซอย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 4 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 30 ซอย 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำข้างเหมาเรียบร้อยแล้ว (ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน) รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำข้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 70 ซอย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 3 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 33 ซอย 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำข้างเหมาเรียบร้อยแล้ว (ส่งใบขอเบิกให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อเบิกจ่ายเงิน) รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำข้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 70 ซอย 3. ข้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (เพิ่มเติม) จำนวน 13 ซอย อยู่ระหว่างนัดลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน เมษายน 2563 จำนวน 13 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - เมษายน 2563 จำนวน 46 ซอย 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำข้างเหมาเรียบร้อยแล้ว (ส่งใบขอเบิกให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อเบิกจ่ายเงิน) รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำข้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 70 ซอย 3. ข้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (เพิ่มเติม) จำนวน 13 ซอย (ส่งมอบงานแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 6 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 จำนวน 52 ซอย (ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว) 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำข้างเหมา (ครั้งที่ 1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำข้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 จำนวน 70 ซอย 3. ข้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 2) จำนวน 13 ซอย (ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกา) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,363,870 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50370000-3190

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,909,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,363,870 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอำนาจ อ่อนแก้ว โทร. 5364

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

ท่อระบายน้ำในถนน/ตรอก/ซอย ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถระบายน้ำได้อย่างคล่องตัว หมายถึง การล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ เพื่อให้สามารถระบายได้ตามปกติ กำจัดสิ่งอุดตันที่ทำให้ น้ำ ไม่สามารถไหลได้อย่างสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

- โดยแรงงานเขต จำนวน 52 ซอย ความยาว 25,266 เมตร
- จ้างเหมาเอกชน (ครั้งที่ 1) จำนวน 70 ซอย ความยาว 42,953 เมตร
- จ้างเหมาเอกชน (ครั้งที่ 2) จำนวน 13 ซอย ความยาว 10,002 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8 ซอย		
	2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 18 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 7 ซอย		
	รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 จำนวน 15 ซอย		
	2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 14 ซอย		
	รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 จำนวน 32 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 5 ซอย		
	ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 จำนวน 20 ซอย		
	2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 33 ซอย		
	ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 จำนวน 65 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน มกราคม 2563 จำนวน 6 ซอย		
	ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 26 ซอย		
	2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน มกราคม 2563 จำนวน 5 ซอย		
	ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 70 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน มกราคม 2563 จำนวน 6 ซอย		
	ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 26 ซอย		
	2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา (ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน)		
	รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 70 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 4 ซอย		
	ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 30 ซอย		
	2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว (ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน)		
	รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 70 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 3 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 33 ซอย</p> <p>2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว (ส่งใบขอเบิกให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อเบิกจ่ายเงิน)</p> <p>รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 70 ซอย</p> <p>3. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (เพิ่มเติม) จำนวน 13 ซอย อยู่ระหว่างนัดลงนามสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่9	<p>1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน เมษายน 2563 จำนวน 13 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - เมษายน 2563 จำนวน 46 ซอย</p> <p>2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว (ส่งใบขอเบิกให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อเบิกจ่ายเงิน)</p> <p>รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 70 ซอย</p> <p>3. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (เพิ่มเติม) จำนวน 13 ซอย (ส่งมอบงานแล้ว)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่10	<p>1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 6 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 จำนวน 52 ซอย (ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยจ้างเหมา (ครั้งที่ 1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 จำนวน 70 ซอย</p> <p>3. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 2) จำนวน 13 ซอย (ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกา)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,363,870 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

