



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50370000-3273

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายดิษฐวัฒน์ นรพันธ์เจริญ โทร. 5363

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจราจรมีความคล่องตัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระเบียบการจราจรให้มีความคล่องตัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ซ่อมแซมไหล่ทาง ซ่อมแซมผิวจราจร ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซ่อมแซมป้ายชื่อซอย ซ่อมแซมทางเท้า ในพื้นที่เขตดินแดง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 :		
	1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (ซ่อมบ่อพัก)		
	2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมท่อที่ระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (หาตัวผู้รับจ้าง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 :		
	1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (รวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบก่อนจัดพิมพ์ใบขอเบิก)		
	2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมท่อที่ระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (ดำเนินการตามสัญญา)		
	3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทามระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทามระ 40 ถึงซอยอินทามระ 44 เป็นเงิน 444,000.-บาท (แจ้งผู้รับจ้างนำหลักประกันมาประกอบการทำงาน/ตรวจร่างสัญญา)		
	4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 492,000.-บาท (รายงานขอจ้าง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 :		
	1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)		
	2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมท่อที่ระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (ทุบสีกัดบ่อพักที่ระบายน้ำและหล่อขอบบ่อพักใหม่พร้อมหล่อบ่อพัก ค.ส.ล)		
	3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทามระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทามระ 40 ถึงซอยอินทามระ 44 เป็นเงิน 444,000.-บาท (ดำเนินการตามสัญญา เตรียมงาน)		
	4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 492,000.-บาท (ลงนามสัญญาแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 :		
	1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)		
	2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมท่อที่ระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน)		



รายงานครั้งที่ 4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/01/2564 :

1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (รวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบก่อนจัดพิมพ์ใบขอเบิก)
2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (ดำเนินการตามสัญญา)
3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทามระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทามระ 40 ถึงซอยอินทามระ 44 เป็นเงิน 444,000.-บาท (แจ้งผู้รับจ้างนำหลักประกันมาประกอบการทำสัญญา/ตรวจร่างสัญญา)
4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 492,000.-บาท (รายงานขอจ้าง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5

:: 25/02/2564 :

1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (ทุกสัปดาห์บ่อพักที่ระบายน้ำและหลอขอบบ่อพักใหม่พร้อมหลอผ้าบ่อพัก ค.ส.ล)
3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทามระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทามระ 40 ถึงซอยอินทามระ 44 เป็นเงิน 444,000.-บาท (ดำเนินการตามสัญญา เตรียมงาน)
4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 492,000.-บาท (ลงนามสัญญาแล้ว)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 29/03/2564 :

1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน)
3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทามระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทามระ 40 ถึงซอยอินทามระ 44 เป็นเงิน 444,000.-บาท (ตรวจรับงานแล้ว)
4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 492,000.-บาท (ทับสัปดาห์เสริมบ่อพักที่ระบายน้ำ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 28/04/2564 :

1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทามระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทามระ 40 ถึงซอยอินทามระ 44 เป็นเงิน 444,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 492,000.-บาท (ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 25/05/2564 :

1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 487,888.- บาท
2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 495,000.-บาท
3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทามระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทามระ 40 ถึงซอยอินทามระ 44 เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 443,826.-บาท
4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 491,994.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,918,708 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50370000-3273

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายดิษฐวัฒน์ นรินทร์เจริญ โทร. 5363

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจราจรมีความคล่องตัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาดานถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระบบการจราจรให้มีความคล่องตัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ซ่อมแซมไหล่ทาง ซ่อมแซมผิวจราจร ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมป้ายชื่อซอย ซ่อมแซมทางเท้า ในพื้นที่เขตดินแดง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : 1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (ซ่อมขอบบ่อพัก) 2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมท่อพักระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (หาตัวผู้รับจ้าง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : 1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (รวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบก่อนจัดพิมพ์ใบขอเบิก) 2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมท่อพักระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (ดำเนินการตามสัญญา) 3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทามระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทามระ 40 ถึงซอยอินทามระ 44 เป็นเงิน 444,000.-บาท (แจ้งผู้รับจ้างนำหลักประกันมาประกอบการทำสัญญา/ตรวจร่างสัญญา) 4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 492,000.-บาท (รายงานขอจ้าง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : 1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว) 2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมท่อพักระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (ทุบสกัดบ่อพักท่อระบายน้ำและหล่อขอบบ่อพักใหม่พร้อมหล่อฝาบ่อพัก ค.ส.ล) 3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทามระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทามระ 40 ถึงซอยอินทามระ 44 เป็นเงิน 444,000.-บาท (ดำเนินการตามสัญญา เติริมงาน) 4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 492,000.-บาท (ลงนามสัญญาแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : 1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว) 2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมท่อพักระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน) 3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทามระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทามระ 40 ถึงซอยอินทามระ 44 เป็นเงิน 444,000.-บาท (ตรวจรับงานแล้ว) 4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 492,000.-บาท (ทับสกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : 1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว) 2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมท่อพักระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทาระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทาระ 40 ถึงซอยอินทาระ 44 เป็นเงิน 444,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 492,000.-บาท (ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 :

1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยอินทาระ 40 , 44 เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 487,888.- บาท

2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมท่อพักท่อระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 495,000.-บาท

3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทาระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทาระ 40 ถึงซอยอินทาระ 44 เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 443,826.-บาท

4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 491,994.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,918,708 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50370000-3273 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายดิษฐ์วัฒน์ นรพันธ์เจริญ โทร. 5363 ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจราจรมีความคล่องตัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระเบียบการจราจรให้มีความคล่องตัว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ซ่อมแซมไหล่ทาง ซ่อมแซมผิวจราจร ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมป้ายชื่อซอย ซ่อมแซมทางเท้า ในพื้นที่เขตดินแดง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยอินทาระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 :

1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยอินทาระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (ซ่อมบ่อพัก)

2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมท่อพักท่อระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (หาตัวผู้รับจ้าง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 :

1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยอินทาระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (รวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบก่อนจัดพิมพ์ใบขอเบิก)

2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมท่อพักท่อระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (ดำเนินการตามสัญญา)

3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทาระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทาระ 40 ถึงซอยอินทาระ 44 เป็นเงิน 444,000.-บาท (แจ้งผู้รับจ้างนำหลักประกันมาประกอบการทำสัญญา/ตรวจร่างสัญญา)

4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 492,000.-บาท (รายงานขอจ้าง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/02/2564 :

1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (ทบทวนบ่อพักที่ระบายน้ำและหล่อขอบบ่อพักใหม่พร้อมหล่อฝาบ่อพัก ค.ส.ล)
3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทามระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทามระ 40 ถึงซอยอินทามระ 44 เป็นเงิน 444,000.-บาท (ดำเนินการตามสัญญา เตรียมงาน)
4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 492,000.-บาท (ลงนามสัญญาแล้ว)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 29/03/2564 :

1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน)
3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทามระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทามระ 40 ถึงซอยอินทามระ 44 เป็นเงิน 444,000.-บาท (ตรวจรับงานแล้ว)
4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 492,000.-บาท (ทับสัปดาห์เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 28/04/2564 :

1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เป็นเงิน 488,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เป็นเงิน 495,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทามระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทามระ 40 ถึงซอยอินทามระ 44 เป็นเงิน 444,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)
4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 492,000.-บาท (ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 25/05/2564 :

1. ซ่อมแซมครั้งที่ 1/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยอินทามระ 40 , 44 เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 487,888.- บาท
2. ซ่อมแซมครั้งที่ 2/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยประชาสงเคราะห์ 30 แยก 2 , ซอยเปรมสมบัติ เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 495,000.-บาท
3. ซ่อมแซมครั้งที่ 3/2564 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยอินทามระ 42 ซอยเชื่อมซอยอินทามระ 40 ถึงซอยอินทามระ 44 เบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน 443,826.-บาท
4. ซ่อมแซมครั้งที่ 4/2564 ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยประชาสงเคราะห์ 26 เป็นเงิน 491,994.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,918,708 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

