



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองบึงบ้านม้า

รหัสโครงการ... : 50380000-3308

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย โคตรชนะ โทร.023224671

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตี แจ่มสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองบึงบ้านม้า

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองบึงบ้านม้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลอง ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงทำความสะอาดคลองบ้านม้า ประจำเดือนตุลาคม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการลอกคูคลองบึงบ้านม้าให้สะอาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตามแผน การเก็บขยะในคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างการล้างท่าเรือ กำจัดวัชพืช ตกแต่งกิ่งไม้ริมคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองบึงบ้านม้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: พัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะกำจัดวัชพืช ริมคลอง ความยาว รวม 800 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยและกำจัดวัชพืชริมคลอง และในคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาดคลองบึงบ้านม้า โดยจัดกิจกรรมเปิดป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ 50 เขต 50 คลอง พร้อมจิตอาสาร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณคลอง เก็บวัชพืช พื้นที่ริมคลอง ทาสีกำแพง ตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองริมบึงบ้านม้า ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ทำความสะอาด จัดเก็บขยะ บริเวณริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำความสะอาดคลอง เก็บขยะ กำจัดวัชพืช บริเวณริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำความสะอาดบริเวณริมคลอง จัดเก็บวัชพืชในคลองและริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 21/09/2563 : ดำเนินการทำความสะอาดคลองบึงบ้านม้าและบริเวณริมคลอง ทางเดินริมคลอง ตามเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

