



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองสะพานสูง

รหัสโครงการ... : 50440000-3431

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,601,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 478,021 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุเมธ จิตธราปฐมพงศ์ (โทร.7114)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ (โทร.1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตสะพานสูงส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 28.124 ตารางกิโลเมตร เดิมมีห้วย หนอง คลอง บึง และมีที่ว่างซึ่งเป็นพื้นที่เขตเกษตรกรรมจำนวนมาก ประชาชนอาศัยใช้น้ำธรรมชาติ เพื่ออุปโภคบริโภครวมทั้งการประกอบอาชีพ หรือใช้สัญจรในชีวิตประจำวันโดยไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ต่อมาพื้นที่เขตสะพานสูงมีอัตราการขยายตัวของประชาชนและความเจริญทางเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าการปรับปรุงการใช้ที่ดินและการสาธารณสุขโลกตามทัน ประกอบกับพื้นที่บางแห่งเดิมใช้เป็นที่ปลูกเก็บกักน้ำได้ถูกทับถมเพื่อการสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทวีรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อทำการจัดเก็บขยะ วัชพืช ในคู คลอง ลำรางในบริเวณที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่สะดวก
- 2.เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลให้สามารถไหลออกไปเชื่อมต่อกับคู คลอง ลำราง อื่นๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- 3.เพื่อเป็นการทำความสะอาดกำจัดขยะ วัชพืช เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคู คลองและลำรางในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทำการจัดเก็บขยะ วัชพืช และชุดลอกคู คลอง และลำรางในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ประชุมวางแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : อยู่ในระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างการชุดลอก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : เบิกจ่ายแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 478,021 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองสะพานสูง

รหัสโครงการ... : 50440000-3431

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,601,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 478,021 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุเมธ จิตธราปฐมพงศ์ (โทร.7114)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ (โทร.1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตสะพานสูงส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 28.124 ตารางกิโลเมตร เดิมมีห้วย หนอง คลอง บึง และมีที่ว่างซึ่งเป็นพื้นที่เขตเกษตรกรรมจำนวนมาก ประชาชนอาศัยใช้น้ำธรรมชาติ เพื่ออุปโภคบริโภครวมทั้งการประกอบอาชีพ หรือใช้สัญจรในชีวิตประจำวันโดยไม่ประสบปัญหาหน้าท่วมขัง ต่อมาพื้นที่เขตสะพานสูงมีอัตราการขยายตัวของประชาชนและความเจริญทางเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าการปรับปรุงการใช้ที่ดินและการสาธารณูปโภคตามทัน ประกอบกับพื้นที่บางแห่งเดิมใช้เป็นที่ปลูกเก็บกักน้ำได้ถูกทับถมเพื่อการสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทวีรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อทำการจัดเก็บขยะ วัชพืช ในคู คลอง ลำรางในบริเวณที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่สะดวก
- 2.เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลให้สามารถไหลออกไปเชื่อมต่อกับคู คลอง ลำราง อื่นๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- 3.เพื่อเป็นการทำความสะอาดกำจัดขยะ วัชพืช เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคู คลองและลำรางในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทำการจัดเก็บขยะ วัชพืช และขุดลอกคู คลอง และลำรางในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ประชุมวางแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : อยู่ในระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างการขุดลอก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 23/09/2564 : เบิกจ่ายแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 478,021 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองสะพานสูง

รหัสโครงการ... : 50440000-3431

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,601,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 478,021 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมุธ จิตตราปฐมพงศ์ (โทร.7114)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ (โทร.1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตสะพานสูงส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 28.124 ตารางกิโลเมตร เดิมมีห้วย หนอง คลอง บึง และมีที่ว่างซึ่งเป็นพื้นที่เขตเกษตรกรรมจำนวนมาก ประชาชนอาศัยใช้น้ำธรรมชาติ เพื่ออุปโภคบริโภคทั้งการประกอบอาชีพ หรือใช้สัญจรในชีวิตประจำวันโดยไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ต่อมาพื้นที่เขตสะพานสูงมีอัตราการขยายตัวของประชาชนและความเจริญทางเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าการปรับปรุงการใช้ที่ดินและการสาธารณูปโภคตามทัน ประกอบกับพื้นที่บางแห่งเดิมใช้เป็นที่ปลูกข้าวได้ถูกทับถมเพื่อการสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทวีรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อทำการจัดเก็บขยะ วัชพืช ในคู คลอง ลำรางในบริเวณที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่สะดวก
- 2.เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลให้สามารถไหลออกไปเชื่อมต่อกับคู คลอง ลำราง อื่นๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- 3.เพื่อเป็นการทำความสะอาดกำจัดขยะ วัชพืช เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคู คลองและลำรางในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทำการจัดเก็บขยะ วัชพืช และชุดลอกคู คลอง และลำรางในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ประชุมวางแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : อยู่ในระหว่างขอเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างการชุดลอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกคลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกคลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกคลอง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : เบิกจ่ายแล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 478,021 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองสะพานสูง
 รหัสโครงการ... : 50440000-3431 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,601,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 478,021 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุเมธ จิตธราปฐมพงศ์ (โทร.7114) ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ (โทร.1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตสะพานสูงส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 28.124 ตารางกิโลเมตร เดิมมีห้วย หลุม คลอง บึง และมีที่ว่างซึ่งเป็นพื้นที่เขตเกษตรกรรมจำนวนมาก ประชาชนอาศัยใช้น้ำธรรมชาติ เพื่ออุปโภคบริโภครวมทั้งการประกอบอาชีพ หรือใช้สัญจรในชีวิตประจำวันโดยไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ต่อมาพื้นที่เขตสะพานสูงมีอัตราการขยายตัวของประชาชนและความเจริญทางเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าการปรับปรุงการใช้ที่ดินและการสาธารณูปโภคตามทัน ประกอบกับพื้นที่บางแห่งเดิมใช้เป็นที่ปลูกเก็บกักน้ำได้ถูกที่ถมเพื่อการสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทวีรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อทำการจัดเก็บขยะ วัชพืช ในคู คลอง ลำรางในบริเวณที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่สะดวก
- 2.เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลให้สามารถไหลออกไปเชื่อมต่อกับคู คลอง ลำราง อื่นๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- 3.เพื่อเป็นการทำความสะอาดกำจัดขยะ วัชพืช เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคู คลองและลำรางในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทำการจัดเก็บขยะ วัชพืช และชุดลอกคู คลอง และลำรางในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ประชุมวางแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : อยู่ในระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างการชุดลอก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกคลอง		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/09/2564 : เบิกจ่ายแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 478,021 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

