



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนอานวยกนกศิริอนุสรณ์

รหัสโครงการ... : 50470000-3201

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,606,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,363,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร 02 224 2994 หรือโทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนอานวยกนกศิริอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ซอยอุดมสุข 26 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน มีอาคารจำนวน 5 อาคาร ประกอบด้วย อาคารเรียน 1, 2, 3, 4, และ

โครงการหลังคาอเนกประสงค์ที่ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมและบำรุงรักษา อาทิ เช่น ห้องสมุดอาคารเรียน 2 ชั้น 1 มีสภาพเก่า ทรุดโทรมและแสงสว่างไม่เพียงพอ, ทางเดินเชื่อมอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 3 ชั้น 2, 3 เวลาฝนตกทำให้น้ำสาดเข้ามายังทางเดินทำให้พื้นลื่นเกิดอันตรายได้, รางน้ำของโครงการหลังคาอเนกประสงค์สภาพปัจจุบันชำรุดเสียหาย, ท่อรับน้ำฝนอุดตันระบายน้ำไม่ดีเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นทางเดิน, อาคารเรียน 1 หลังคา ฝ้าเพดานและกันสาด มีสภาพเก่าทรุดโทรมและชำรุดเสียหายหลังคารั่ว ฝ้าเพดานพังเสียหาย ห้องเรียนแสงสว่างไม่เพียงพอ กันสาดระบายน้ำไม่ดีมีน้ำท่วมขัง

อีกทั้งยังมีเศษปูนบริเวณท้องกันสาดหล่นลงมาที่พื้นอีกทั้งยังมีน้ำขังบริเวณพื้นกันสาดทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงได้

จึงเสนอวิธีแก้ปัญหาโครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด

โดยการปูพื้นผิวกรเบื้องใหม่ปรับปรุงประตูหน้าต่างซ่อมแซมผนังและเพิ่มหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง, ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคาร

โดยการติดตั้งหน้าต่างเพื่อป้องกันน้ำฝนไหลเข้ามายังพื้น, เปลี่ยนรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝนบริเวณที่ชำรุดใหม่, เปลี่ยนวัสดุผนังหลังและฝ้าเพดาน

เพิ่มหลอดไฟฟ้าแสงสว่างใหม่, ซ่อมแซมพื้นกันสาดและท้องกันสาดโดยการเทพื้นและปรับระดับให้สามารถระบายน้ำได้ดี

พร้อมทั้งซ่อมแซมท้องกันสาดด้วยปูนฉาบพิเศษ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงห้องสมุดอาคารเรียน 2 ชั้น 1 ให้มีความปลอดภัยใช้งานได้ดีและสะอาดสวยงาม
2. เพื่อปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 3 ชั้น 2, 3 ให้มีความปลอดภัยใช้งานได้ดี
3. เพื่อปรับปรุงรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝนโครงการหลังคาอเนกประสงค์ให้มีการใช้งานได้ดี
4. เพื่อปรับปรุงหลังคาและกันสาดอาคารเรียน 1 ให้มีความปลอดภัยใช้งานได้ดีและสะอาดสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องสมุดอาคารเรียน 2 ชั้น 1 เนื้อที่ประมาณ 235 ตร.ม.
2. ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 3 ชั้น 2, 3 ยาวประมาณ 5.00 ม.
3. ปรับปรุงรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝนโครงการหลังคาอเนกประสงค์ยาวประมาณ 192 ม.
4. ปรับปรุงหลังคาและกันสาด อาคารเรียน 1 เนื้อที่ประมาณ 380 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : 24/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท8403/1217 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562
2. นำราคากลางประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน วันที่ 18 ตุลาคม 2562
3. รายงานขอจ้าง ตามหนังสือที่ กท8403/1309 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
4. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการ ดังนี้

1. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 24 ตุลาคม 2562- 30 ตุลาคม 2562

ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-gp วันที่ 31 ตุลาคม 2562

2. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1362 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามคณะกรรมการพิจารณาผลฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1361 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในระบบ e-gp ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 (ได้ผู้รับจ้าง บริษัท แอลซี เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,363,200 บาท)

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 23/12/2562 : เดือนธันวาคม ดำเนินการ ดังนี้

1. ลงนามสัญญา วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เลขที่สัญญา 22-2-63

2. ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยทำการรื้อพื้นเดิมพร้อมปูกระเบื้องห้องสมุด พร้อมทั้งติดตั้งคอมพิวเตอร์ห้องสมุด

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 23/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการ ดังนี้
- รื้อและมุงหลังคา อาคารเรียน 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : เดือนมีนาคม ดำเนินการดังนี้
- ทสีอาคาร

- เก็บรายละเอียดงานปรับปรุงทั้งหมด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

รายงานครั้งที่7 :: 14/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,363,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

