



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50470000-3217

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,256,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 888,522 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายบัวตง คำเมือง 6061

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 02 0224 02994 โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางนา มีพื้นที่ประมาณ 18.789 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีความเจริญเติบโตเนื่องอย่างรวดเร็วทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ ทั้งด้านอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดปัญหาการให้บริการด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประกอบกับพื้นที่เขตบางนาตั้งอยู่ตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ลุ่มติดแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังได้ง่ายจากน้ำฝน และน้ำทะเลหนุนอีกทั้งปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังอยู่นอกการกำกับดูแลของสำนักงานเขตบางนา เช่น พื้นที่ถนนทรุดโทรม อยู่ในกำบังดูแลของกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยถนนสรรพาวุธ,ถนนสุขุมวิท,ถนนอุดมสุขและคลองบางนา อยู่ในกำบังดูแลของสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ เป็นต้น

สำนักงานเขตบางนา ในฐานะหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงกำหนดแผนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
2. เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งสาธารณูปโภคหากเกิดน้ำท่วมขัง
3. เพื่อลดพื้นที่และระยะเวลาที่น้ำท่วมขังจากเดิมให้เหลือน้อยที่สุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 102 ซอย รวมความยาวท่อระบายน้ำ จำนวน 48,616 เมตร
- 3.2 ทำความสะอาดคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 6 คลอง
- 3.3 ป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมจุดอ่อน จำนวน 9 จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : เดือนตุลาคม ดำเนินการ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (tor) พร้อมเสนอความเห็นชอบ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมเสนอความเห็นชอบ และนำราคากลางประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานภายใน 3 วันทำการ
3. จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือที่ กท 8403/1317 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562
4. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ 3 วันทำการ (ประกาศ วันที่ 17 - 22 ตุลาคม 2562)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการ ดังนี้

1. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 25 ตุลาคม 2562- 1 ตุลาคม 2562 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-gp วันที่ 4 ตุลาคม 2562 และมีผู้เสนอราคา จำนวน 5 ราย
2. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1403 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1404 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในระบบ e-gp พร้อมจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอทุกรายทราบ ตามประกาศลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และรออุทธรณ์ 7 วันทำการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 23/12/2562 :

เดือนธันวาคมได้ดำเนินการตรวจร่างสัญญาและอยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมอนุมัติเงินประจำงวดตามหนังสือที่ กท8403/1479 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

รายงานครั้งที่4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/1/2563 : เดือนมกราคมอยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมอนุมัติเงินประจำงวด ตามหนังสือที่ กท8403/1479 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

รายงานครั้งที่5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยการจ้างเหมาฯ ตามขอย ดังนี้

- 1.ขอยอุดมสุข 42 แยก 8-4
- 2.ขอยชุมชนรุ่งสว่าง
- 3.ขอยชุมชนรุ่งสว่าง (จำโสด 19)
- 4.ขอยจำโสด 17
- 5.ขอยจำโสด
- 6.ขอยหาญอนงค์
- 7.ขอยชุมชนร่วมใจประเสริฐ
- 8.ขอยชุมชนพูนสวัสดิ์
- 9.ขอยรวมสามัคคี
- 10.ขอยร่วมพัฒนา 1 (จำโสด 20)
- 11.ขอยร่วมพัฒนา 2 (จำโสด 18)
- 12.ขอยโปษยานนท์

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยใช้แรงงานเขต ตามขอย ดังนี้

- 1.ขอยตรงข้ามโรงเรียนรุ่งเรียนอุปถัมภ์
- 2.ขอยเพ็ญพิน
- 3.ขอยจำโสด 14
- 4.ขอยเขลิยง 1 แยก 3
- 5.ขอยลาซาล 24
- 6.ขอยสันติภูมิ 5

รายงานครั้งที่6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 18/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 48 ขอน แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 888,522 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

