



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองในพื้นที่เขตบางนา

รหัสโครงการ... : 50470000-3218

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายบัวตอง คำเมือง 6061

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 02 0224 02994 โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางนา ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

จึงจัดกิจกรรมบำรุงรักษา คู คลอง และเปิดทางน้ำไหล โดยจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง

ในพื้นที่เขตบางนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพิ่มเป็นการเตรียมการเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
2. เพื่อป้องกันสิ่งกีดขวางทางน้ำที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
- 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลองในการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล โดยจัดเก็บผักตบชวา ทำความสะอาดคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 6 คลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 จัดทำแผนและดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองหลอด กม.2 ช่วงซอยอุดมสุข 42 จำนวน 55 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองเคล็ด จำนวน 13 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : เดือนธันวาคม ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองเคล็ด จำนวน 12.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองหลอด กม. 2 (ช่วงซอยอุดมสุข 42) จำนวน 34 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองหลอด กม. 3 จำนวน 18 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : เดือนมีนาคม ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวาบริเวณคลองเคล็ด (จากสุดซอยศรีนครินทร์ 54 ถึงสุดซอยศรีนครินทร์ 58) จำนวน 12 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวาบริเวณคลองหลอด กม. 2 ช่วงซอยอุดมสุข 42 แยก 7 ถึงถนนเพชรรัตน จำนวน 63.6 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวาบริเวณคูระบายน้ำท้ายซอยสุขุมวิท 68 จำนวน 21.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/6/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวาบริเวณคูระบายน้ำหน้าวัดศรีเอี่ยม จำนวน 10 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวา บริเวณคูระบายน้ำคูขนานถนนเพชรรัตน ช่วงแขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 12 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองหลอด กม.3

ช่วงคลองบางนาถึงถนนเทพรัตน จำนวน 45.76 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : เดือนกันยายนดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองหลอด กม. 2 ช่วงแยกท้ายซอยอุดมสุข 26

จำนวน 7 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

