



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50470000-3247

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 711,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุฬารัตน์ ดีสนิท โทร.6072

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตบางนาให้มีความร่มรื่น สวยงาม

และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร

เพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากรเพิ่มขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนเพิ่มขึ้น

2.เพื่อเพิ่มภูมิทัศน์เมืองให้ร่มรื่น สวยงาม

3.เพื่อเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากรเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนเพิ่มขึ้น

1.6 สนับสุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (ผลสัมฤทธิ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้ดำเนินการขั้นตอนประกาศร่างประกวดราคาซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้ดำเนินการขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านมั่นคงพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 711,500.-บาท (โดยจะก่อกั้นผู้กั้นเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้ดำเนินการขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา (ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 20 ธันวาคม 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงินทั้งสิ้น 711,500.-บาท ขณะนี้ดำเนินการขั้นตอนตรวจรับต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ถูกต้อง ครบถ้วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 711,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงินทั้งสิ้น 711,500.-บาท แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ ดังนี้ 1.บริเวณริมกำแพงศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนสุขุมวิท ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามแยกไปพระโขนง ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน 3.บริเวณใต้ทางด่วนสี่แยกบางนา ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ลงดินปรับระดับพื้นดิน ปลูกต้นไม้ ดังนี้ ต้นทองอุไร ต้นดอียดตั้งเทศ (ฟ้าประทานพร) ต้นเอื้องหมายนาดอกแดง ต้นเตยต่างเหลือง ต้นหมากเขียว ต้นหมากผู้หมากเมีย (ทับทิมสยาม) ต้นพลูด่าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามแยกไปพระโขนง ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการลงดินและเตรียมหน้าดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ ดังนี้ 1.บริเวณริมกำแพงศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนสุขุมวิท ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ลงดินปรับระดับพื้นดิน ปลูกต้นไม้		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8

ดังนี้ ต้นทองอุไร
 ต้นรวงผึ้ง ต้นบานบุรีแคระ ต้นต้อยติ่งเทศ(ฟ้าประทานพร) ต้นเข็มพิษณุโลก (บริเวณนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ)
 2.บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามแยกไปพระโขนง ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ปลูกต้นไม้ ดังนี้ ต้นทองอุไร ต้นต้อยติ่งเทศ(ฟ้าประทานพร)
 3.บริเวณใต้ทางด่วนสี่แยกบางนา ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ลงดินปรับระดับพื้นดิน ปลูกต้นไม้ ดังนี้ ต้นทองอุไร ต้นต้อยติ่งเทศ (ฟ้าประทานพร) ต้นเอื้องหมายนาดอกแดง ต้นเตยต่างเหลือง ต้นหมากเขียว ต้นหมากผู้หมากเมีย (ทับทิมสยาม) ต้นพลูด่าง (บริเวณนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ดังนี้ ต้นทองอุไร
 ต้นรวงผึ้ง ต้นบานบุรีแคระ ต้นต้อยติ่งเทศ(ฟ้าประทานพร) ต้นเข็มพิษณุโลก
 2.บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามแยกไปพระโขนง ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ดำเนินการปรับพื้นที่ ตั้งขอบคันหิน ลงดินปรับระดับพื้นดิน ปลูกต้นไม้ ดังนี้ ต้นทองอุไร ต้นต้อยติ่งเทศ(ฟ้าประทานพร) ต้นเอื้องหมายนาดอกแดง ต้นเตยต่างเหลือง ต้นหมากเขียว ต้นหมากผู้หมากเมีย (ทับทิมสยาม) ต้นพลูด่าง (บริเวณนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

