



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบึงในฝัน สวรรค์บางนา

รหัสโครงการ... : 50470000-3249

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสราวุธ เกษสุวรรณ โทร.6072

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสำนักงานเขตบางนา มีบึงรับน้ำขนาดใหญ่ด้านหลังสำนักงานเขตบางนา มีเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ มีพื้นที่โดยรอบบึงประมาณ 2.25 ไร่ จึงจัดทำโครงการบึงในฝัน สวรรค์บางนา ขึ้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบให้มีความสวยงาม ไม่ให้มีขยะมูลฝอยและวัชพืช พื้นที่ว่างโดยรอบบึงปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน สถานที่ออกกำลังกายและเล่นนันทนาการ ให้แก่ประชาชนโดยรอบและผู้มาใช้บริการที่สำนักงานเขตบางนา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบบึงไม่ให้มีขยะมูลฝอยและวัชพืช
  2. เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน สถานที่ออกกำลังกายและเล่นนันทนาการ
- ของข้าราชการและลูกจ้างทั้งภายในศูนย์ราชการเขตบางนาในขนาดและหน่วยงานภายนอก รวมถึงชุมชนในพื้นที่เขตบางนาและประชาชนทั่วไป
3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบึงและพื้นที่โดยรอบบึงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 สำหรับนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางนา และประชาชนผู้สนใจ
  4. เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะและประเพณีไทย เช่น งานวันลอยกระทง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. บึงรับน้ำและพื้นที่โดยรอบบึงทั้งหมด 11 ไร่ ไม่มีขยะมูลฝอยและวัชพืช ร้อยละ 100
2. คุณภาพน้ำในบึงรับน้ำดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนดำเนินโครงการ
3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนิน-การปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100
4. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางนาเพิ่มขึ้น 1 แห่ง
5. จำนวนจุด Check-in 2 จุด
  - 5.1 จุด Check-in เชิงอัตลักษณ์ของบึงรับน้ำหลังสำนักงานเขตบางนา (ประวัติความเป็นมาของบึง) 1 จุด
  - 5.2 จุด Check-in สวนเกษตรในพื้นที่สำนักงานเขตบางนา 1 จุด
6. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 จำนวน 500 คน/ปี
7. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและร่วมดำเนินการไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม/ปี ร้อยละ 100
8. มีคู่มือการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วม 1 ฉบับ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปี 2563 (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 1/11/2562 : ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- 1.สำรวจพื้นที่
- 2.ประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ในพื้นที่เขตบางนา เพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้น เสนอแนวความคิดเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำและดำเนินการในโครงการบึงในฝัน สวรรค์บางนา
- 3.เสนอขออนุมัติโครงการ
- 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 : สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตบางนา ช่อมแซมประตูระบายน้ำเพื่อปิดรอยรั่วและตรวจสอบคุณภาพของน้ำในบึง
- 5.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง
- 6.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง
- 7.ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 : สำนักสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบบึงและสนับสนุนพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง





มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง

4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 : สำนักสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบบึงและสนับสนุนพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง

5.ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบบึง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตบางนาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เขตบางนา

6.ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 : โรงเรียนอรรณพวิทย์ มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง เดือน 1 ครั้ง

7.ดำเนินการกิจกรรมที่ 11 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เฝ้าถ่าน ทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ฯลฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 27/3/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 : สำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ มาขุดลอกบึงร่วมกับฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง

3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง

มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง

4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 : สำนักสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบบึงและสนับสนุนพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง

5.ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบบึง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตบางนาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เขตบางนา

6.ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 : โรงเรียนอรรณพวิทย์ มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง เดือน 1 ครั้ง

7.ดำเนินการกิจกรรมที่ 11 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เฝ้าถ่าน ทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ฯลฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 : สำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ มาขุดลอกบึงร่วมกับฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง

3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง

มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง

4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 : สำนักสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบบึงและสนับสนุนพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง

5.ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบบึง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตบางนาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เขตบางนา

6.ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 : โรงเรียนอรรณพวิทย์ มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง เดือน 1 ครั้ง

7.ดำเนินการกิจกรรมที่ 8 : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

7.1 มีส่วนร่วมในกักตุนน้ำขี้พัฒนาหรือเครื่องเติมออกซิเจนใต้น้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.2 มีส่วนร่วมในอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อติดตั้งในบริเวณโดยรอบบึง

7.3 มีส่วนร่วมในไม้ยืนต้นเพื่อทำแนวพื้นที่สีเขียว (Green Belt) ป้องกันอันตรายหรือผลกระทบทางมลพิษ/ฝุ่นละออง/เสียงที่อาจเกิดขึ้นจาก โรงกลั่นน้ำมันบางจากใกล้สำนักงานเขตบางนา และยังเป็นกรเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง

8.ดำเนินการกิจกรรมที่ 11 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เฝ้าถ่าน ทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ฯลฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 22/5/2563 : ในช่วงเดือนมีนาคม ? เมษายน 2563 เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ? 19 อย่างรวดเร็ว

รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยง

การรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในระยะต่อมา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ? 19

และป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมที่ 3, 4, 7 และ 11 ตามแผนที่กำหนดไว้ได้

อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่ทุกภาคส่วน

รวมไปถึงบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้บางจากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ 8 ตามแผนที่กำหนดไว้ได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 26/6/2563 : ในช่วงเดือนมีนาคม ? มิถุนายน 2563 เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ? 19 อย่างรวดเร็ว

รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยง

การรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในระยะต่อมา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ? 19

และป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่ 3, 4, 7 และ 11 ตามแผนที่กำหนดไว้ได้

อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่ทุกภาคส่วน

รวมไปถึงบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้บางจากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ 8 ตามแผนที่กำหนดไว้ได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 30/7/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง

2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง

มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำบัดปัญหาประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง

3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 8 : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังนี้

3.1 สนับสนุนกั้นน้ำขังพัฒนา

3.2 สนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อติดตั้งในบริเวณโดยรอบบึง

3.3 สนับสนุนไม้ยืนต้นเพื่อทำแนวพื้นที่สีเขียว (Green Belt) ป้องกันอันตรายและผลกระทบทางมลพิษ ฝุ่นละออง

เสียที่อาจเกิดขึ้นจากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ใกล้สำนักงานเขตบางนา และยังเป็นกรเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยปรับภูมิทัศน์โดยรอบบึง

4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 11 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9

โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เฝ้าถ่าน ทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ฯลฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 24/8/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง

2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง

มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำบัดปัญหาประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง

3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 9 : การไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ในบริเวณโดยรอบบึงและกั้นน้ำขังพัฒนาหรือเครื่องเติมออกซิเจนใต้น้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์

4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 11 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9

โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เฝ้าถ่าน ทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ฯลฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง

และได้ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 เพิ่มอีก 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม 1 ครั้ง และเดือนสิงหาคม 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง (1ต.ค.62-30ก.ย.63)

2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง

มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำบัดปัญหาประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง

และได้ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 เพิ่มอีก 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม 1 ครั้ง และเดือนสิงหาคม 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง (1ต.ค.62-30ก.ย.63)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

