



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50470000-3297

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,256,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 418,689 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายบัวตอง คำเมือง 6061

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 02 0224 02994 โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางนา มีพื้นที่ประมาณ 18.789 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพทั้งด้านอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดปัญหาการให้บริการด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประกอบกับพื้นที่เขตบางนาตั้งอยู่ตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ลุ่มติดแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังได้ง่ายจากน้ำฝน และน้ำทะเลหนุนอีกทั้งปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังอยู่นอกการกำกับดูแลของสำนักงานเขตบางนา เช่น พื้นที่ถนนทรุดโทรม อยู่ในกำบังดูแลของกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนสรรพาวุธ, ถนนสุขุมวิท, ถนนอุดมสุขและคลองบางนา อยู่ในกำบังดูแลของสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นการเตรียมการเผื่อระวังป้องกันและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอันเนื่องมาจากน้ำฝนและน้ำทะเลหนุนเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อยู่อาศัย และสัญจรไป-มา
- 2.2 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งสาธารณูปโภคหากเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
- 2.3 เพื่อลดพื้นที่และระยะเวลาที่น้ำท่วมขังจากเดิมให้เหลือน้อยที่สุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจากน้ำฝนและน้ำทะเลหนุน โดยดำเนินการดังนี้.-□□□

- 3.1 ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 102 ซอย รวมความยาวท่อระบายน้ำ จำนวน 48,616 เมตร แยกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้.-
 - 3.1.1 จ้างเหมา 54 ซอย ยาว 23,445 เมตร ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564
 - 3.1.2 ใช้แรงงานประจำของสำนักงานเขตดำเนินการ 48 ซอย ยาว 25,171 เมตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 :เดือนตุลาคม 2563 สำรองขอยที่จะดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : เดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 เห็นชอบร่างขอบเขตงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1719 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เห็นชอบราคากลางตามหนังสือที่ กท8403/1720 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : เดือนมกราคม 2564 ดำเนินการ ดังนี้
1. ประกาศร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศร่าง TOR ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 มกราคม 2564
2. บันทึกรายงานขอจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามหนังสือที่ กท 8403/48 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564
3. รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือที่ กท 8403/74 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 และอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 19 -27 มกราคม 2564 ตามประกาศที่ 1/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการ ดังนี้
1.คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตามที่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

และผลการเสนอราคาตามใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่บริษัท 888 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 418,689.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

2.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และอยู่ระหว่างร่างสัญญาเพื่อให้ผู้รู้กฎหมายตรวจสอบ

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/03/2564 : ลงนามสัญญา วันที่ 18 มีนาคม 2564 เลขที่สัญญา 22-7-64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

และดำเนินการจ้างทำความสะอาดจำนวน 2 ซอย

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/04/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 52 ซอย โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานวันที่ 23 เมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

