



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาในคู คลองพื้นที่เขตทวีวัฒนา

รหัสโครงการ... : 50480000-3409

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณภดล อ่อนแก้ว โทร. 5516

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพักอาศัย มีคู คลองที่สำนักงานเขตทวีวัฒนารับผิดชอบจำนวน 19 คลอง ซึ่งคลองส่วนใหญ่ของจากระบายน้ำแล้วยังใช้เป็นทางสัญจรคมนาคมขนส่งสินค้าทางเกษตรและใช้ทั้งอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการกำจัดขยะและวัชพืชที่มีเป็นจำนวนมาก จึงต้องดำเนินการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเป็นการดูแลรักษา คู คลองให้สะอาดลดปัญหาน้ำเน่าเสีย น้ำไหลสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเกิดความสวยงาม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้คู คลอง ปราศจากผักตบชวา วัชพืช ขยะ
2. เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สัญจรทางน้ำใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและรักษาคุณภาพน้ำในคู คลอง
4. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมรักษา คู คลอง ให้สะอาดและสวยงาม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. การขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 19 คลอง ดำเนินการ 3 รอบ รอบที่ 1 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563 รอบที่ 2 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 และรอบที่ 3 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 (โดยรอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็นการรักษาสภาพคลองที่ดำเนินการแล้วไม่ให้มีขยะและวัชพืชอีก)

โดยมีรายชื่อคลองดังนี้

1. คลองท้อ
2. คลองนา
3. คลองเนินทราย
4. คลองบางตาล
5. คลองบางน้อย
6. คลองบางพรม
7. คลองบางกระทึก
8. คลองบ้านไทร
9. คลองปทุม
10. คลองผู้ใหญ่
11. คลองยายโม่ง
12. คลองยายหน่อม
13. คลองแยกคลองบางน้อย
14. คลองลัดนิ่มไสว
15. คลองศรีศุภผล
16. คลองใหม่
17. คลองแยกคลองบางไผ่
18. คลองลำน้ำเข้าสวนทวีวนารมย์
19. ลำรางสาธารณประโยชน์
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**





รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 28/10/2562 : - สำรวจดู คลอง ที่มีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาขยะและที่ตองขุดลอก

- จัดทำโครงการและแผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 19 คลอง ดำเนินการ 3 รอบ รอบที่ 1 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563 รอบที่ 2 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 และรอบที่ 3 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 (โดยรอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็นการรักษาสภาพคลองที่ดำเนินการแล้วไม่ให้มีขยะและวัชพืชอีก) โดยมีรายชื่อคลองดังนี้

1. คลองท้อ
2. คลองนา
3. คลองเนินทราย
4. คลองบางตาล
5. คลองบางน้อย
6. คลองบางพรม
7. คลองบางกระทึก
8. คลองบ้านไทร
9. คลองปทุม
10. คลองผู้ใหญ่
11. คลองยายโมง
12. คลองยายหนอม
13. คลองแยกคลองบางน้อย
14. คลองลัดดิมไสว
15. คลองศรีศุภผล
16. คลองใหม่
17. คลองแยกคลองบางไผ่
18. คลองลำน้ำเข้าสวนทิววนารมย์
19. ลำรางสาธารณประโยชน์

- จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี

ผลดำเนินการเดือนตุลาคม 2562 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 1 จำนวน 5 คลอง คือ

1. คลองท้อ
2. คลองนา
3. คลองเนินทราย
4. คลองบางตาล
5. คลองบางน้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 27/11/2562 : จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 1 จำนวน 4 คลอง คือ

1. คลองบางพรม
2. คลองบางกระทึก
3. คลองบ้านไทร
4. คลองปทุม

สรุป ต.ค. ? พ.ย. 2562 จัดเก็บรอบที่ 1 รวม 9 คลอง

จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง

- พัฒนาคลองยายหนอม พิธีเปิดบริเวณที่พักรถส่งมรดกศาลาธรรม วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น.

สรุป ต.ค. - พ.ย. 2562 จัดกิจกรรม รวม 2 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 27/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 1 จำนวน 5 คลอง คือ

1. คลองผู้ใหญ่
2. คลองยายโมง
3. คลองยายหนอม
4. คลองแยกคลองบางน้อย
5. คลองลัดดิมไสว

สรุป ต.ค. ? ธ.ค. 2562 จัดเก็บรอบที่ 1 รวม 14 คลอง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง

- พัฒนาลำกระโดงสาธารณะขอยศาลาธรรมสพน์ 25 พิธีเปิดบริเวณที่ว่างปลายขอยศาลาธรรมสพน์ 25 เวลา 09.00 น.

สรุป ต.ค. ? ธ.ค. 2562 จัดกิจกรรมรวม 3 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 28/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 1 จำนวน 5 คลอง คือ

1. คลองศรีศุภผล
2. คลองใหม่
3. คลองแยกคลองบางไผ่
4. คลองลำน้ำสวนทิววนารมย์
5. ลำรางสาธารณประโยชน์

สรุป ต.ค. 2562 ? ม.ค. 2563 จัดเก็บรอบที่ 1 รวม 19 คลอง แล้วเสร็จตามแผน

จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน - ครั้ง

สรุป ต.ค. 2562 ? ม.ค. 2563 จัดกิจกรรมรวม 3 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 27/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 2 จำนวน 5 คลอง คือ

1. คลองท้อ
2. คลองนา
3. คลองเนินทราย
4. คลองบางตาล
5. คลองบางน้อย

สรุป ต.ค. 2562 ? ก.พ. 2563 จัดเก็บรอบที่ 1 แล้วเสร็จตามแผน รอบที่ 2 จำนวน 5 คลอง

จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน - ครั้ง

สรุป ต.ค. 2562 ? ก.พ. 2563 จัดกิจกรรมรวม 3 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 27/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 2 จำนวน 4 คลอง คือ

1. คลองบางพรม
2. คลองบางกระทึก
3. คลองบ้านไทร
4. คลองปทุม

สรุป ต.ค. 2562 ? มี.ค. 2563 จัดเก็บรอบที่ 2 จำนวน 9 คลอง

- จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง

- ชุมชนคลองบางพรม วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 น.

สรุป ต.ค. 2562 ? มี.ค. 2563 จัดกิจกรรมรวม 4 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 27/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 2 จำนวน 3 คลอง คือ

1. คลองผู้ใหญ่
2. คลองยายโหมง
3. คลองยายหอม

สรุป ต.ค. 2562 ? เม.ย. 2563 จัดเก็บรอบที่ 2 จำนวน 12 คลอง

- จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน - ครั้ง

สรุป ต.ค. 2562 ? เม.ย. 2563 จัดกิจกรรมรวม 4 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 26/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 2 จำนวน 7 คลอง คือ

1. คลองแยกคลองบางน้อย
2. คลองลัดนิ่มไสว
3. คลองศรีศุภผล





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>4. คลองใหม่ 5. คลองแยกคลองบางไม้ 6. คลองลำน้ำสวนทิววนารมย์ 7. ลำรางสาธารณประโยชน์ปลายซอยศาลาธรรมสพน์ 25</p> <p>สรุป ต.ค. 2562 ? พ.ค. 2563 จัดเก็บรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้วเสร็จ จำนวน 19 คลอง - เดือนพฤษภาคม 2563 ไม่มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สรุป ต.ค. 2562 ? พ.ค. 2563 จัดกิจกรรมรวม 4 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/6/2563 : จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 3 จำนวน 4 คลอง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คลองท้อ</li> <li>2. คลองนา</li> <li>3. คลองเนินทราย</li> <li>4. คลองบางตาล</li> </ol> <p>สรุป ต.ค. 2562 ? มิ.ย. 2563 จัดเก็บรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้วเสร็จ รอบที่ 3 จำนวน 4 คลอง - จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน - ครั้ง</p> <p>สรุป ต.ค. 2562 ? มิ.ย. 2563 จัดกิจกรรมรวม 4 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/7/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 3 จำนวน 5 คลอง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คลองบางน้อย</li> <li>2. คลองบางพรหม</li> <li>3. คลองบางกระทึก</li> <li>4. คลองบ้านไทร</li> <li>5. คลองปทุม</li> </ol> <p>สรุป ต.ค. 2562 ? ก.ค. 2563 จัดเก็บรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้วเสร็จ รอบที่ 3 จำนวน 9 คลอง - จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง พัฒนาคลองนา เวลา 09.00 น.</p> <p>สรุป ต.ค. 2562 ? ก.ค. 2563 จัดกิจกรรมรวม 5 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 28/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 3 จำนวน 5 คลอง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คลองผู้ใหญ่</li> <li>2. คลองยายโมง</li> <li>3. คลองยายหอม</li> <li>4. คลองแยกคลองบางน้อย</li> <li>5. คลองลัดนึมไสว</li> </ol> <p>สรุป ต.ค. 2562 ? ส.ค. 2563 จัดเก็บรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้วเสร็จ รอบที่ 3 จำนวน 14 คลอง - จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน - ครั้ง สรุป ต.ค. 2562 ? ส.ค. 2563 จัดกิจกรรมรวม 5 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 23/9/2563 : จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 3 จำนวน 5 คลอง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คลองศรีศุภผล</li> <li>2. คลองใหม่</li> <li>3. คลองแยกคลองบางไม้</li> <li>4. คลองลำน้ำสวนทิววนารมย์</li> <li>5. ลำรางสาธารณประโยชน์</li> </ol> <p>- กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. พัฒนาคลองนา</li> </ol> <p>สรุป ต.ค. 2562 ? ก.ย. 2563 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 แล้วเสร็จ จำนวน 19 คลอง เป็นไปตามแผนกำหนด ดังนี้</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. คลองท่อ
2. คลองนา
3. คลองเนินทราย
4. คลองบางตาล
5. คลองบางน้อย
6. คลองบางพรม
7. คลองบางกระทึก
8. คลองบ้านไทร
9. คลองปทุม
10. คลองผู้ใหญ่
11. คลองยายโหมง
12. คลองยายหนอง
13. คลองแยกคลองบางน้อย
14. คลองลัดน้ำใส
15. คลองศรีศุภผล
16. คลองใหม่
17. คลองแยกคลองบางไผ่
18. คลองลำน้ำเข้าสวนทิววนารมย์
19. ลำรางสาธารณประโยชน์

- กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ครั้ง เป็นไปตามแผนกำหนด ดังนี้

1. พัฒนาคลองผู้ใหญ่
2. พัฒนาคลองยายหนอง
3. พัฒนาลำกระโดงสาธารณะซอยศาลาธรรมสพน์ 25
4. พัฒนาชุมชนคลองบางพรม
5. พัฒนาคลองนา

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

