



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50480000-6967

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอภิชา ล้อจงเฮง โทร. 5524

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขทรง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดวิสัยทัศน์ ก้าวขึ้นสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย ในปี พ.ศ. 2575 ซึ่งในด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

กำหนดให้เมืองกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สาธารณะ

พื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรชาวกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ

มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท้องถนนเพื่อความสวยงาม เพื่อให้เป็นแหล่งดูดซับมลพิษเพิ่มมากขึ้น

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการปลูกเพิ่มเติมในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดความสวยงาม จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

โดยการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ดอก-ไม้ประดับ บริเวณเกาะกลางถนนทวีวัฒนา ถนนอุทยาน และสวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑล สาย 2

(คลองตันไทร) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่นแก่ผู้อยู่อาศัยและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยลดมลพิษทางอากาศ

นอกจากนี้ยังเป็นการลดภาวะโลกร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนทวีวัฒนา ให้เรียบร้อย สวยงามและร่มรื่น
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้าถนนอุทยาน ให้เรียบร้อย สวยงามและร่มรื่น
3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑล สาย 2 (คลองตันไทร) ให้เรียบร้อย สวยงามและร่มรื่น
4. เพื่อให้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรเป็นไปตามมาตรฐานสากล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนทวีวัฒนา ถนนอุทยาน และสวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑล สาย 2 (คลองตันไทร) ด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตามรูปแบบที่กำหนด
2. พื้นที่เขตทวีวัฒนามีความเรียบร้อย สวยงามและร่มรื่น
3. ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วยลดภาวะโลกร้อน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 4. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 พร้อมขออนุมัติเงินประจำงวด จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

และได้รับอนุมัติเงินประจำงวด แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ได้แก่

- ☐ 1. เกาะกลางถนนทวีวัฒนา
- ☐ 2. ถนนอุทยาน
- ☐ 3. สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย 2 (คลองตันไทร)
- ☐ (สวนห่อม แนวข้างกำแพงรั้วจากประตู 1 ? ประตู 2 และแนวกำแพงรั้วตรงสระน้ำ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2563 : ธันวาคม 2563 : ได้รับอนุมัติโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

และได้รับอนุมัติเงินประจำงวด แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ได้แก่

- ☐ 1. เกาะกลางถนนทวีวัฒนา
- ☐ 2. ถนนอุทยาน
- ☐ 3. สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย 2 (คลองตันไทร)

รายงานครั้งที่4	☐ (สวนหย่อม แนวข้างกำแพงรั้วจากประตู 1 ? ประตู 2 และแนวกำแพงรั้วตรงสระน้ำ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/01/2564 : มกราคม 2564 : ได้รับอนุมัติโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ได้แก่ ☐ 1. เกาะกลางถนนทวีวัฒนา ☐ 2. ถนนอุทยาน ☐ 3. สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย 2 (คลองตันไทร)
รายงานครั้งที่5	☐ (สวนหย่อม แนวข้างกำแพงรั้วจากประตู 1 ? ประตู 2 และแนวกำแพงรั้วตรงสระน้ำ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/02/2564 : กุมภาพันธ์ 2564 : ได้รับอนุมัติโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) - อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบตามสัญญาซื้อขาย - อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ฯ (ต้นเฟื่องฟ้า ต้นเข็มเขียวไหม้ และต้นทอง) เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเป้าหมายที่กำหนด (เกาะกลางถนนทวีวัฒนา ถนนอุทยาน และสวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย 2)
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/03/2564 : มีนาคม 2564 : โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท -ดำเนินการรับมอบไม้ดอกไม้ประดับ ตามสัญญาซื้อขาย และอยู่ระหว่างดำเนินการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ฯ เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสวนหย่อม แนวข้างกำแพงรั้ว และถนนอุทยาน (ต้นทองดอกบวบ ต้นโกสน ต้นคริสต์น้า ต้นเข็มเขียวไหม้ และหญ้านวลน้อย)
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/04/2564 : เมษายน 2564 : โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท -ดำเนินการรับมอบไม้ดอกไม้ประดับ ตามสัญญาซื้อขาย และอยู่ระหว่างดำเนินการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ฯ เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสวนหย่อม แนวข้างกำแพงรั้ว และถนนอุทยาน (ต้นทองดอกบวบ ต้นโกสน ต้นคริสต์น้า ต้นเข็มเขียวไหม้ และหญ้านวลน้อย) - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในวงเงิน 2,100,000.- บาทเรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 2,100,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2564 : เดือนพฤษภาคม 2564 ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและร่มรื่นและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนทวีวัฒนา ถนนอุทยาน สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย 2 (คลองตันไทร) (สวนหย่อม แนวข้างกำแพงรั้วจากประตู 1 ? ประตู 2 และแนวกำแพงรั้วตรงสระน้ำ) ด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตามรูปแบบที่กำหนด ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 หยอดรายจ่ายอื่น แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ภายในวงเงิน 2,100,000.- บาท
	☐ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการดังนี้ โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและร่มรื่นและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนทวีวัฒนา ถนนอุทยาน สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย 2 (คลองตันไทร) (สวนหย่อม แนวข้างกำแพงรั้วจากประตู 1 ? ประตู 2 และแนวกำแพงรั้วตรงสระน้ำ) ด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตามรูปแบบที่กำหนด ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 หยอดรายจ่ายอื่น แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามเป้าหมายตามที่กำหนด คิดเป็น ร้อยละ 100
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

