



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สำนักงานเขตทุ่งครุ)

รหัสโครงการ... : 50490000-3500

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-12-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุภาวดี ภาสตา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาการจราจร ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด เพราะต้นไม้เป็นองค์สำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย

สำนักงานเขตทุ่งครุ เล็งเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อน เป็นแหล่งกรอมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving for Bangkok)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
- 2.2 เพื่อช่วยกรอมลภาวะของเมือง ลดภาวะโลกร้อน
- 2.3 เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มรื่นและความสวยงาม
- 2.4 เพื่อแก้ไขปัญหาการรुक้าที่สาธารณะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ
- 3.2 เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุงต้นไม้และสวนหย่อมภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : เดือนตุลาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.สำรวจพื้นที่ เพื่อความเหมาะสมที่จะดำเนินการ		
	2.ดำเนินการขออนุญาตประสานงานขอใช้พื้นที่ 3.ถ้าเป็นที่สาธารณะดำเนินการประสานฝ่ายโยธารับรองที่สาธารณะ		
	4.จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2564 : เดือนพฤศจิกายน 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.สำรวจพื้นที่จัดทำโครงการจำนวน 3 แห่ง คือ		
	1.1 บริเวณที่ว่างริมทางซอยประชาอุทิศ 72 จำนวน 1500ตารางเมตร เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ริมทางตลอดแนว		
	1.2 บริเวณที่ว่างริมทางซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 ถึงซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 จำนวน 1500 ตารางเมตร เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ริมทางตลอดแนว		
	1.3 บริเวณถนนเลียบริมทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านใต้จากแยกประชาอุทิศถึงคลองรางใหญ่จำนวน 1500 ตารางเมตรตลอดแนวเพื่อปลูกต้นไม้		
	2.ดำเนินการทำหนังสือประสานฝ่ายโยธาเพื่อรับรองที่สาธารณะ		
	3.จัดทำเอกสารโครงการรูปภาพ แผนผังแผนที่และรูปแบบการปลูกต้นไม้เพื่อส่งฝ่ายคลังจัดส่งสำนักงบประมาณเพื่อจัดสรรเงินงวดต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2564 : เดือนธันวาคม 2564 1.เตรียมเคลียร์พื้นที่โดยการตัดหญ้าพื้นที่ทำโครงการ จำนวน 3 แห่ง คือ		
	1.1 บริเวณที่ว่างริมทางซอยประชาอุทิศ 72 จำนวน 1500ตารางเมตร เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ริมทางตลอดแนว		
	1.2 บริเวณที่ว่างริมทางซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 ถึงซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 จำนวน 1500 ตารางเมตร เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ริมทางตลอดแนว		
	1.3 บริเวณถนนเลียบริมทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านใต้จากแยกประชาอุทิศถึงคลองรางใหญ่จำนวน 1500		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่4 ตารางเมตรตลอดแนวเพื่อปลูกต้นทองอุไร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 31/01/2565 :เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินการดังนี้  
 1.เตรียมพื้นที่ดำเนินการโดยการตัดหญ้าเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ดังนี้ 1.1 บริเวณที่ว่างริมทางซอยประชาอุทิศ 72 จำนวน 1500ตารางเมตร เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ริมทางตลอดแนว  
 1.2 บริเวณที่ว่างริมทางซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 ถึงสุดซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 จำนวน 1500 ตารางเมตร เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ริมทางตลอดแนว  
 1.3 บริเวณถนนเลียบริมทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านใต้จากแยกประชาอุทิศถึงคลองรางใหญ่จำนวน 1500 ตารางเมตรตลอดแนวเพื่อปลูกต้นทองอุไร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : เดือนกุมภาพันธ์ 2565 1.ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 1,500 ต้น บริเวณถนนเลียบริมทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านใต้เสร็จเรียบร้อย  
 2. เตรียมพื้นที่ บริเวณซอยประชาอุทิศ 72 เตรียมการปลูกต้นไม้ต่อไป  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2565 : เดือน มีนาคม 2565 1.ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขตดังนี้  
 1.1 ปลูกต้นไม้ บริเวณที่ว่างริมทางซอยประชาอุทิศ 72 จำนวน 1500ตารางเมตร เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ริมทางตลอดแนวจำนวน 600 ต้น  
 1.2 ปลูกต้นทองอุไรบริเวณถนนเลียบริมทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านใต้จากแยกประชาอุทิศถึงคลองรางใหญ่ และจากแยกประชาอุทิศไฟแดงประชาอุทิศ 76 ถึงรอยเชื่อมต่อก่อนบางขุนเทียน พื้นที่ 1500 ตารางเมตร จำนวน 1000 ต้น  
 2. ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวของพื้นที่เอกชนได้จำนวน 11 แห่ง จำนวนพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา  
 2.1 สวนทองอุไรทางเข้าสามมัยงิถุ จำนวน 90 ตารางวา  
 2.2 สวนถนนหน้าห้างแม็กแวลู จำนวน 40 ตารางวา  
 2.3 สวนถนนหมู่บ้านแกรนด์พรีโนสุทส์สวีตตี้พระราม 3 จำนวน 1 งาน 40 ตารางวา  
 2.4 สวนหย่อมหน้าอาคารเดอะคอมเมิร์ซ จำนวน 30 ตารางวา  
 2.5 สวนถนนหมู่บ้านกลางเมือง จำนวน 70 ตารางวา  
 2.6 สวนถนนหมู่บ้านเดอะเซเนโทรพระราม 2 จำนวน 3 งาน  
 2.7 สวนหย่อมสินธรสเคิดเฮาส์ จำนวน 1 งาน 60ตารางวา  
 2.8 สวนถนนทองอุไรริมกำแพงซอยประชาอุทิศ 54 แยก6-13 จำนวน 40 ตารางวา  
 2.9 สวนถนนสุดซอยพุทธบูชา 34 จำนวน 2 งาน 70 ตารางวา  
 2.10 สวนถนนหน้าโรงหมาก จำนวน 20 ตารางวา  
 2.11 สวนถนนหน้าบ้านเลขที่ 49 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 จำนวน 20 ตารางวา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่7 :: 04/05/2565 : เดือนเมษายน 2565 1.ดำเนินการปลูกต้นไม้สวนหย่อมสวนถนนเสร็จเรียบร้อยจำนวน 2 แห่ง  
 1.1สวนหย่อมสวนถนนบริเวณถนนเลียบริมทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ถนนคลองรางใหญ่ 1.2 สวนหย่อมสวนถนนบริเวณซอยพุทธบูชาซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 เชื่อมต่อซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 2. เก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายจำนวนพื้นที่ ลงระบบการฐานข้อมูลและระบบการจัดการพื้นที่สีเขียว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่8 :: 22/05/2565 : เดือนพฤษภาคม 2565 ดำเนินการ ปลูกต้นไม้บริเวณซอยประชาอุทิศ 72 จำนวน 1500ตารางเมตร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2565 : เดือน มิถุนายน 2565 ดำเนินการ  
 1.ปลูกต้นทองอุไรบริเวณถนนเลียบริมทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านใต้จากคลองรางใหญ่ตลอดแนว จำนวน 2000 ต้น พื้นที่จำนวน 1000 ตารางเมตร 2. ถ่ายภาพเก็บรวบรวมข้อมูลลงระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

