



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50490000-3549 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่เขตทุ่งครุ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : กำลังดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :
- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้
    1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชพิชญ์อนุภูมิวิติศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ
    2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1
  - สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 :
- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้
    1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชพิชญ์อนุภูมิวิติศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ
    2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1
  - สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 :
- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้
    1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชพิชญ์อนุภูมิวิติศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ
    2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1
    3. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองเก่าห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49
  - สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 :
- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้
    1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชพิชญ์อนุภูมิวิติศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชประชาอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ</li> <li>2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1</li> </ol> <p>- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/04/2566 :</p>
รายงานครั้งที่5	<p>- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชประชาอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ</li> <li>2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1</li> <li>3. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองเก่าห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49</li> </ol> <p>- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/05/2566 :</p>
รายงานครั้งที่6	<p>- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชประชาอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ</li> <li>2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1</li> <li>3. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองเก่าห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49</li> </ol> <p>- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2566 :</p>
รายงานครั้งที่7	<p>- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชประชาอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ ใช้งบประมาณ 180,000.- บาท</li> <li>2. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองเก่าห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</li> <li>3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางมด อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดฯ</li> <li>4. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณปากซอยพุทธบูชา 36 อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดฯ</li> </ol> <p>- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 180,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2566 :</p>
รายงานครั้งที่8	<p>- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/09/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

<b>1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ</b>	
<b>1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ</b>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน	
รหัสโครงการ... : 50490000-3549	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท
<b>1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b>	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511
<b>1.3 หลักการและเหตุผล</b>	
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน	
<b>1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ</b>	
เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน	
<b>1.5 เป้าหมายของโครงการ..</b>	
เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่เขตทุ่งครุ	





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/01/2566 : กำลังดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาดน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : - สำนักงานเขตทุ่งครุ สำรวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้ 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนรางราชพฤกษ์อนุชนมีอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ 2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวิ ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 - สสำรวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 : - สำนักงานเขตทุ่งครุ สำรวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้ 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนรางราชพฤกษ์อนุชนมีอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ 2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวิ ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 - สสำรวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : - สำนักงานเขตทุ่งครุ สำรวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้ 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนรางราชพฤกษ์อนุชนมีอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ 2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวิ ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 3. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองแก้วห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49 - สสำรวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : - สำนักงานเขตทุ่งครุ สำรวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้ 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนรางราชพฤกษ์อนุชนมีอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ 2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวิ ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 3. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองแก้วห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49 - สสำรวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 : - สำนักงานเขตทุ่งครุ สำรวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้ 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนรางราชพฤกษ์อนุชนมีอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ ใช้งบประมาณ 180,000- บาท 2. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองแก้วห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เสียบคลองบางมด อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดฯ 4. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณปากซอยพุทธบูชา 36 อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดฯ - สสำรวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 180,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/07/2566 : - สสำรวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8 :: 28/09/2566 : เป็นไปตามเป้าหมาย  
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
รหัสโครงการ... : 50490000-3549 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรมณี ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่เขตทุ่งครุ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/01/2566 : กำลังดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์  
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/02/2566 :  
- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้  
1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 สน.ทุ่งครุ  
2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1  
- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข  
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/03/2566 :  
- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้  
1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 สน.ทุ่งครุ  
2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1  
- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข  
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/04/2566 :  
- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้  
1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 สน.ทุ่งครุ  
2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1  
3. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองเก่าห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49  
- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข  
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่5  
 :: 30/05/2566 :  
 - สำนักงานเขตทุ่งครุ สำรวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้  
 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชพฤกษ์ชุมชนมีอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ  
 2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1  
 3. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองเก้าห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49  
 - สำรวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6  
 :: 26/06/2566 :  
 - สำนักงานเขตทุ่งครุ สำรวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้  
 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชพฤกษ์ชุมชนมีอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ ใช้งบประมาณ 180,000- บาท  
 2. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองเก้าห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา  
 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางมด อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดฯ  
 4. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณปากซอยพุทธบูชา 36 อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดฯ  
 - สำรวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 180,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7  
 :: 29/07/2566 :  
 - สำรวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8  
 :: 28/09/2566 :  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

