



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : BKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี

รหัสโครงการ... : 50490000-3733

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพฯ มีเส้นทางวิ่งและเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเชิงอนุรักษ์ เส้นทางเชิงวัฒนธรรม เส้นทางดูเมือง เส้นทางออกกำลังกาย อย่างไรก็ตามเส้นทางเหล่านี้ยังไม่สามารถดึงดูดศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เนื่องจากอุปสรรคในหลายมิติ เช่น ทางเท้าที่ไม่สะดวกไม่สามารถใช้สัญจรและวิ่งได้ ขาดการเล่าเรื่องถึงสถานที่สำคัญที่เป็นจุดดึงดูดของเส้นทาง ขาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการเดินและวิ่ง เช่น หอน้ำสาธารณะ จุดเติมน้ำสาธารณะ ดังนั้น กทม.จะพัฒนา Better Bangkok Trail (BBKK Trail) เพื่อสร้างเส้นทางวิ่ง เส้นทางออกกำลังกาย และเส้นทางท่องเที่ยวที่ใหม่ ๆ ในพื้นที่โดยมีโครงสร้าง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ได้เส้นทางวิ่งและออกกำลังกายที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม (ทางเดินเรียบ มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ)

กระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ รอบกรุง

- ได้ทางเท้าที่เดินได้อย่างมีคุณภาพครอบคลุมยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กำหนดเส้นทางBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดีร่วมกับกลุ่มนักวิ่ง -จัดทำรูปแบบ ของงบประมาณเพื่อจัดซ่อมทางเท้า

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 :			
	1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail)			
	2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :			
	1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail)			
	2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 :			
	1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail)			
	2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :			
	1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail)			
	2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 :			
	1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail)			
	2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/07/2566 :			
	1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail)			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 :  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : BKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี  
 รหัสโครงการ... : 50490000-3733 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพฯ มีเส้นทางวิ่งและเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเชิงอนุรักษ์ เส้นทางเชิงวัฒนธรรม เส้นทางดูเมือง เส้นทางออกกำลังกาย อย่างไรก็ตามเส้นทางเหล่านี้ยังไม่สามารถดึงดูดศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เนื่องจากอุปสรรคในหลายมิติ เช่น ทางเท้าที่ไม่สะดวกไม่สามารถใช้สัญจรและวิ่งได้ ขาดการเล่าเรื่องถึงสถานที่สำคัญที่เป็นจุดดึงดูดของเส้นทาง ขาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการเดินและวิ่ง เช่น ห้องน้ำสาธารณะ จุดดื่มน้ำสาธารณะ ดังนั้น กทม.จะพัฒนา Better Bangkok Trail (BKK Trail) เพื่อสร้างเส้นทางวิ่ง เส้นทางออกกำลังกาย และเส้นทางท่องเที่ยวที่ใหม่ ๆ ในพื้นที่โดยมีโครงสร้าง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ได้เส้นทางวิ่งและออกกำลังกายที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม (ทางเดินเรียบ มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ)
- กระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ รอบกรุง
- ได้ทางเท้าที่เดินได้อย่างมีคุณภาพครอบคลุมยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กำหนดเส้นทางBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดีร่วมกับกลุ่มนักวิ่ง -จัดทำรูปแบบ ของงบประมาณเพื่อจัดซ่อมทางเท้า

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :  
 1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail)  
 2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 :  
 1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail)  
 2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 :  
 1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail)  
 2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 :  
 1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail)  
 2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 :  
 1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/07/2566 :
รายงานครั้งที่8	1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail) 2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : BKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี

รหัสโครงการ... : 50490000-3733

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพฯ มีเส้นทางวิ่งและเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเชิงอนุรักษ์ เส้นทางเชิงวัฒนธรรม เส้นทางดูเมือง เส้นทางออกกำลังกาย อย่างไรก็ตามเส้นทางเหล่านี้ยังไม่สามารถศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เนื่องจากอุปสรรคในหลายมิติ เช่น ทางเท้าที่ไม่สะดวกไม่สามารถใช้สัญจรและวิ่งได้ ขาดการเล่าเรื่องถึงสถานที่สำคัญที่เป็นจุดดึงดูดของเส้นทาง ขาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการเดินและวิ่ง เช่น ห้องน้ำสาธารณะ จุดเติมน้ำสาธารณะ ดังนั้น กทม.จะพัฒนา Better Bangkok Trail (BBKK Trail) เพื่อสร้างเส้นทางวิ่ง เส้นทางออกกำลังกาย และเส้นทางท่องเที่ยวที่ใหม่ ๆ ในพื้นที่โดยมีโครงสร้าง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ได้เส้นทางวิ่งและออกกำลังกายที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม (ทางเดินเรียบ มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ) กระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ รอบกรุง
- ได้ทางเท้าที่เดินได้อย่างมีคุณภาพครอบคลุมยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กำหนดเส้นทางBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดีร่วมกับกลุ่มนักวิ่ง -จัดทำรูปแบบ ของงบประมาณเพื่อจัดซ่อมทางเท้า

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : 1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail) 2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 : 1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail) 2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : 1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail) 2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : 1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2566 :
รายงานครั้งที่7	1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail) 2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/07/2566 :
รายงานครั้งที่8	1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail) 2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : BKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี

รหัสโครงการ... : 50490000-3733

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพฯ มีเส้นทางวิ่งและเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเชิงอนุรักษ์ เส้นทางเชิงวัฒนธรรม เส้นทางคูเมือง เส้นทางออกกำลังกาย อย่างไรก็ตามเส้นทางเหล่านี้ยังไม่สามารถดึงดูดศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เนื่องจากอุปสรรคในหลายมิติ เช่น ทางเท้าที่ไม่สะดวกไม่สามารถใช้สัญจรและวิ่งได้ ขาดการเล่าเรื่องถึงสถานที่สำคัญที่เป็นจุดดึงดูดของเส้นทาง ขาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการเดินและวิ่ง เช่น ห้องน้ำสาธารณะ จุดเติมน้ำสาธารณะ ดังนั้น กทม. จะพัฒนา Better Bangkok Trail (BBKK Trail) เพื่อสร้างเส้นทางวิ่ง เส้นทางออกกำลังกาย และเส้นทางท่องเที่ยวที่ใหม่ ๆ ในพื้นที่โดยมีโครงสร้าง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ได้เส้นทางวิ่งและออกกำลังกายที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม (ทางเดินเรียบ มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ)

กระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ รอบกรุง

- ได้ทางเท้าที่เดินได้อย่างมีคุณภาพครอบคลุมยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กำหนดเส้นทางBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดีร่วมกับกลุ่มนักวิ่ง -จัดทำรูปแบบ ของงบประมาณเพื่อจัดซ่อมทางเท้า

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : 1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail) 2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 : 1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail) 2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : 1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/05/2566 :
รายงานครั้งที่6	1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งวศุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail) 2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2566 :
รายงานครั้งที่7	1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งวศุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail) 2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/07/2566 :
รายงานครั้งที่8	1. สำรวจพื้นที่เขตทุ่งวศุ เพื่อกำหนดเส้นทางวิ่ง (BKK Trail) 2. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ให้ทางเดินเรียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม เช่น มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

