



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงทางเท้าตามแผนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ?มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

----- ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

3. คำนิยาม :

:: ความสำเร็จในการปรับปรุงทางเท้าตามแผนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หมายถึง การปรับปรุงทางเท้าถนนเฉลิมเขต 4 จากถนนยุค 1 ถึงถนนยุค 2 (2 ฟัง) และทางเท้าถนนเฉลิมเขต 3 จากถนนพลับพลาไชยถึงถนนยุค 2 (2 ฟัง) แล้วเสร็จตามแผน และอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน สร้างความพึงพอใจต่อผู้สัญจร

4. วิธีการคำนวณ :

:: การปรับปรุงทางเท้าถนนเฉลิมเขต 4 จากถนนยุค 1 ถึงถนนยุค 2 (2 ฟัง) และทางเท้าถนนเฉลิมเขต 3 จากถนนพลับพลาไชยถึงถนนยุค 2 (2 ฟัง) แล้วเสร็จตามแผน และอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : - ถนนเฉลิมเขต 4 ประกาศประกวดราคาอิเรกทรอนิกส์ 29 พย 2562- 9 ธ.ค 2562 เสนอราคา 11 ธ.ค.2562

พิจารณาผล 12 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญาเพื่อลงนามในสัญญาจ้าง

- ถนนเฉลิมเขต 4 ประกาศประกวดราคาอิเรกทรอนิกส์ 29 พย 2562- 9 ธ.ค 2562 เสนอราคา 11 ธ.ค.2562 พิจารณาผล 12 ธ.ค. 2562

อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญาเพื่อลงนามในสัญญา

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรื้อถอนและปรับปรุง

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ส่งมอบงานเรียบร้อย

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ส่งมอบงานเรียบร้อย

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: ดำเนินการปรับปรุงทางเท้า 2 เส้นทางตามแผนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: งบประมาณ

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ---

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

