

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักการระบายน้ำ : จำนวน 224 โครงการ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าเสา สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	(2566) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.) (สำนักงานเลขานุการ)	0.00	0.00	65.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	100.00	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกล (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	100.00	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	100.00	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาดความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตร/นาที พร้อมอุปกรณ์ 3 คัน (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	69,000,000.00	0.00	39.00	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบลอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7.8 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	1,900,000.00	0.00	81.00	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก ขนาด 16 นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 10 เครื่อง (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	67,500,000.00	0.00	55.00	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 เครื่อง (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำบนเขื่อนเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการบรรทุกติดตั้งเครนยกขนาด 17 ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 คัน (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการบรรทุกติดตั้งเครนยกขนาด 12.5 ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการยกไฮดรอลิค แบบราทเทอร์เรน (Rough Terrain Crane) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องผลักดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม./นาที่ พร้อมชุดขับเคลื่อน 2 ระบบ และอุปกรณ์ จำนวน 20 เครื่อง (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 เครื่อง (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าเสา สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 เครื่อง (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการซ่อมบำรุงรักษาเคลื่อนที่เร็ว (รถ BEST) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 คัน (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการรถไฮดรอลิคแบบ TRUCKCRANE ไม่น้อยกว่า 50 คัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการบรรทุกติดตั้งเครนยกขนาด 7.5 ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4.8 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทอร์ลเลอร์ลากจูง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว อัตราสูบไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร/นาที ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 13.5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 30 เครื่อง (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	58,500,000.00	0.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าเสา สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทอร์ลเลอร์ลากจูง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว อัตราสูบไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร/นาที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 13.5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 20 เครื่อง (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	17,800,000.00	0.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 14 เครื่อง (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	39,200,000.00	0.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทอร์ลเลอร์ลากจูง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว อัตราสูบไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร/นาที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 13.5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 30 เครื่อง (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	44,700,000.00	0.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร (กสน.) (กองสารสนเทศระบายน้ำ)	35,800,000.00	0.00	100.00	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ (กสน.) (กองสารสนเทศระบายน้ำ)	15,000,000.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	โครงการปรับระดับหมวดหลักฐานทางดิ่ง พร้อมติดตั้งแผ่นวัดระดับน้ำที่อาคารบังคับน้ำ (กสน.) (กองสารสนเทศระบายน้ำ)	20,224,000.00	0.00	64.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	จัดหาและติดตั้งเซนเซอร์เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซลส่งงานระยะไกลพร้อมอุปกรณ์ (กสน.) (กองสารสนเทศระบายน้ำ)	0.00	0.00	100.00	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	โครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศพร้อมอุปกรณ์ (กสน.) (กองสารสนเทศระบายน้ำ)	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าเสา สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองกรวย (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	83,700,000.00	0.00	95.00	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาปวน (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	27,900,000.00	0.00	100.00	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาหนัง (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	51,500,000.00	0.00	100.00	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำสำโรงสาธารณะ ซอยลาดพร้าว 130 (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	51,600,000.00	0.00	68.00	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางค้อ ตอนถนนวุฒากาศ (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	42,000,000.00	0.00	75.00	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองห้าเจดีย์ ประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1 และ 2 (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	40,000,000.00	0.00	59.00	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางสะแก ตอนถนนตากสิน (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	39,000,000.00	0.00	65.00	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำขั้วตาแก่น (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	65,000,000.00	0.00	100.00	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	244,900,000.00	0.00	100.00	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดยานนาวา (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	30,000,000.00	9,726,695.00	70.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองยายเฝื่อน (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	1,000,000.00	0.00	60.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าเสา สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	โครงการเดินระบบบำรุงรักษา และบริหารจัดการคู่มือ ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้า พระยา (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	1,000,000.00	1,000,000.00	67.00	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	งานก่อสร้างประตูระบายน้ำแนวถนนพระรามที่ 3 (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	9,990,000.00	0.00	75.00	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	7,340,000.00	11,928,525.00	100.00	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำบริเวณ ใต้ทางด่วนชั้นที่ 1 จากถนนดินแดง ถึงบึงมักกะสัน (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	274,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	โครงการปรับปรุงระบบขนส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำห้วยวังถึง คลองเปรมประชากร (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	150,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองมะนาวและคลอง เสาหิน (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	540,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองม่วง (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	35,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	โครงการก่อสร้างระบบลำเลียงน้ำสถานีสูบน้ำสุทธินสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า ลงสู่คู่มือระบายน้ำใต้คลอง บางซื่อ (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	288,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	โครงการก่อสร้างระบบลำเลียงน้ำสถานีสูบน้ำสุทธินสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก ลงสู่คู่มือระบายน้ำใต้คลอง บางซื่อ (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	285,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ (วัดหนอง แขม) (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	98,700,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าเสา สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองตาช้าง (ขาเข้า) (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	55,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองพญาเว็ก (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	70,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาอุฐ (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	60,500,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำสามเสน (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	390,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	346,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	250,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเทเวศร์ (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	200,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางลำพู (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	10,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโองอ่าง (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	50,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองตาสาต (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	15,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองน้ำแก้ว (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	70,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ ตอนคลอง สนามชัย (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	72,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสีบาต (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	70,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าเสา สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
64	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองขวางบางปะแก้ว และ เพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำคลองวัดนาคนิมิตร (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	71,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสาน (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	60,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบุปผาราม (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	70,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทาง น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองชักพระ (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	650,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสะพานควาย (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	98,700,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองมอญ (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	150,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองรางจาก (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	90,800,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทาง น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	650,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ (วัดปากน้ำ) (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	110,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	451,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	ปรับปรุงระบบท่อน้ำสถานีสูบน้ำดินแดง (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	16,870,000.00	0.00	48.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75	ปรับปรุงประตูปรับน้ำคลองซุด (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	12,500,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	ปรับปรุงเขื่อนสถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	12,800,000.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	งานก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำถนนรัชดาภิเษกช่วงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมถึงหน้าธนาคารกรุงเทพ และปรับปรุงสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก (ขาเข้า) (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	20,500,000.00	0.00	59.00	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชากรราษฎร์สาย 1 ช่วงคลองบางโพธิ์ถึงคลองขีรวัดาแก่น (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	15,000,000.00	0.00	100.00	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	43,600,000.00	0.00	100.00	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนรัชดาภิเษก ช่วงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพถึง บริเวณหน้าศาลาอาญารัชดา (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	380,000,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน บริเวณลานกีฬาการเคหะแห่ง ชาติซอยประชาสงเคราะห์ 32 (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	85,000,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนสรรพาวุธ ช่วงจากสี่แยกบางนาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	250,000,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองเปรมประชา กร ช่วงที่ 3 จากถนนสรองประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ (กองระบบคลอง)	547,000,000.00	0.00	56.00	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองเปรมประชา กร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ (กรบ)งบ4ปี 2563-2566 (กองระบบคลอง)	262,222,400.00	0.00	66.00	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85	(2566)ชุดลอกคลองบางระมาดจากคลองชักพระถึงคลอง ขุนศรีบุรีรักษ์(กรบ) (กองระบบคลอง)	1,180,800.00	0.00	100.00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	(2566)ชุดลอกคลองบางขุนนนท์ จากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองวัดทอง(กรบ)งบปี2565 (กองระบบคลอง)	2,979,350.00	0.00	100.00	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	(2566)ชุดลอกคลองบางจาก(บางพลัด)จาก แม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนสีรินทร(กรบ)งบปี 2566 (กองระบบคลอง)	1,900,000.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	(2566)ชุดลอกคลองมะขามเทศ จากคลองจรเข้ขบถึง คลองหนองบอน(กรบ)งบปี 2565 (กองระบบคลอง)	2,038,200.00	0.00	100.00	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)คลองกระทอนแถวจากบริเวณเขื่อนเดิมถึงคลองบางขุน ศรี(ครั้งที่2)(กรบ)งบปี 2562-2567 (กองระบบคลอง)	26,100,000.00	0.00	100.00	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	(2566)ชุดลอกคลองบางชันจาก สน.คันนายาวถึงถนนเสรี ไทย(กรบ)งบปี2566 (กองระบบคลอง)	24,890,000.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	(2566)โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดบึง พร้อม เขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดบึงและคลองฉัตรโถม(ครั้งที่ 2)(กรบ)งบปี 2566 (กองระบบคลอง)	108,300,000.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	(2566)ชุดลอกคูน้ำต้นสนจากถนนพินิจถึงสุดเขตคลอง (กรบ)งบปี2566 (กองระบบคลอง)	1,224,000.00	0.00	100.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	(2566)ชุดลอกคลองบางเขนจากสถานีสูบน้ำคลอง บางเขนใหม่ถึงคลองลาดพร้าว(กรบ)งบปี 2566 (กองระบบคลอง)	12,454,000.00	0.00	100.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	(2566)ชุดลอกคลองวัดหลักสี่จากคลองเปรมประชากรถึง คลองสอง(กรบ)งบปี2566 (กองระบบคลอง)	12,454,000.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าเสา สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
95	(2566) ขุดลอกคลองเตย (คลองหัวลำโพง) จากคลอง ฝ่สึงที่โตถึงสถานีสูบน้ำคลองเตย (กรบ) งบปี 2566 (กองระบบคลอง)	12,580,000.00	0.00	50.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	(2566) โครงการก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานริมคลอง แสนแสบจากบริเวณซอยสุขุมวิท 39 ถึงบริเวณสะพานอด ศก(ครั้งที่2)(กรบ) งบปี 2566 (กองระบบคลอง)	30,840,000.00	0.00	20.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	(2566) ขุดลอกคลองวัดหลักสี่จากคลองเปรมประชากรถึง คลองสอง (กรบ) งบปี 2566 (กองระบบคลอง)	2,170,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	(2566) ขุดลอกคลองสนามชัยจากคลองด่านถึงสถานีสูบ น้ำคลองสนามชัย (กรบ) งบปี 2566 (กองระบบคลอง)	13,900,000.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	(2566) ขุดลอกคลองบางจาก จากคลองบางกอกใหญ่ถึง มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ (กรบ) งบปี 2566 (กองระบบคลอง)	12,980,000.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	(2566) ขุดลอกคลองบางจาก (บางพลัด) จาก แม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนสีรินธร (กรบ) งบปี 2566 (กองระบบคลอง)	1,900,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	(2566) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชา กร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสง เคราะห์ (กรบ) งบ 4 ปี (2563-2566) (กองระบบคลอง)	262,222,400.00	0.00	64.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	(2566) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบ น้ำคลองมหาสารจากบริเวณคลองบางฝ่ถึงบริเวณคลอง ภาษีเจริญ (กรบ) งบปี 2566 (กองระบบคลอง)	160,866,235.00	0.00	95.00	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	(2566) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) คลองวัดทองเพลงจากบริเวณถนนเจริญนครถึงบริเวณวัด ทองเพลง (กรบ) งบปี 2566 (กองระบบคลอง)	98,100,000.00	0.00	25.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าเสา สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
104	(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ล่องกระทอนแถวจากบริเวณเขื่อนเดิมถึงคลองบางขุนศรี (ครั้งที่ 2)(กรบ) (กองระบบคลอง)	26,100,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	(2566)โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเว็กถึงคลองลาดพร้าว(กรบ)งบปี2562-2566 (กองระบบคลอง)	113,800,000.00	0.00	86.00	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	(2566)ขุดลอกคลองลำเกร็ดจากลำรางแยกคลองบางชัน (คูบอน)(กรบ)งบปี2566 (กองระบบคลอง)	12,760,000.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเคล็ด จากเขื่อนเดิม บริเวณคลองตาช้างถึงคลองบางนา (ครั้งที่ 2) งบปี 2565 (กรบ) (กองระบบคลอง)	0.00	0.00	72.00	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) และสถานีสูบน้ำลำรางยายส่น จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองสามเสน (ครั้งที่ 2) (กรบ) งบปี 2565 (กองระบบคลอง)	0.00	0.00	64.00	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองยายทิมจากบริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางจาก (ครั้งที่ 2)(กรบ)งบปี2565 (กองระบบคลอง)	0.00	0.00	100.00	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสร่งประภา (กรบ) งบปี 2564-2565 (กองระบบคลอง)	435,625,000.00	0.00	81.00	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	(2566)ขุดลอกคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองบางบอน(กรบ)งบปี2566 (กองระบบคลอง)	23,390,000.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	(2566)ขุดลอกคลองเปรมประชากรจากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงประตูระบายน้ำสรรพาวุธ(กรบ)งบปี2566 (กองระบบคลอง)	23,800,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
113	(2566)ชุดลอกคลองหล่อแหล จากคลองบางชันถึงคลองแสนแสบ(กรบ)งบปี2566 (กองระบบคลอง)	3,470,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	(2566)ชุดลอกคลองนาของจากคลองห้วยขวางถึงสถานีสูบน้ำคลองนาของ(กรบ)งบปี2566 (กองระบบคลอง)	2,830,000.00	0.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	(2566)ชุดลอกคลองบางนาจากสถานีสูบน้ำคลองบางนาถึงคลองเคสิต(กรบ)งบปี2566 (กองระบบคลอง)	16,700,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	(2566)ชุดลอกคลองครุจากคลองลำเกร็ดถึงคลองแสนแสบ(กรบ)งบปี2566 (กองระบบคลอง)	4,562,580.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	(2566)ชุดลอกคลองนาของ จากคลองห้วยขวาง ถึงสถานีสูบน้ำคลองนาของ(กรบ)งบปี2566 (กองระบบคลอง)	2,830,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	(2566)โครงการก่อสร้างคลองสามวา ช่วงที่ 3 จากคลองหนึ่งถึงคลองแสนแสบ(กรบ)งบปี2566 (กองระบบคลอง)	132,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอนจากบริเวณคลองปลัดเปรียงถึงบริเวณเขื่อนเดิมบึงหนองบอน(กรบ)งบปี 2566 (กองระบบคลอง)	247,400,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองหนองบอนจากบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ ถึงบริเวณเขื่อนเดิมบึงหนองบอน(กรบ)งบปี 2566 (กองระบบคลอง)	242,600,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากคลองเคสิตถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา(กรบ)งบปี2566 (กองระบบคลอง)	198,200,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	(2566)โครงการปรับปรุงคลองสามเสน จากจตุรทิศ (ช่วงก)ถึงคลองแสนแสบ (กรบ)งบปี2566 (กองระบบคลอง)	198,150,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
123	(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองสามวา ช่วงที่ 1 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองสามวา (กรบ)งบปี 2566 (กองระบบคลอง)	483,800,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองสามวา ช่วงที่ 2 จากคลองสามถึงคลองหนึ่ง(กรบ)งบปี2566 (กองระบบคลอง)	157,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	(2566)ก่อสร้างพื้นลาดท้องคลองบางเขน บริเวณใต้สะพานข้ามคลองถนนประชาชื่น(งบเพิ่มเติมปี 2566)(กรบ) (กองระบบคลอง)	40,200,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	(2566)งานติดตั้งราวเหล็กกันตกคลองบางซื่อ และคลองพญาเว้าจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรถึงถนนรัชดาภิเษก(ครั้งที่2)(งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบ) (กองระบบคลอง)	5,290,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	(2566)ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากบริเวณมูลนิธิสายใจไทยถึงเขื่อนเดิมบริเวณถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ(งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบ) (กองระบบคลอง)	873,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	(2566)ปรับปรุงเขื่อนคลองห้วยขวาง จากถนนประชาสงเคราะห์ ถึงบริเวณคลองด่าน(งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบ) (กองระบบคลอง)	34,400,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	(2566)ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลำบึงขวาง จากคลองตะไหนดถึงคลองสามพระวศ(งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบ) (กองระบบคลอง)	76,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	(2566)ก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากซอยวัดประจักษ์ปือธรรม(งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบ) (กองระบบคลอง)	232,500,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	(2566)ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองหล่อแหล่ จากถนนเสรีไทย ถึงคลองแสนแสบ(งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบ) (กองระบบคลอง)	99,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าเสา สุดท้าย (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
132	(2566)ก่อสร้างเชื่อมคลองเปรมประชากร ตอนลอดใต้สะพานทางรถไฟ (งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบ) (กองระบบคลอง)	51,400,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	(2566)ปรับปรุงเขื่อนกั้นน้ำขององค์กรฯ จากบริเวณชุมชนวัดพระธาตุธรรม 4 ถึงคลองเปรมประชากร พื้นที่เขตคูสิต (งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบ) (กองระบบคลอง)	89,000,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	(2566)ปรับปรุงทางเดินคลองเปรมประชากร จากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนประชาราษฎร์สาย 2 (งบเพิ่มเติมปี 2566)(กรบ) (กองระบบคลอง)	69,200,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	(2566)ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองสองต้นนุ่น จากคลองแสนแสบถึงลำรางแยกคลองสองต้นนุ่น (งบเพิ่มเติมปี 2566)(กรบ) (กองระบบคลอง)	69,600,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	(2566)ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ แนวคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย์ จำนวน 7 แห่ง (งบเพิ่มเติมปี 2566)(กรบ) (กองระบบคลอง)	165,890,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	(2566)ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ แนวคลองแสนแสบและคลองตัน จำนวน 6 แห่ง (งบเพิ่มเติมปี 2566) (กรบ) (กองระบบคลอง)	197,170,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	(2566)ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ แนวถนนสุขุมวิทและถนนเชื่อมสัมพันธ์ 8 แห่ง (งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบ) (กองระบบคลอง)	148,650,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	(2566)ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ แนวคลองลาพร้าว จำนวน 6 แห่ง (งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบ) (กองระบบคลอง)	141,150,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	(2566)ขุดลอกคลองไผ่สิงห์โต จากถนนวิทย์ ถึง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร งบเพิ่มเติมปี2566 (กรบ) (กองระบบคลอง)	1,297,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าเสา สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
141	(2566)ขุดลอกคลองสวนหลวง จากคลองนางหงส์ถึงถนนพระรามที่ 4 (งบเพิ่มเติม ปี2566) (กรบ) (กองระบบคลอง)	3,707,000.00	0.00	42.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	(2566)ขุดลอกคลองพระยาเรนทร์ จากคลองหกวา ถึงคลองบางชัน (สน.คันนายาว)งบเพิ่มเติมปี 2566(กรบ) (กองระบบคลอง)	28,500,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	(2566)ลอกดินเลนใต้สะพานท่อลอดถนนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณคลองบางอ้อใหญ่คลองบางอ้อยน้อย คลองบางจากและคลองเจ๊ก (งบปี2566เพิ่มเติม)(กรบ) (กองระบบคลอง)	3,800,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	(2566)ก่อสร้างพื้นลาดท้องคลอง ค.ส.ล. ได้สะพานข้ามคลอง และก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ลาดท้องคลอง)คลองบางขวด บริเวณซอยรามอินทรา 40 (งบเพิ่มเติมปี 2566) (กรบ) (กองระบบคลอง)	10,000,000.00	0.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	(2566)ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลองลำพังพวยซอยลาดพร้าว 101 แยก 38 (งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบ) (กองระบบคลอง)	490,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	(2566)ขุดลอกคลองชั้นแตก จากคลองปักหลักถึงปตร.ชั้นแตก (งบปี2566 เพิ่มเติม)(กรบ) (กองระบบคลอง)	1,360,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	(2566)ขุดลอกคลองวังใหญ่บน จากคลองทับช้างล่างถึงคลองบ้านม้า (งบปี2566 เพิ่มเติม) (กรบ) (กองระบบคลอง)	2,710,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	(2566)ขุดลอกคลองบางปะกอก จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงบริเวณอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ(งบปี2566เพิ่มเติม) (กรบ) (กองระบบคลอง)	4,970,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	(2566)ขุดลอกคลองบางอ้าย จากคลองพระยาราชมนตรีถึงคลองสิริธร (งบปี2566 เพิ่มเติม) (กรบ) (กองระบบคลอง)	2,960,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
150	(2566)ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางกอกน้อย ถึง คลองชักพระ (งบเพิ่มเติมปี2566) (กรบป (กองระบบคลอง)	3,520,000.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	(2566)ขุดลอกหามแดง จากคลองบางโคล่ถึงสุดเขต กรุงเทพมหานคร (งบเพิ่มเติมปี2566)(กรบป) (กองระบบคลอง)	6,593,000.00	0.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติ และระบบการใช้พืชน้ำของสวนลุมพินี (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และบำรุงรักษา ของโรง ควบคุมคุณภาพน้ำสิพระยา (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	10,000,000.00	0.00	100.00	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงควบคุม คุณภาพน้ำชองนนทรี (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	74,802,000.00	0.00	80.00	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย โรงควบคุม คุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	13,100,000.00	0.00	100.00	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1(สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	903.00	0.00	88.00	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัด น้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1(สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	212.00	0.00	98.00	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158	โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดทำดัชนีคุณภาพ น้ำคลองของกรุงเทพมหานคร (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	: โครงการจัดทำชุดข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อสนับสนุนการ จัดการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมือง อย่างครบวงจร (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
160	โครงการคัดเลือกและถ่ายทอดเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นต้นแบบในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	โครงการคัดเลือกและถ่ายทอดเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นต้นแบบในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	จ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	80.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	212,077,211.00	0.00	98.00	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี และสวนสาธารณะ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
167	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	10,000,000.00	0.00	50.00	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
169	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนริ สัตตยาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนริ และสวนสาธารณะ(สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
170	โครงการจ้างสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัด น้ำเสียบางเขน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
171	งานปรับปรุงลานผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสียหนองแขม (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
172	โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
173	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนริ สัตตยาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	13.00	0.00	72.00	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
174	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนริ สัตตยาที่ 3 งานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)(สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	713.00	0.00	72.00	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนริ สัตตยาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	16.00	0.00	72.00	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
176	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนริ สัตตยาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	891.00	0.00	72.00	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าเสา สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
177	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ(สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	14.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
178	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
179	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	98.00	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	9,850,000.00	0.00	10.00	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	งานยกระดับฝัปกักและบ่อดักน้ำเสีย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182	โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
183	โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนสามเสนเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	25.00	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิบูลย์คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
186	งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย บริเวณชุมชนซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	13,000,000.00	0.00	10.00	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187	งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย บริเวณชุมชนซอยเพชรเกษม 82-84 เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	7,460,000.00	0.00	10.00	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย บริเวณชุมชนซอยเพชรเกษม 94-96 เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	1,500,000.00	0.00	10.00	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย บริเวณชุมชนวัดบุญประดิษฐ์ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	9,850,000.00	0.00	10.00	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	โครงการก่อสร้างป้องกันน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบท่อรวบรวม น้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	กิจกรรมทำความสะอาดท่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบ ก.1 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม 9 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
193	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำมวกะสัน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 4 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	102,150,000.00	0.00	100.00	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าเสา สุดท้าย (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
195	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรง ควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 4 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	149,400,000.00	431,151,080.00	100.00	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	166,385,200.00	0.00	100.00	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	งานเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบ รวบรวมน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กที่ได้ รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรง ควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทบุรี ระยะที่ 4 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	62,793,000.00	62,793,000.00	100.00	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	กิจกรรมทำความสะอาดที่รวบรวมน้ำเสียเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบ ก.2 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำบางนา (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	งานปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพ น้ำชองนนทบุรีบริเวณคลองมะนาวและคลองเสาหิน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	10.00	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202	กิจกรรมทำความสะอาดที่รวบรวมน้ำเสียเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบ ก.3 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	0.00	0.00	100.00	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรง ควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	56,900,000.00	0.00	100.00	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือสีพระยา ถนนเจริญกรุง ซอย 30 (ปี 66) (ก.1) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	11,000,000.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
205	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่องปี 63-69) (ก.2) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	9,489,300.00	0.00	51.00	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนพระราม 3 ซอย 52 ถึงประตูระบายน้ำสำกระโคงสาธารณะข้างเชียงกง ถนนพระราม 3 ซอย 56 (ปี 66) (ก.1) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	11,000,000.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงจุดที่กำหนดให้ บริเวณถนนสุขุมวิท (ปี 66) (ก.1) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	1,000,000.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คูนาถิมสาย 2 ช่วงถนนสรณคณถึงซอยสรงประภา 30 (ปี 66) (ก.2) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	1,000,000.00	0.00	30.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี (ปี 66) (ก.2) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	4,500,000.00	0.00	99.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่ - คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2) (ต่อเนื่องปี 64-66) (ก.2) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	0.00	0.00	61.00	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ปี 65-67) (ก.วิชาการฯ) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	0.00	0.00	0.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณเคอชวด (ต่อเนื่องปี 63-69) (ก.3) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	0.00	0.00	79.00	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
213	โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระราม 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ (ต่อเนื่องปี 64-66) (ก.2) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	1,000,000.00	0.00	63.00	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าเสา สุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
214	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจาก อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึง บริเวณซอยลาดพร้าว 130 (ต่อเนื่องปี 63-67) (ก.1) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	139,000,000.00	0.00	50.00	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบาย น้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาด พร้าว 130 (ต่อเนื่องปี 63-69) (ก.1) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	10,000,000.00	0.00	67.00	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบาย น้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้า พระยา (ต่อเนื่องปี 63-71) (ก.2) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	0.00	11,400,000.00	63.00	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
217	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระราม 6 จากคลองสามเสน ลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ (ต่อเนื่องปี 64-66) (ก.2) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	3,725,000.00	0.00	55.00	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณ คอขวด (ต่อเนื่องปี 63-67) (ก.3) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	0.00	0.00	54.00	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
219	โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัด ถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2) (ต่อเนื่องปี 64-66) (ก.2) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	0.00	0.00	86.00	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลอง แสนแสบ ตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) (ต่อเนื่องปี 64-65) (ก.2) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	0.00	0.00	59.00	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนแผนแม่บทการระบาย น้ำพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผังตะวันออกในแนวคันกัน น้ำพระราชดำริ (ปี 66) (ก.แผน) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	28,000,000.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า สุดท้าย (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
222	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจและเฝ้า ระวังชายฝั่ง (ปี 65-67) (ก.วิชาการฯ) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	276,777,800.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
223	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบระบบ ป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำพื้นที่ด้านตะวันออก ของกรุงเทพมหานครนอกแนวคันกั้นน้ำพระราชดำริ (ปี 66) (ก.แผน) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	28,000,000.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนแผนแม่บทการระบาย น้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก (งบปี 66-67) (ก. แผน) (สพน.) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	28,000,000.00	0.00	10.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ จำนวน 224 โครงการ/กิจกรรม														-	-	-	-


รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)

** จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี.....จำนวน โครงการ/กิจกรรม

1. มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบฯ.....ครบถ้วน.....ไม่ครบถ้วน (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

2. ข้อมูลที่บันทึก มีรายละเอียดครบถ้วน.....สมบูรณ์.....ไม่สมบูรณ์ (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

** มีความต่อเนื่องของการรายงานฯ (ทุกเดือน).....ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)



(ดู..รายงานล่าสุด)