







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
  - ผอ.สนน.อนุมัติงัดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเวลา 6 วัน เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562
- ตามหนังสือที่ กท 1002/1336 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562
- ผู้รับจ้างมีหนังสือขอเบิกเงินค้ำประกัน จำนวน 111,539.88 บาท
  - ผู้รับจ้างได้รับเงินค้ำประกัน จำนวน 111,539.88 บาท เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

