



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 12 ศูนย์

รหัสโครงการ... : 17000000-3145

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2015-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 13,304,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / ศูนย์ระบบจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉัตรฐชาย พุ่มงาม หมายเลขภายใน 3164 023541237 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1514 หรือ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อทำการกระจายข้อมูลจากศูนย์ กรุงเทพมหานคร เสาชิงช้าไปตามสำนักงานเขต 12 เขตเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ตามศูนย์ต่างๆ และลดภาระของศูนย์ กรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ควบคุมหลักที่เป็นระบบใหญ่ได้
- เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้น ข้อมูลระบบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ย้อนหลังได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ติดตั้งระบบศูนย์ บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 20. ร้อยละความสำเร็จของการบำรุงระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการ00000			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนขอขยายอายุสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลว 20 ก.ค. 61			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนขอขยายอายุสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลว 20 ก.ค. 61			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนขอขยายอายุสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลว 20 ก.ค. 61			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 8/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนขอขยายอายุสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลว 20 ก.ค. 61			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนขอขยายอายุสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลว 20 ก.ค. 61			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนขอขยายอายุสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลว 20 ก.ค. 61			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/3/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนขอขยายอายุสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลว 20 ก.ค. 61			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/4/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนขอขยายอายุสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลว 20 ก.ค. 61			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/5/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนขอขยายอายุสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลว 20 ก.ค. 61			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/6/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนขอขยายอายุสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลว 20 ก.ค. 61			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/7/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนขอขยายอายุสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลว 20 ก.ค. 61			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 2/8/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนขอขยายอายุสัญญา ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ 0405/5581 ลว 20 ก.ค. 61			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 23/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

