



รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 24/4/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 167 แห่ง ได้พื้นที่ 379 ไร่ 2 งาน 66.87 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 21/5/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนเมษายน 2561 จำนวน 199 แห่ง ได้พื้นที่ 672 ไร่ 2 งาน 29.79 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 22/6/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 223 แห่ง ได้พื้นที่ 762 ไร่ 3 งาน 87.85 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/7/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 259 แห่ง ได้พื้นที่ 838 ไร่ 3 งาน 51.02 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 24/8/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 284 แห่ง ได้พื้นที่ 870 ไร่ - งาน 13.27 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 21/9/2561 : สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนกันยายน 2561 (21 ก.ย. 61) จำนวน 306 แห่ง ได้พื้นที่ 1,222 ไร่ 2 งาน 36.16 ตารางวา</p> <p>สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการสำรวจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จำนวน 362 แห่ง ได้พื้นที่ 1,224 ไร่ 3 งาน 91.13 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

