



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนไกรสีห์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3400

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2020-03-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 26,022,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โทพัฒน์กุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนไกรสีห์ ตั้งอยู่ที่แขวงตลาดยอด เขตพระนคร เป็นตลาดใหญ่และสำคัญของชุมชนบางลำพูในฐานะตลาดประจำชุมชนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนจะถูกปรับปรุงในช่วงรัชกาลที่ ๕ และรุ่งเรืองในช่วงรัชกาลที่ ๗ สินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ ดอกไม้ ทุบเทียน มาลัย แป้ง กระจง และ น้ำอ้อยไทย เครื่องหอม ขนมไทยต่าง ๆ และบุหรี่ยุคประเพณียาสูบ ยาใบตองอ่อน เป็นต้น ยังเป็นแหล่งเครื่องหนัง เสื้อผ้า ร้านอาหารมุสลิม ร้านเครื่องถ้วยชาม และห้างขายทองรูปพรรณต่าง ๆ

ปัจจุบันถนนไกรสีห์ตอนเช้าเป็นตลาดเช้าเต็มไปด้วยของสดนานาชนิดจนสายตลาดจึงวาย หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นตลาดขายผ้า ขายเสื้อผ้าและรองเท้า เครื่องหนังต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นแหล่งจำหน่าย ชื่อของ ทั้งอาหารการกิน สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เย็บปักถักร้อย และย่านขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแหล่งสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันย่านบางลำพูก็ได้หยุดอยู่เพียงเป็นย่านการค้าเท่านั้น แต่ยังคงขยายเติบโตใหญ่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจการท่องเที่ยวที่คึกคักเพราะเป็นถนนที่สามารถเชื่อมต่อกับ ถนนข้าวสารได้ จึงสามารถรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่เริ่มแออัดจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก การขยายของ ห้างร้านต่าง ๆ นั้นมีผลมาจากการไหลบ่าของชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

อย่างไรก็ตามถนนไกรสีห์เป็นถนนที่รองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวทำให้ผู้ประกอบการในอาคารพาณิชย์ได้มีการปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นที่ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดีม หรือร้านเสื้อผ้า

แต่โดยแนวทางการปฏิบัติของกรุงเทพมหานครในอดีตก็ทำให้มีผู้ค้าประเภทแผงลอยเต็มถนนไกรสีห์ ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งในลักษณะแผงค้า และผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากผู้ค้าและจากทางเท้าที่เป็นที่สาธารณะ

มีการโอนพื้นที่ขายโดยอ้างเป็นสิทธิของตนเองอย่างไม่ชอบธรรมในราคาที่สูง

นอกจากนั้นแล้วแผงค้าก็ยังบดบังทัศนียภาพของผู้ประกอบการในอาคารพาณิชย์ทั้งสองฝั่ง

ทำให้มีการร้องเรียนกรุงเทพมหานครว่าผู้ประกอบการในอาคารพาณิชย์เป็นผู้เสียหายให้กับกรุงเทพมหานคร

แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ค้าบนทางเท้าโดยปิดบังโอกาสการค้าของตน โดยผู้ค้าเหล่านี้ไม่ได้เสียหาย อีกทั้งสร้างปัญหาก่อให้เกิดมลภาวะมีทั้งขยะ

ผู้ประกอบการได้นำไขมัน เศษอาหารทิ้งลงในท่อระบายน้ำเกิดปัญหาในการอุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้ในเวลาที่ฝนตกหนัก

นำไปสู่ความสกปรกและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มขึ้น

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ

รัฐบาลได้มอบให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ได้แก่ ถนนเยาวราช และถนนไกรสีห์

ตามผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดระเบียบหาเร่แผงลอย โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ประกอบการพาณิชย์ได้

เพื่อนำรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าเพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้แก่ประชาชน

กรุงเทพมหานครได้มอบให้สำนักงานเขต

พระนครและสำนักเทศกิจร่วมกันพิจารณาหาทางปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดระเบียบหาเร่แผงลอย บริเวณถนนไกรสีห์

เพื่อให้ถนนไกรสีห์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม สะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

และอำนวยความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวบริเวณถนนไกรสีห์

โดยเริ่มจากการปรับปรุงถนนและทางเท้าเพื่อให้เกิดเป็น Landmark ในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม แต่ยังคงอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไว้

สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงถนนไกรสีห์เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนไกรสีห์ ให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

โดยปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงามและคงทนต่อการจราจร และทำความสะอาดได้ง่าย

2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจุดพักผ่อนตลอดถนนไกรสีห์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายระยะทาง 200 เมตร

2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวและจุดพักผ่อนตลอดถนนไกรสีห์ จำนวน 8 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy





ประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/9/2563 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงบประมาณงวดแรก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/9/2563 :เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ย.15/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

