



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตพระนคร

รหัสโครงการ... : 50010000-6359

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ธนพร เสวกวัง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคู คลอง อยู่เป็นจำนวนมาก และมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับน้ำ จึงได้ชื่อเรียกว่า ?เมืองเวนิสแห่งตะวันออก?

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาสิ่งบริการต่าง ๆ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่าง ๆ

ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืชและเศษขยะต่าง ๆ

เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและบ้านเรือน

อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งคลอง

สำนักงานเขตพระนครได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และในพื้นที่เขตพระนครมีคลองสายสำคัญ ๓ สาย ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม

คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

เนื่องจากเป็นคลองโบราณที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงมีแนวคิดที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ำ และภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองทั้ง ๓ คลอง ให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย

เป็นสถานที่พักผ่อนและจุดชมวิวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และสภาพแวดล้อมบริเวณริมฝั่งคลองให้กับประชาชน

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๒.๑ เพื่อจัดการปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียของคลองในพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม

๒.๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม ให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย

๒.๓ เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองในพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม ให้มีจุด Check in

สำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน หรือจุดชมวิวยอดนิยม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

๓.๑ ปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียได้รับการแก้ไข โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

๓.๒ ภูมิทัศน์บริเวณคลองในพื้นที่เขตพระนคร มีความสะอาด สวยงาม และมีไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

๓.๓ บริเวณคลองในพื้นที่เขตพระนคร มีจุด Check in สำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน หรือจุดชมวิวยอดนิยม อย่างน้อย ๑ จุดต่อคลอง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธฯย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จ ของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/09/2566 :

1. เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนคลองของสำนักงานเขตพระนคร
  3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานที่ในความรับผิดชอบโดยลงพื้นที่ตรวจสอบจริง จำนวน 6 ครั้ง
  4. พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่บริเวณหน้าวัดมกุฏกษัตริยาราม พื้นที่บริเวณรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผม พื้นที่บริเวณสวน 15 นาที พื้นที่บริเวณคลองบางลำพู และพื้นที่บริเวณคลองโอ่งอ่าง
  5. บริหารจัดการขยะเพื่อลดการทิ้งขยะลงคลอง ดังนี้
    - จัดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่าง ๆ ริมคลอง
    - จัดกิจกรรมนัดทิ้งและนัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ เดือนละ 4 ครั้ง ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์
    - จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ซักลากและรวบรวมขยะ พร้อมทั้งดูแลรักษาบริเวณริมคลองเป็นประจำทุกวัน
    - จัดตั้งจุดทิ้ง จับ ปรับ? จำนวน 4 จุด (1 จุด/คลอง)
  6. ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 20 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง/คลอง)
  7. สร้างภาคีเครือข่าย 1 เครือข่าย คือ ภาคีเครือข่ายพัฒนาคลองในพื้นที่เขตพระนคร
  8. จัดทำข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตพระนคร

รหัสโครงการ... : 50010000-6359

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ธนพร เสวกวัง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคู คลอง อยู่เป็นจำนวนมาก และมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับน้ำ จึงได้ชื่อเรียกว่า ?เมืองเวนิสแห่งตะวันออก? ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาสิ่งบริการต่าง ๆ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืชและเศษขยะต่าง ๆ เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและบ้านเรือน อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งคลอง

สำนักงานเขตพระนครได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และในพื้นที่เขตพระนครมีคลองสายสำคัญ ๓ สาย ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

เนื่องจากเป็นคลองโบราณที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงมีแนวคิดที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ำ และภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองทั้ง ๓ คลอง ให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย เป็นสถานที่พักผ่อนและจุดชมวิวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และสภาพแวดล้อมบริเวณริมฝั่งคลองให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๒.๑ เพื่อจัดการปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียของคลองในพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม ให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย
- ๒.๓ เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองในพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม ให้มีจุด Check in สำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน หรือจุดชมวิวยอดนิยม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ๓.๑ ปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียได้รับการแก้ไข โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
- ๓.๒ ภูมิทัศน์บริเวณคลองในพื้นที่เขตพระนคร มีความสะอาด สวยงาม และมีไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
- ๓.๓ บริเวณคลองในพื้นที่เขตพระนคร มีจุด Check in สำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน หรือจุดชมวิวยอดนิยม อย่างน้อย ๑ จุดต่อคลอง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จ ของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 18/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 29/09/2566 :  |                |                     |
|                 | 1. เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด   |                |                     |
|                 | 2. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนียภาพของสำนักงานเขตพระนคร                                       |                |                     |
|                 | 3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานที่ในความรับผิดชอบโดยลงพื้นที่ตรวจสอบจริง จำนวน 6 ครั้ง                       |                |                     |
|                 | 4. พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่บริเวณหน้าวัดมกุฏกษัตริยาราม            |                |                     |
|                 | พื้นที่บริเวณรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผม พื้นที่บริเวณสวน 15 นาที พื้นที่บริเวณคลองบางลำพู และพื้นที่บริเวณคลองโอรัง |                |                     |
|                 | 5. บริหารจัดการขยะเพื่อลดการทิ้งขยะลงคลอง ดังนี้   |                |                     |
|                 | - จัดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่าง ๆ ริมคลอง   |                |                     |
|                 | - จัดกิจกรรมนัดทิ้งและนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนละ 4 ครั้ง ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์                                     |                |                     |
|                 | - จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ซักลากและรวบรวมขยะ พร้อมทั้งดูแลรักษาบริเวณริมคลองเป็นประจำทุกวัน              |                |                     |
|                 | - จัดตั้งจุดทิ้ง จับ ปรับ? จำนวน 4 จุด (1 จุด/คลอง)  |                |                     |
|                 | 6. ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 20 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง/คลอง)  |                |                     |
|                 | 7. สร้างภาศึเครือข่าย 1 เครือข่าย คือ ภาศึเครือข่ายพัฒนาคลองในพื้นที่เขตพระนคร                                     |                |                     |
|                 | 8. จัดทำข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

