



\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตพระนคร

รหัสโครงการ... : 50010000-6359

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ธนพร เสวกวัง

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคู คลอง อยู่เป็นจำนวนมาก และมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับน้ำ จึงได้ชื่อเรียกว่า ?เมืองเวนิสแห่งตะวันออก?

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาสิ่งบริการต่าง ๆ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่าง ๆ

ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืชและเศษขยะต่าง ๆ

เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและบ้านเรือน

อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งคลอง

สำนักงานเขตพระนครได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และในพื้นที่เขตพระนครมีคลองสายสำคัญ ๓ สาย ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม

คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

เนื่องจากเป็นคลองโบราณที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงมีแนวคิดที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ำ และภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองทั้ง ๓ คลอง ให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย

เป็นสถานที่พักผ่อนและจุดชมวิวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และสภาพแวดล้อมบริเวณริมฝั่งคลองให้กับประชาชน

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อจัดการปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียของคลองในพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม

๒.๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม ให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย

๒.๓ เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองในพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม ให้มีจุด Check in

สำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน หรือจุดชมวิวยอดนิยม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓.๑ ปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียได้รับการแก้ไข โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

๓.๒ ภูมิทัศน์บริเวณคลองในพื้นที่เขตพระนคร มีความสะอาด สวยงาม และมีไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

๓.๓ บริเวณคลองในพื้นที่เขตพระนคร มีจุด Check in สำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน หรือจุดชมวิวยอดนิยม อย่างน้อย ๑ จุดต่อคลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จ ของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/09/2566 :

1. เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนคลองของสำนักงานเขตพระนคร
  3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานที่ในความรับผิดชอบโดยลงพื้นที่ตรวจสอบจริง จำนวน 6 ครั้ง
  4. พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่บริเวณหน้าวัดมกุฏกษัตริยาราม พื้นที่บริเวณรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผม พื้นที่บริเวณสวน 15 นาที พื้นที่บริเวณคลองบางลำพู และพื้นที่บริเวณคลองโอรัง
  5. บริหารจัดการขยะเพื่อลดการทิ้งขยะลงคลอง ดังนี้
    - จัดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่าง ๆ ริมคลอง
    - จัดกิจกรรมนัดทิ้งและนัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ เดือนละ 4 ครั้ง ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์
    - จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ซักลากและรวบรวมขยะ พร้อมทั้งดูแลรักษาบริเวณริมคลองเป็นประจำทุกวัน
    - จัดตั้งจุดทิ้ง จับ ปรับ? จำนวน 4 จุด (1 จุด/คลอง)
  6. ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 20 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง/คลอง)
  7. สร้างภาคีเครือข่าย 1 เครือข่าย คือ ภาคีเครือข่ายพัฒนาคลองในพื้นที่เขตพระนคร
  8. จัดทำข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตพระนคร

รหัสโครงการ... : 50010000-6359

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ธนพร เสวกวัง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคู คลอง อยู่เป็นจำนวนมาก และมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับน้ำ จึงได้ชื่อเรียกว่า ?เมืองเวนิสแห่งตะวันออก? ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาสิ่งบริการต่าง ๆ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืชและเศษขยะต่าง ๆ เมื่อถึงฤดูฝนก็สามารถระบายน้ำได้ทัน จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและบ้านเรือน อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งคลอง

สำนักงานเขตพระนครได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และในพื้นที่เขตพระนครมีคลองสายสำคัญ ๓ สาย ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

เนื่องจากเป็นคลองโบราณที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงมีแนวคิดที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ำ และภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองทั้ง ๓ คลอง ให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย เป็นสถานที่พักผ่อนและจุดชมวิวิวทัศน์ของนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และสภาพแวดล้อมบริเวณริมฝั่งคลองให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๒.๑ เพื่อจัดการปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียของคลองในพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม ให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย
- ๒.๓ เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองในพื้นที่เขตพระนคร ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม ให้มีจุด Check in สำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน หรือจุดชมวิวิวทัศน์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ๓.๑ ปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียได้รับการแก้ไข โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
- ๓.๒ ภูมิทัศน์บริเวณคลองในพื้นที่เขตพระนคร มีความสะอาด สวยงาม และมีไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
- ๓.๓ บริเวณคลองในพื้นที่เขตพระนคร มีจุด Check in สำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน หรือจุดชมวิวิวทัศน์ อย่างน้อย ๑ จุดต่อคลอง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จ ของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/09/2566 :		
	1. เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด		
	2. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนียภาพของสำนักงานเขตพระนคร		
	3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานที่ในความรับผิดชอบโดยลงพื้นที่ตรวจสอบจริง จำนวน 6 ครั้ง		
	4. พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่บริเวณหน้าวัดมกุฏกษัตริยาราม		
	พื้นที่บริเวณรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผม พื้นที่บริเวณสวน 15 นาที พื้นที่บริเวณคลองบางลำพู และพื้นที่บริเวณคลองโอรัง		
	5. บริหารจัดการขยะเพื่อลดการทิ้งขยะลงคลอง ดังนี้		
	- จัดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่าง ๆ ริมคลอง		
	- จัดกิจกรรมนัดทิ้งและนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนละ 4 ครั้ง ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์		
	- จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ซักลากและรวบรวมขยะ พร้อมทั้งดูแลรักษาบริเวณริมคลองเป็นประจำทุกวัน		
	- จัดตั้งจุดทิ้ง จับ ปรับ? จำนวน 4 จุด (1 จุด/คลอง)		
	6. ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 20 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง/คลอง)		
	7. สร้างภาศึเครือข่าย 1 เครือข่าย คือ ภาศึเครือข่ายพัฒนาคลองในพื้นที่เขตพระนคร		
	8. จัดทำข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

