



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตะเอน

รหัสโครงการ... : 50130000-3575

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธรีศนา อำนวยสุข

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรีเป็นพื้นที่รับน้ำของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ในช่วงฤดูฝนทำให้ประสบกับสภาวะ น้ำท่วมขังในพื้นที่ จากการสำรวจพื้นที่ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพการระบายน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งมีบางจุดของคลองที่ตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหล สำนักงานเขตมีนบุรีจึงได้นำมาศึกษาวิเคราะห์และดำเนินการดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมผนวกกับการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยยึดหลักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยร่วมกับสำนักงานเขตมีนบุรีกำหนดแนวทาง การพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

จากการลงสำรวจพื้นที่คลองตะเอนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนคลองตะเอนและชุมชนบึงพระยา สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตะเอน โดยนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที่ริมคลองโดยยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดั้งเดิม และปรับปรุงสภาพริมคลอง ตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อให้คลองตะเอนซึ่งเป็นคลองสายหลักของเขตมีนบุรีสามารถระบายน้ำได้ดี ภูมิทัศน์ริมคลองร่มรื่น สวยงาม สะอาด ชุมชนที่อยู่อาศัยริมคลองเกิดความตระหนักในการรักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและเป็นการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันทางน้ำในพื้นที่เขตมีนบุรีอีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่เขตมีนบุรี
2. เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ริมคลองตะเอนให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาดสวยงามร่มรื่น และสร้าง Land Mark พร้อมจุด Check in บริเวณสะพานริมคลอง
3. เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองตะเอน ให้สามารถระบายน้ำได้ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. พัฒนาคลองตะเอน จากคลองแสนแสบถึงถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ความยาว 1,250 เมตร โดยแก้ไขปัญหาขยะ ผักตบชวา วัชพืชในคูคลอง และป้องกันการทิ้งขยะลงคลอง
2. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนที่อาศัยริมคลองตะเอน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อถือ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 :

1. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ
2. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการชุมชนบึงพระยา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
3. จัดทำโครงการรัฐ ราษฎร์ ร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตะเอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 :

1. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตมีนบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ตามคำสั่งที่ 401/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
2. สำรวจพื้นที่เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ริมคลองและตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองจากฝั่งคลองแสนแสบถึงถนนราษฎร์อุทิศ ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562
3. ประสานงานหน่วยงานเอกชนเพื่อร่วมดำเนินการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>4. ประชุมคณะกรรมการโครงการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562</p> <p>5. จัดทำหนังสือขอความร่วมมือสำนักระบายน้ำตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองตะเอน</p>		
รายงานครั้งที่3	<p>2. ทำพิธีเปิดโครงการ และดำเนินกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงสภาพพื้นที่ริมคลองโตนด วันที่ 27 พ.ย.2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/12/2562 :</p> <p>1. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 วันที่ 6 ธันวาคม 2562</p> <p>2. ดำเนินการเพื่อบำรุงภูมิทัศน์ จัดเก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองตะเอน</p> <p>ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2562</p> <p>ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2562</p>		
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/1/2563 : ดำเนินกิจกรรมดังนี้</p> <p>1. ปรับแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ริมตลิ่ง</p> <p>2. เตรียมพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกลงไม้ริมคลองตะเอน</p>		
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/2/2563 : 1. กิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บขยะทางน้ำ กำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล</p> <p>1.1 คลองแสนแสบ - ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ ความยาว 260 เมตร</p> <p>1.2 ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ - ถนนสุวินทวงศ์ 990 เมตร</p> <p>2. กิจกรรมการปลูกลงไม้ริมคลอง ต้นทองอุไร และต้นกระดุมทอง ฝั่งถนนราษฎร์อุทิศ 260 เมตร</p> <p>3. ตกแต่งจุดเข็ควินริมคลองตะเอนฝั่งถนนราษฎร์อุทิศ</p> <p>4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตะเอนถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้และท่าสี่สะพานข้ามคลอง</p>		
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/3/2563 :</p> <p>1. กิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บขยะทางน้ำ กำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล</p> <p>1.1 คลองแสนแสบ - ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ ความยาว 260 เมตร</p> <p>1.2 ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ - ถนนสุวินทวงศ์ 990 เมตร</p> <p>2. กิจกรรมการปลูกลงไม้ริมคลอง ต้นทองอุไร และต้นกระดุมทอง ฝั่งถนนราษฎร์อุทิศ 260 เมตร</p> <p>3. ตกแต่งจุดเข็ควินริมคลองตะเอนฝั่งถนนราษฎร์อุทิศ</p> <p>4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตะเอนถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้และท่าสี่สะพานข้ามคลอง</p>		
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/04/2563 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้</p> <p>1. ทำความสะอาดคูคลอง กำจัดวัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล</p> <p>2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้ริมคลองตะเอน</p> <p>3. ปลูกลงทองอุไรและต้นกระดุมทองบริเวณริมคลอง</p> <p>4. ปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งจุดบริเวณ Check - in</p>		
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2563 :</p> <p>ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองตะเอน</p> <p>ปลูกลงไม้ริมคลอง</p> <p>กำหนดเก็บตัวอย่างน้ำในคลองตะเอนส่งตรวจคุณภาพน้ำ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563</p>		
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/06/2563 :</p> <p>1. ทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บขยะ ไปไม้ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหลจากคลองแสนแสบ-ราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ และราษฎร์อุทิศฝั่งใต้-สุวินทวงศ์</p> <p>2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้ริมคลองตะเอน</p> <p>3. คณะทำงานประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรได้แก่ การเลี้ยงปลา การปลูกผักบุ้ง พืชผักสวนครัว</p> <p>กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพจักสานผักตบชวา การเพาะปลูกลงไม้</p> <p>กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ชุมชนริมคลองโดยให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาด ซึ่งกำหนดดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2563</p>		
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/07/2563 :

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการทำน้ำหมักชีวภาพ เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 27/08/2563 :

- 14 สิงหาคม 2563 เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจคุณภาพน้ำ
- 27 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: -1. กิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บขยะทางน้ำ กำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล

- 1.1 คลองแสนแสบ - ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ ความยาว 260 เมตร
- 1.2 ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ - ถนนสุวินทวงศ์ 990 เมตร
2. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ริมคลอง ต้นทองอุไร และต้นกระดุมทอง ฝั่งถนนราษฎร์อุทิศ 260 เมตร สำหรับโครงการรักษารอบ(โครงการมินิบูรีร่วมใจรักดี รักษาสิ่งแวดล้อม) ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. จัดทำสวนหย่อมบริเวณจุดเข็ควิถีคลองตะโหนดฝั่งถนนราษฎร์อุทิศพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตะโหนดถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้และทาสีสะพานข้ามคลอง
5. จัดระเบียบยกปลายอ กระชังเลี้ยงปลา
6. เก็บตัวอย่างน้ำในคลองส่งตรวจ
7. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมทางFacebook และกลุ่มไลน์เครือข่ายคลองตะโหนด
8. เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
9. กิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บขยะทางน้ำ กำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล ครั้งที่ 2
 - 9.1 คลองแสนแสบ - ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ ความยาว 260 เมตร
 - 9.2 ถนนราษฎร์อุทิศฝั่งใต้ - ถนนสุวินทวงศ์ 990 เมตร
10. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
11. กิจกรรมพิธีมอบโครงการให้ชุมชนคลองตะโหนดเพื่อสืบทอดการดำเนินการ วันที่ 3 กันยายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

