



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางกอกใหญ่ และคลองมอญ

รหัสโครงการ... : 50180000-3431

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณศิวะนน แก้วเคน 5713

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยเขตบางกอกใหญ่เป็นชุมชนเมือง ปัจจุบันมีการตั้งบ้านเรือนหนาแน่นมีการปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือน และทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง ส่งผลให้สภาพคลองมีขยะมูลฝอย ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีแนวคิดที่จะปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองบางกอกใหญ่ (บางหลวง) และคลองมอญ ที่มีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหาน้ำเน่าเสีย เนื่องจากเป็นคลองที่มีการปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชน มีขยะ คราบไขมันจำนวนมาก เพื่อให้เป็นคลองที่น้ำอยู่ สะอาด สวยงาม และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขต โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกันแก้ปัญหาทุกขั้นตอนอย่างบูรณาการ พร้อมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพให้เป็นที่ LANDMARK และมีจุดเช็คอิน สำหรับประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว ดังนั้นสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้กำหนดให้คลองบางกอกใหญ่ (บางหลวง) และคลองมอญ ในการดำเนินการได้นำหลักกระบวนการการมีส่วนร่วมมาใช้ โดยให้ภาคชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา โดยมีการจัดประชุม และออกสำรวจพื้นที่ ในการรวบรวมสภาพปัญหาที่พบ ตามที่กล่าวข้างต้นประชาชนมีความต้องการ และพร้อมให้ความร่วมมือปรับปรุงภูมิทัศน์คลองให้สวยงาม สร้าง LANDMARK แห่งใหม่ และต้องการความปลอดภัยจากการสัญจรไปมา และได้สรุปโครงการนำไปสู่การจัดทำกิจกรรมในการดูแลรักษาคลอง และประเมินผลร่วมกัน เพื่อให้คลองบางกอกใหญ่ (บางหลวง) และคลองมอญ เป็นคลองที่สะอาด สวยงาม และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะ น้ำเน่าเสีย บริเวณคลองบางกอกใหญ่ (บางหลวง) และคลองมอญ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
- 2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองบางกอกใหญ่ และคลองมอญ เพื่อให้เป็นที่ LANDMARK แห่งใหม่และมีจุดเช็คอิน อย่างน้อยคลองละ 1 จุด เพื่อพัฒนาต่อยอดของนักท่องเที่ยว, ผู้สัญจรไปมา และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองบางกอกใหญ่(บางหลวง) และคลองมอญ
- 2.3 กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองบางกอกใหญ่ (บางหลวง) และคลองมอญ มีส่วนร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของคลองบางกอกใหญ่ (บางหลวง) และคลองมอญให้มีความสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางกอกใหญ่ (บางหลวง) ตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดโมลีโลกยาราม จนถึงสุดเขตคลองบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองมอญ ระยะทาง 3,940 เมตร
- 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองมอญ ตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรมอุทกหารหรือ จนถึงสุดเขตคลองบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองบางกอกใหญ่ ระยะทาง 4,035 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้  
 ต.ศ. 2563 ดำเนินการประชุมร่วมกับสำนักที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลในการจัดทำโครงการ  
 พ.ย. 2563 ดำเนินการสำรวจพื้นที่คลองร่วมกับสำนักที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแบบสรุปผลการสำรวจคลอง, แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางกอกใหญ่ (บางหลวง) และคลองมอญ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 26/01/2564 : ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานการระบายน้ำ มีผลการดำเนินการดังนี้  
 1. ดำเนินการจัดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้สะพานข้ามคลองมอญ  
 2. กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ รมรงค์ห้ามทิ้งขยะลงคลอง แนะนำการทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 3 ชุมชน  
 - ชุมชนตรอกตาแทน  
 - ชุมชนลานมะขามบ้านหม้อ  
 - ชุมชนปรกอรุณ  
 3. จัดทำเสาหลักกิโลเมตรที่สำหรับติดตั้งบริเวณจุดเช็คอินริมคลอง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ไม่ทิ้งขยะลงคลอง การดูแลแม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาด การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ รั้วสิ่งแฉะล่อม ประจำเดือน ม.ค.64 จำนวน 1 ชุมชน (ชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี)			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 30/03/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ไม่ทิ้งขยะลงคลอง การดูแลแม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาด การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ รั้วสิ่งแฉะล่อม ประจำเดือน ก.พ.64 จำนวน 1 ชุมชน (ชุมชนวัดนาคกลาง และโรงเรียนวัดนาคกลาง) - ติดประกาศประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ในการจัดการขยะในชุมชน จำนวน 2 ชุมชน (ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม และชุมชนวัดนาคกลาง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2564 : ดำเนินการนำสาหร่ายสีเขียวไปตั้งวางบริเวณจุดเข็ควิน ภายในพื้นที่เขต จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ คลองบางกอกใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ทำน้ำสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และทำน้ำวัดประดู่ฉิมพลี คลองมอญ จำนวน 2 แห่ง บ้านเรือนไทย, ทำนกวัดนาคกลาง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/05/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร้านอาหาร แขวงวัดอรุณ ให้เห็นถึงความสำคัญของการติดตั้งบ่อดักไขมัน และดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณริมคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และตรวจสอบบ่อดักไขมันสถานประกอบการร้านอาหาร แขวงวัดท่าพระ พื้นที่เขตบางกอกใหญ่ และดำเนินการบริหารจัดการขยะบ้านเรือนตลอดแนวคลองมอญ คลองบางกอกใหญ่ เพื่อลดการทิ้งขยะลงในคลอง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/07/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และตรวจสอบบ่อดักไขมันสถานประกอบการร้านอาหาร แขวงวัดท่าพระ พื้นที่เขตบางกอกใหญ่ และดำเนินการบริหารจัดการขยะบ้านเรือนตลอดแนวคลองมอญ คลองบางกอกใหญ่ เพื่อลดการทิ้งขยะลงในคลอง และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการทำสีราวเหล็กกันตก บริเวณคลองมอญ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และตรวจสอบบ่อดักไขมันสถานประกอบการร้านอาหาร แขวงวัดท่าพระ พื้นที่เขตบางกอกใหญ่ และดำเนินการบริหารจัดการขยะบ้านเรือนตลอดแนวคลองมอญ คลองบางกอกใหญ่ เพื่อลดการทิ้งขยะลงในคลอง และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการทำสีรั้วสังกะสีเก่าบริเวณชุมชนริมคลองมอญ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 14/09/2564 : 1. สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจพื้นที่คลองบางกอกใหญ่และคลองมอญ เพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางกอกใหญ่และคลองมอญ 2. ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ริมคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญ เพื่อปรับปรุงเป็นจุดเข็ควิน อย่างน้อยคลองละ 1 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 2.1 คลองบางกอกใหญ่ ดำเนินการกำหนดจุดเข็ควิน จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณทำน้ำสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และทำน้ำวัดประดู่ฉิมพลี 2.2 คลองมอญ ดำเนินการกำหนดจุดเข็ควิน จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณทำน้ำวัดนาคกลาง และบ้านเรือนไทย 3. ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยตลอดแนวคลองบางกอกใหญ่ และคลองมอญเป็นประจำทุกเดือน 4. ดำเนินการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขตติดตั้งถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลอง จำนวน 152 ร้าน มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน และอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ 5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยและนำหมักจากเศษอาหาร เศษผักและเศษผลไม้ในการนำขยะมาใช้ประโยชน์กับชุมชนภายในพื้นที่เขต 6. ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่บริเวณใต้สะพาน และพัฒนาพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้มีคนเร่ร่อนมาพักอาศัยบริเวณใต้สะพานข้ามคลองต่าง ๆ 7. ดำเนินการซ่อมแซมโป๊ะเรือบริเวณท่าเรือวัดประดู่ฉิมพลีให้มีความปลอดภัยกับประชาชนผู้สัญจรทางเรือ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 14/09/2564 : 1. สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจพื้นที่คลองบางกอกใหญ่และคลองมอญ เพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางกอกใหญ่และคลองมอญ 2. ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ริมคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญ เพื่อปรับปรุงเป็นจุดเข็ควิน อย่างน้อยคลองละ 1 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 2.1 คลองบางกอกใหญ่ ดำเนินการกำหนดจุดเข็ควิน จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณทำน้ำสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และทำน้ำวัดประดู่ฉิมพลี 2.2 คลองมอญ ดำเนินการกำหนดจุดเข็ควิน จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณทำน้ำวัดนาคกลาง และบ้านเรือนไทย 3. ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยตลอดแนวคลองบางกอกใหญ่ และคลองมอญเป็นประจำทุกเดือน 4. ดำเนินการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขตติดตั้งถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลอง จำนวน 152 ร้าน มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน และอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ 5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยและนำหมักจากเศษอาหาร เศษผักและเศษผลไม้ในการนำขยะมาใช้ประโยชน์กับชุมชนภายในพื้นที่เขต 6. ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่บริเวณใต้สะพาน และพัฒนาพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้มีคนเร่ร่อนมาพักอาศัยบริเวณใต้สะพานข้ามคลองต่าง ๆ 7. ดำเนินการซ่อมแซมโป๊ะเรือบริเวณท่าเรือวัดประดู่ฉิมพลีให้มีความปลอดภัยกับประชาชนผู้สัญจรทางเรือ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

