



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองเปรมประชากร และคลองบางซื่อ ในพื้นที่เขตบางซื่อ

รหัสโครงการ... : 50310000-2966	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-04-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองในอดีตนั้นมีบทบาทสำคัญมาก ตลอดคลองทั้งสองฝั่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของประชาชน ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหาร แหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางน้ำ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไทย มีการใช้น้ำจากระบบประปา ปลูกสร้างบ้านเรือนรुकล้ำคู คลอง รวมถึงการถมพื้นที่ริมน้ำ ทำให้แหล่งน้ำต่างๆ กลายเป็นเพียงที่รองรับและระบายน้ำฝน ไม่ได้รับการดูแลประสกับปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ ปัญหายะ น้ำตื้นเขิน เนื่องจากคลองเป็นที่รองรับน้ำเสีย ของเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เช่น บ้านเรือน ชุมชน โรงเรียน ตลาด และสถานประกอบการ ที่ทิ้งลงมาโดยไม่ได้รับการบำบัด ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพ ริมฝั่งคลอง ส่งผลกระทบต่อสิ่งทีแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนเดิมทีเหมาะสมจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ หรือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน

กรอบและทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2566

สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การระบายน้ำ การฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคูคลอง การอนุรักษ์คูคลอง และการปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลอง

ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ ในการพัฒนาคลองเปรมประชากร ที่มีระยะความยาวคลองประมาณ 2,650 เมตร และคลองบางซื่อ ทีมีความยาวประมาณ 2,000 เมตร สำนักงานเขตบางซื่อ

ได้มีการประชุมร่วมกับภาคประชาสังคมในพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะร่วมปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ เพื่อจัดการปัญหายะในลำคลอง

ปัญหาน้ำเน่าเสียและเพิ่มความสวยงามของทัศนียภาพริมคลองซึ่งสำนักงานเขตบางซื่อก็มีความประสงค์ที่จะให้ประชาชนตระหนักหรือเห็นความสำคัญของการพัฒนาและเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความรู้ ความต้องการที่มาจากประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การพัฒนาที่มาจากกรณีมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

จากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สำนักงานเขตบางซื่อจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาคลองเปรมประชากร และคลองบางซื่อ โดยส่งเสริมให้หน่วยงานและชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ

ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรักษาแม่น้ำลำคลองให้กับประชาชนทุกช่วงท่วยโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงผู้สูงอายุ โดยการทากิจกรรมจะเป็นการบูรณาการร่วมกัน ในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร และคลองบางซื่อ ให้สะอาด ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และมีการสร้างจุด Check in รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน ซึ่งจะเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของพื้นที่เขตบางซื่อต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อ ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาดและปลอดภัย
- 2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และสถานที่ในความรับผิดชอบบริเวณสถานที่พักผ่อนริมคลอง จุดชมวิวกวทัศน์/จุดเช็คอิน (Check in) บริเวณสะพานข้ามคลอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ป้ายอำนวยความสะดวก (ชื่อแหล่งน้ำ, ประวัติศาสตร์พื้นที่ ฯลฯ) ป้ายประดับต่าง ๆ ไม้ดอกไม้ประดับ ไฟฟ้าส่องสว่าง ราวกันตกริมคลอง สะพานข้ามคลอง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 ภูมิทัศน์บริเวณคลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อ มีความสวยงามร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยมีไฟฟ้าส่องสว่าง และมีจุด Check-in ของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเขตบางซื่อ
- 2.4 มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบในพื้นที่ตามแนวคลองเพื่อไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงคลอง เช่น การกำหนดจุดทิ้งขยะ นวัตกรรม - นวัตกรรมขยะขึ้นใหญ่ การเก็บขนขยะ และการตั้งจุด ?ทิ้ง จับ ปรับ? เป็นต้น
- 2.5 องค์กรประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและสถานประกอบการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวคลอง อย่างน้อยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
 - 1) การคัดแยกขยะมูลฝอยตามแนวทาง ?ไม่เทรวม?
 - 2) การนำขยะเศษอาหารทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์
 - 3) การนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Reuse and Recycle)
 - 4) การจัดการน้ำเสียชุมชน
 - 5) การกำจัดไขมันก่อนทิ้งลงท่อระบายน้ำ
 - 6) การสร้างความเข้าใจในการเตรียมการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียและค่าธรรมเนียม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

การเก็บข้อมูล

2.6 จัดทำตะแกรงดักขยะบริเวณคลองสาขา ที่เชื่อมโยงกับคลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อ เพื่อลดปริมาณขยะในคลอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 พื้นที่ตลอดแนวคลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อได้รับการปรับปรุงทัศน $\square\square\square\square$

3.2 ภูมิทัศน์บริเวณคลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อ มีความสวยงามร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยมีไฟฟ้าส่องสว่าง และมีจุด Check-in ของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเขตบางซื่อ

3.3 บริหารจัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบในพื้นที่ตลอดแนวคลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อ เพื่อไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงคลอง

3.4 ประชาชนและสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย การเพิ่มมูลค่าและการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำเสียและการเตรียมการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

3.5 จัดทำตะแกรงดักขยะบริเวณคลองสาขาที่เชื่อมโยงกับคลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อ

3.6 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบคลองมีความภูมิใจเพราะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม ในการเป็นจิตอาสาดูแลรักษาคลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อ อย่างยั่งยืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/06/2566 :

1. สำนักงานเขตบางซื่อ ได้เข้าร่วมประชุมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

2. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองเปรมประชากร และคลองบางซื่อ ในพื้นที่เขตบางซื่อ ส่งสำนักการระบายน้ำ

3. ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อปรึกษาหารือการปรับปรุงพัฒนาคลองและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์

4. อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองเปรมประชากร และคลองบางซื่อ ในพื้นที่เขตบางซื่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/07/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. สำนักงานเขตบางซื่อ ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

2. จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองเปรมประชากร และคลองบางซื่อในพื้นที่เขตบางซื่อ

3. ติดตั้งปลูกบวบกับคลองแยกคลองเปรมประชากร และคลองบางซื่อในพื้นที่เขตบางซื่อ

4. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคู คลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองเปรมประชากร และคลองบางซื่อในพื้นที่เขตบางซื่อ

2. ติดตั้งปลูกบวบกับคลองแยกคลองเปรมประชากร และคลองบางซื่อในพื้นที่เขตบางซื่อ

3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคู คลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 19/09/2566 :

- ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองและรวมเหล็กกันตกที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- จัดกิจกรรมพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อ พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีรัฐ

ภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนาภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อให้มีภูมิทัศน์สวยงาม

- ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลองตลอดแนว เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มา และช่วยป้องกันการเกิดอาชญากรรม

พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลตรวจตราและจัดระเบียบความเรียบร้อยบริเวณริมคลอง

- ดำเนินการรื้อย้ายสิ่งกีดขวางทางเดินริมคลองเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและสวยงาม

- ดำเนินการติดตั้งปลูกบวบ/ตะแกรงดักขยะบริเวณคลอง

- ดำเนินการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตามแนวคลอง เช่น การกำหนดจุดทิ้งขยะ นัดทิ้ง-นัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ การเก็บขนขยะ เป็นต้น

-

รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและสถานประกอบการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวคลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองเปรมประชากร และคลองบางซื่อในพื้นที่เขตบางซื่อ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. ติดตั้งแพลงก์ท็อกซ์โคลงแยกโคลงเปรมประชากร และโคลงบางชื่อในพื้นที่เขตบางชื่อ

3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคู คลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

