







หน่วยงานที่รับชอบ.





รายงานครั้งที่ 4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 19/08/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ตามศักยภาพของสำนักงานเขต ปิงปประมาณ 2566 รวม 5 แห่ง

(สำเนาหนังสือสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7406/ 216 ลว. 29 มีนาคม 2566) ได้แก่

- 1.1 สวนถนนบริเวณเกาะกลางถนนอรุณอมรินทร์ (ใต้ถนนคูขนานลอยฟ้าก่อนขึ้นสะพานพระราม 8)
- 1.2 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้บริเวณท้ายซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 75 (สกลชัย 5) (ดำเนินการแล้ว)
- 1.3 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้บริเวณก่อนถึงสถานีรถไฟบางบำหรุ(ดำเนินการแล้ว)
- 1.4 สวนหย่อมบ่อบัว(ทางกลับรถต่างระดับถนนสีรินทร-บรมราชชนนี) (ดำเนินการแล้ว)
- 1.5 สวนหย่อมไอทีโอเจริญฯ 70-ริเวอร์วิว ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ (อยู่ระหว่างประสานเชิญร่วมเป็นเครือข่าย) จึงขอเปลี่ยนเป้าหมายเป็น
- 1.6 สวนหย่อมสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท สินทิพย์เอนเนอร์จี จำกัด ถนนสีรินทร □700□ตร.ม. ดำเนินการแล้ว
- 1.7สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้บริเวณท้ายซอยสกลชัย 5 (ด้านเก็บเงินทางด่วนประจิมรัชยา)□ 900 ตร.ม.□ ดำเนินการแล้ว

1.8 สวนถนนบริเวณที่ว่างวัดเพลง แขวงบางพลัด 1,900 ตร.ม. ดำเนินการแล้ว 50 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 26/09/2566 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท ตามศักยภาพของสำนักงานเขต ปิงปประมาณ 2566 รวม 5 แห่ง

(สำเนาหนังสือสำนักงานเขตบางพลัด ที่ กท 7406/ 216 ลว. 29 มีนาคม 2566) ได้แก่

- 1.1 สวนถนนบริเวณเกาะกลางถนนอรุณอมรินทร์ (ใต้ถนนคูขนานลอยฟ้าก่อนขึ้นสะพานพระราม 8)
- 1.2 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้บริเวณท้ายซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 75 (สกลชัย 5) (ดำเนินการแล้ว)
- 1.3 สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้บริเวณก่อนถึงสถานีรถไฟบางบำหรุ(ดำเนินการแล้ว)
- 1.4 สวนหย่อมบ่อบัว(ทางกลับรถต่างระดับถนนสีรินทร-บรมราชชนนี) (ดำเนินการแล้ว)
- 1.5 สวนหย่อมไอทีโอเจริญฯ 70-ริเวอร์วิว ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ (อยู่ระหว่างประสานเชิญร่วมเป็นเครือข่าย) จึงขอเปลี่ยนเป้าหมายเป็น
- 1.6 สวนหย่อมสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท สินทิพย์เอนเนอร์จี จำกัด ถนนสีรินทร □700□ตร.ม. ดำเนินการแล้ว
- 1.7สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้บริเวณท้ายซอยสกลชัย 5 (ด้านเก็บเงินทางด่วนประจิมรัชยา)□ 900 ตร.ม.□ ดำเนินการแล้ว

1.8 สวนถนนบริเวณที่ว่างวัดเพลง แขวงบางพลัด 1,900 ตร.ม. ดำเนินการแล้ว 50 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 29/09/2566 : สามารถดำเนินการได้ทั้งในส่วนที่สำนักงานเขตดำเนินการเอง และหน่วยงานอื่นหรือเอกชนดำเนินการ จำนวน 8 แห่ง รวมพื้นที่ 12,500 ตารางเมตร (7 ไร่ 3 งาน 25 ตร.ว) ดังนี้

- 1. สวนถนนบริเวณเกาะกลาง ถนนอรุณอมรินทร์ (ใต้ถนนคูขนานลอยฟ้าก่อนขึ้นสะพานพระราม 8) พื้นที่ 1,100 ตร.ม.
- 2.สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้ บริเวณท้ายซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 75 (สกลชัย 5) พื้นที่ 600 ตร.ม.
- 3. สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้ บริเวณก่อนถึงสถานีรถไฟบางบำหรุ พื้นที่ 400 ตร.ม.
- 4. สวนหย่อมบ่อบัว(ทางกลับรถต่างระดับถนนสีรินทร-บรมราชชนนี)พื้นที่ 2,400 ตร.ม.
- 5. สวนหย่อมไอทีโอ จริญญา 70-ริเวอร์วิว ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ พื้นที่ 4,5
- 6. สวนหย่อมสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท สินทิพย์เอน-เนอร์จี จำกัด ถนนสีรินทร พื้นที่700 ตร.ม.
- 7. สวนถนนบริเวณริมถนนเลียบบทางรถไฟสายใต้บริเวณท้ายซอยสกลชัย 5 (ด้านเก็บเงินทางด่วนประจิมรัชยา) พื้นที่ 900 ตร.ม.
- 8. สวนถนนบริเวณที่ว่างวัดเพลง แขวงบางพลัด พื้นที่ 1,900 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

