



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนากนในพื้นที่เขตสวนหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รหัสโครงการ... : 50380000-3325

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคมชาญ แสงสุวรรณ โทร.023218697

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตี แจ่มสามสี โทร.0877974172

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจรับผิดชอบหลักในการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ตลอดจนบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนากน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อมุ่งหวังแสดงความจงรักภักดี บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม

และส่งเสริมให้มีการดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณถนน ทางเท้า ที่ประชาชนใช้สัญจรให้มีความสะอาด ร่มรื่น และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม

สำนักงานเขตสวนหลวงในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว

จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนากนในพื้นที่เขตสวนหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และกรุงเทพมหานครต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวก สบายและปลอดภัย

3. เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพ และจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในเส้นทางถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ได้แก่ ถนนพระราม ถนนพัฒนาการ

ภายใต้กรอบนโยบาย 16 มาตรการ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคุณภาพและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาด

สวยงาม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกปลอดภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพ

และจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในเส้นทางถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามเก่า และถนนพัฒนาการ

เป็นถนนในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใช้เส้นทางด้วยความสะดวก สบายและปลอดภัย และเป็นเมืองที่มีความสะอาด

สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา และจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในเส้นทางถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย

คือ ถนนพระรามเก่า และถนนพัฒนาการ ไม่ให้มีการจอดหรือขับซิ่งรถบนทางเท้า ไม่มีหาบเร่-แผงลอย ไม่มีป้ายโฆษณา สิ่งปฏิกูล

ไม่ตั้งวางกระถางต้นไม้ ฯลฯ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถใช้เส้นทางด้วยความสะดวก สบายและปลอดภัย

และพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 5/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนสายหลัก โดยเฉพาะถนนถนนพระรามเก่า

และถนนพัฒนาการ ให้สวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวก

สบายและปลอดภัย ทำให้เขตสวนหลวงมีความสะอาด สวยงาม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนสายหลักในพื้นที่เขตฯ

โดยเฉพาะถนนจำนวน 2 สาย ที่ทำการปรับปรุงพัฒนาเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ

ถนนพระรามเก่า และถนนพัฒนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวก สบาย และปลอดภัย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่ 6 :: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทคนิค ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพ และจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในเส้นทางถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ เป็นถนนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อให้พื้นที่มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก และปลอดภัย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทคนิคร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกดำเนินการตรวจตรา ทำความสะอาดทางเท้า บริเวณถนนจำนวน 2 สาย คือ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และให้พื้นที่มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทคนิคออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตบริเวณถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ซึ่งกำหนดให้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ ถนนพระรามเก้าและถนนพัฒนาการ ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้อย่างสะดวก และปลอดภัย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทคนิคออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนในพื้นที่ โดยเฉพาะถนน 2 สายหลักที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ คือ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ ที่เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวก สบาย และปลอดภัย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 08/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจพื้นที่ตามถนนต่าง ๆ โดยเฉพาะถนนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 04/08/2563 : จัดสายตรวจเทคนิคออกตรวจตราตามถนนต่างๆในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวก สบายและปลอดภัย โดยเฉพาะถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ ให้เป็นพื้นที่ที่มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 03/09/2563 : จัดสายตรวจเทคนิคออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ตามถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ได้แก่ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวก สบายและปลอดภัย ทำให้บ้านเมืองมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 13 :: 30/09/2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการจัดระเบียบถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ให้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติฯ คือ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ ให้มีความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรได้อย่างสะดวก สบายและปลอดภัย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

