



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองในพื้นที่เขตวัฒนา

รหัสโครงการ... : 50390000-3467

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจุฑาวิทย์ วีระวงศ์ โทร.7027

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้การยอมรับและนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง คือ แนวทางการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น ?ปราชญ์แห่งน้ำ? แนวทางการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มิใช่เพียงเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำพอกินพอใช้ คลี่คลายอุทกภัย หรือบรรเทาปัญหาภัยแล้งเท่านั้น หากแต่พระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดความสมดุลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยการแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ นับตั้งแต่การดื่มน้ำจากฟาร์มใช้ประโยชน์ การสงวนรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร การอนุรักษ์ดินอนุรักษ์น้ำ ไปจนถึงการบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

- รัฐบาลจึงได้อนุมัติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย ปี พ.ศ.2558-2569 ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของสำนักงานเขตวัฒนา คือ ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ โดยการสร้างการบริหารจัดการน้ำที่มีเอกภาพ การขับเคลื่อนนโยบาย การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนและภาคเอกชน ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- สำนักงานเขตวัฒนาได้วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
 - (1) มีฝักตบขวางขึ้นกีดขวางทางน้ำไหลใน คู คลอง ลำราง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องดำเนินการจัดเก็บบ่อยครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในด้านอื่นๆ รวมถึงวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมริมตลิ่งกีดขวางทางน้ำการสัญจรของประชาชน
 - (2) การทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจากบ้านเรือน
 - (3) มีการปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จากอาคารสาธารณะ อาคารพักอาศัยรวม สถานประกอบการ และร้านอาหาร โดยไม่มีการติดตั้งระบบบำบัดหรือถังดักไขมัน
 - (4) ไม่มีการพัฒนาพื้นที่ว่างริมคลอง ที่เป็นสาธารณะ และเอกชน ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจหรือพื้นที่สีเขียวมีวัชพืชขึ้นปกคลุม รวมทั้งมีแสงสว่างไม่เพียงพอในเวลากลางคืนในการสัญจรไป ? มา บริเวณริมคลอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนา และดูแลรักษาสภาพ คู คลอง ให้อยู่ในสภาพสามารถระบายน้ำได้ดี
- 2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคู คลอง ในพื้นที่เขตวัฒนา เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และมีพื้นที่ให้ประชาชนใช้พักผ่อนหย่อนใจ
- 2.3 เพื่อป้องกันการบุกรุกหรือมีสิ่งรุกล้ำที่สาธารณะตลอดแนวคู คลอง ในพื้นที่เขตวัฒนา
- 2.4 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้สัญจร
- 2.5 เพื่อปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกร่วมกัน ร่วมมือร่วมใจในการไม่ทิ้งขยะลง คู คลอง รวมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการติดตั้งระบบบำบัดหรือถังดักไขมัน ก่อนปล่อยน้ำทิ้งออกจากอาคารสาธารณะ อาคารพักอาศัยรวม สถานประกอบการ และร้านอาหาร เพื่อนำใน คู คลอง มีคุณภาพดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 จัดเก็บขยะ วัชพืช และดูแลรักษาสภาพคลองแสนแสบ คลองตัน และคลองพระโขนง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ? กันยายน 2564
- 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ คลองตัน คลองพระโขนง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์ และจุด Check in อย่างน้อย 1 จุด ต่อคลอง โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
- 3.3 จัดเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้มีการบุกรุกหรือมีสิ่งรุกล้ำที่สาธารณะตลอดแนวคลองแสนแสบ คลองตัน คลองพระโขนง ทุกเดือน
- 3.4 สำรวจพื้นที่สาธารณะที่ว่าง และริมคลอง เพื่อติดตั้งหรือซ่อมแซมโคมไฟฟ้แสงสว่างสาธารณะเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรในบริเวณ คลองแสนแสบ คลองตัน คลองพระโขนง โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรม
- 3.5 การประชาสัมพันธ์ รมณรรค์ ให้ประชาชน เข้าใจ ร่วมมือ ในการคัดแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะลงในคลอง และมีการติดตั้งระบบบำบัดหรือถังดักไขมัน ก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ





ตัวชี้วัด...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่1 จำนวนคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินการเพื่อดำเนินการตามแผนงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/08/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	<p>:: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองจำนวน 3 คลอง 1.คลองแสนแสบ 2.คลองตัน 3.คลองพระโขนง</p> <p>1.ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Ccheck in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับตกแต่งต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างน้อยเขตละ 1 จุด ต่อคลอง</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -คลองแสนแสบ สร้างจุดชมวิวิทิวทัศน์/จุดเช็คอิน Ccheck in จำนวน 1 จุด และปรับปรุงสวนหย่อม จุดกัลปพฤกษ์ใต้สะพานทองหล่อ สถานที่พักผ่อน จำนวน 1 จุด ติดตั้งป้ายประดับตกแต่ง จำนวน 1 จุด -คลองตัน (ไม่มีพื้นที่ริมคลองที่จะจัดทำเป็นสถานที่พักผ่อน จุด Ccheck in) <p>จึงจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนที่เป็นเจ้าของสะพานข้ามไปหมู่บ้านผกาภาคมีส่วนร่วมในการทำความสะอาด และทาสีสะพานให้สวยงาม สะอาดเรียบร้อย</p> <ul style="list-style-type: none"> -คลองพระโขนง (ไม่มีพื้นที่ริมคลองที่จะจัดทำเป็นสถานที่พักผ่อน จุด Ccheck in) <p>จึงจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานระบายน้ำดำเนินการปรับปรุงทาสีราวสะพานทางเดินคนข้ามตรงใกล้สะพานพระโขนงให้สวยงาม</p> <p>2.บริหารจัดการขยะริมคลอง รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทั้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียงฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ</p> <p>การจัดทำถังหรือบ่อตกไขมันสำหรับบ้านเรือน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทั้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทั้งขยะและของเสียลงคลอง 2.การประชาสัมพันธ์ผ่าน Face book ของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 3. การแจกแผ่นประชาสัมพันธ์ไม่ใช้ประชาชนทิ้งขยะและของเสียลงคลอง รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ จำนวน 2 ครั้ง/ปี ณ ชุมชนวอลจิต และโรงเรียนวัดธาตุทอง <p>3.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทำน้ำของตนเอง สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน กำแพงบ้านริมคลองฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1.เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ภาคเอกชน <p>และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง 2.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ภาคเอกชน</p> <p>และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความสะอาดกำแพงบ้านริมคลองและเทน้ำขยะหอมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง</p> <p>4.สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น</p>		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

-ดำเนินการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองที่ได้จากการสำรวจ คิดเป็นร้อยละ 100 -คลองต้นดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมปูนแตกร้าว และทาสีราวสะพานหมู่บ้านผกามาดีให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน -คลองพระโขนง ดำเนินการสำรวจและทาสีโครงเหล็ก และพื้นสะพานทางเดินคนข้ามตรงใกล้สะพานพระโขนงให้พร้อมใช้งาน

5.สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

6

จัดเก็บขยะ วัชพืช ดูแลรักษาสภาพคลอง ได้แก่ คลองแสนแสบ ระยะทาง 5,300 เมตร คลองต้น ระยะทาง 3,700 เมตร และคลองพระโขนง ระยะทาง 650 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14

:: 20/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองจำนวน 3 คลอง 1.คลองแสนแสบ 2.คลองต้น 3.คลองพระโขนง

1.ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Ccheck in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับตกแต่งต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างน้อยเขตละ 1 จุด ต่อคลอง

ผลการดำเนินงาน

-คลองแสนแสบ สร้างจุดชมวิวทิวทัศน์/จุดเช็คอิน Ccheck in จำนวน 1 จุด และปรับปรุงสวนหย่อม จุดกลับรถใต้สะพานทองหล่อ สถานที่พักผ่อน จำนวน 1 จุด ติดตั้งป้ายประดับตกแต่ง จำนวน 1 จุด

-คลองต้น (ไม่มีพื้นที่ริมคลองที่จะจัดทำเป็นสถานที่พักผ่อน จุด Ccheck in)

จึงจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนที่เป็นเจ้าของสะพานข้ามไปหมู่บ้านผกามาดีมีส่วนร่วมในการทำความสะอาด และทาสีสะพานให้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย

-คลองพระโขนง (ไม่มีพื้นที่ริมคลองที่จะจัดทำเป็นสถานที่พักผ่อน จุด Ccheck in)

จึงจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานการระบายน้ำดำเนินการปรับปรุงทาสีราวสะพานทางเดินคนข้ามตรงใกล้สะพานพระโขนงให้สวยงาม

2.บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทั้งขยะและของเสียดลลงผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียงฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน

-ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทั้งขยะและของเสียดลลงผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทั้งขยะและของเสียดลลง 2.การประชาสัมพันธ์ผ่าน Face book ของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 3. การแจกแผ่นประชาสัมพันธ์ไม่ใช้ประชาชนทั้งขยะและของเสียดลลง รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ จำนวน 2 ครั้ง/ปี ณ ชุมชนวอลจิต และโรงเรียนวัดธาตุทอง

3.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทำน้ำของตนเอง สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน กำแพงบ้านริมคลองฯลฯ

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1.เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ภาคเอกชน

และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง 2.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ภาคเอกชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำสะอาดกำแพงบ้านริมคลองและหน้าขยะหอมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง

4.สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

-ดำเนินการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองที่ได้จากการสำรวจ คิดเป็นร้อยละ 100 -คลองต้นดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมปูนแตกร้าว และทาสีราวสะพานหมู่บ้านผกามาดีให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน -คลองพระโขนง ดำเนินการสำรวจและทาสีโครงเหล็ก และพื้นสะพานทางเดินคนข้ามตรงใกล้สะพานพระโขนงให้พร้อมใช้งาน

5.สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

6

จัดเก็บขยะ วัชพืช ดูแลรักษาสภาพคลอง ได้แก่ คลองแสนแสบ ระยะทาง 5,300 เมตร คลองต้น ระยะทาง 3,700 เมตร และคลองพระโขนง ระยะทาง 650 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

