



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่เขตบางแค

รหัสโครงการ... : 50400000-3764

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเชษฐ์ ไทยกุล โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ถนนทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางเชือกหนัง
2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางแวก
3. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองภาษีเจริญ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาแนวคลองในพื้นที่เขตบางแค

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ (จัดทำแผนงานไปที่สำนักการระบายน้ำ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ระหว่าง -จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองบางแวก, คลองบางเชือกหนัง, คลองภาษีเจริญ

- จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 3 คลอง

- จัดทำรูปแบบสรุปผลสำรวจพื้นที่คลอง 3 คลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : จัดทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

- ปรับปรุงท่อน้ำสะพานทางเดินข้ามคลอง

- ประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในชุมชนริมคลอง

- รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน

- สาธิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

- ให้ความรู้เรื่องการกำจัดถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : - จัดทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองบางเชือกหนัง

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ริมคลอง

- ทาสีราวสะพานกันตกริมคลอง จัดระเบียบสายสื่อสารที่ห้อยลงมากีดขวางทางสัญจร

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดแยกขยะในชุมชน

- ให้ความรู้เรื่องการกำจัดถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน

- สำรวจพื้นที่ดูแลความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ริมคลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : อยู่ระหว่าง จัดกิจกรรมโครงการ "ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในเขตบางแค" ณ คลองบางแวก บริเวณชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี

ในวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแคที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับชาวชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี

ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ผักตบชวาในคูคลองพร้อมตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ริมคลอง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ฝ่ายโยธา ทาสีราวสะพานกันตกริมคลอง
 - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนอย่างถูกวิธี
 - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชน ในการทำบ่อดักไขมันป้องกันการเน่าเสียลงคูคลอง
 - ฝ่ายเทคนิคสำรวจพื้นที่ พุดคุยรับฟังปัญหาของประชาชน เพื่อดูแลความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ริมคลอง
 - รวมทั้งฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ชาวชุมชนริมคลอง ร่วมกันดูแลรักษา พัฒนาคลองบางแกว
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 27/05/2564 : 1. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองภาษีเจริญ เขตบางแค วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
- กิจกรรมปรับปรุงทาสีราวกันตก
 - กิจกรรมเก็บผักตบชวา วัชพืช ในคลอง
 - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน สานิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
- และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน เรื่อง การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน ชุมชนวัดม่วง
2. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองภาษีเจริญ เขตบางแค วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
- กิจกรรมปรับปรุงทาสีราวกันตก
 - กิจกรรมเก็บผักตบชวา วัชพืช ในคลอง
 - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน สานิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
- และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน เรื่อง การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน ชุมชนหลังโรงเรียนสาธิตศึกษา
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 30/06/2564 :
- จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองบางแกว เขตบางแค วันที่ 9 มิถุนายน 2564
- กิจกรรมปรับปรุงทาสีราวกันตก
 - กิจกรรมเก็บผักตบชวา วัชพืช ในคลอง
 - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน สานิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
- และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน เรื่อง การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 1. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองบางแกว เขตบางแค วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองบางแกว
 - ? เก็บผักตบชวา วัชพืช ในและริมคลอง
 - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน ณ ชุมชนเทวินรวมใจ และ ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล
 - ? สานิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)
 - ? ให้ความรู้ประชาชน เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน
2. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองภาษีเจริญ เขตบางแค วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง และ ชุมชนบ้านซิง โดยมีกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองภาษีเจริญ
 - ? เก็บผักตบชวา วัชพืช ในและริมคลอง
 - ? กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน (ชุมชนชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง และ ชุมชนบ้านซิง)
 - ? สานิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง
 - ? ให้ความรู้ประชาชน เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 30/08/2564 :
- ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 3 คลอง
- ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองบางแกว และ คลองบางเขื่อนกั้น
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 15/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง จำนวน 3 คลอง ดังนี้
1. คลองบางเขื่อนกั้น
 - องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม



1. พัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in จำนวน 1 จุด ณ หลังโรงเรียนบางเชือกหนัง
 2. ติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม จำนวน 1 จุด
 3. ดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ณ บริเวณชุมชนทองพูนพัฒนา
องค์ประกอบที่ ๒ ด้านความสะอาด
 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กระจายเสียง เติมนรณรงค์ในชุมชนริมคลอง เพื่อให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง ณ ชุมชนทองพูนพัฒนา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนักงานเขตบางแค อย่างต่อเนื่อง
 3. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 1 ชุมชน รายละเอียดดังนี้
- ณ ชุมชนทองพูนพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
 4. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 1 ชุมชน รายละเอียดดังนี้
- ณ ชุมชนทองพูนพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย
 1. ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมคลองบางเชือกหนัง พบว่ามีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมด 80 ดวง รายละเอียดดังนี้
- ใช้งานได้ปกติ จำนวน 52 ดวง
- ดับและชำรุด จำนวน 28 ดวง
 2. ดำเนินการทำหนังสือประสานงานผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียนและผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตธนบุรี ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการแก้ไข กรณีไฟฟ้าสาธารณะดับและชำรุด
 3. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครอบคลุมจุดตามแผนที่กำหนด (จำนวน 3 จุด)
 4. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานข้ามคลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครอบคลุมจุดตามแผนที่กำหนด (จำนวน 4 จุด)
 5. ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังการกระทำผิดในบริเวณที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรมบริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริมคลอง เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 ครั้ง/เดือน/คลอง แบ่งเป็นช่วงกลางวัน 2 ครั้ง และ ช่วงกลางคืน 2 ครั้ง โดยติดตั้งตู้เขียว บริเวณริมคลองบางเชือกหนัง ซอยบางแวก 156
2. คลองบางแวก
- องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม
1. พัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in จำนวน 1 จุด ณ บริเวณวัดบุญยประดิษฐ์
 2. ติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามจำนวน 1 จุด
 3. ดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ณ บริเวณชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี
องค์ประกอบที่ ๒ ด้านความสะอาด
 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กระจายเสียง เติมนรณรงค์ในชุมชนริมคลอง เพื่อให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนักงานเขตบางแค อย่างต่อเนื่อง
 3. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ

- จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน รายละเอียดดังนี้
- ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี จำนวน 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
 - ณ ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
 - ณ ชุมชนเทวินรวมใจ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 - ณ ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
4. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมัน สำหรับบ้านเรือน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน
รายละเอียดดังนี้
- ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี จำนวน 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
 - ณ ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
 - ณ ชุมชนเทวินรวมใจ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 - ณ ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
- องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย
1. ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมคลองบางแวก พบว่ามีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมด 151 ดวง รายละเอียดดังนี้
- ใช้งานได้ปกติ จำนวน 73 ดวง
 - ดับและชำรุด จำนวน 78 ดวง
2. ทำหนังสือประสานงานผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียนและผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตธนบุรี ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการแก้ไขกรณีไฟฟ้าสาธารณะดับและชำรุด
3. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครบทุกจุดตามแผนที่กำหนด (จำนวน 1 จุด)
4. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานข้ามคลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครบทุกจุดตามแผนที่กำหนด (จำนวน 3 จุด)
5. ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังการกระทำความผิดในบริเวณที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรมบริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริมคลอง เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 ครั้ง/เดือน/คลอง แบ่งเป็นช่วงกลางวัน 2 ครั้ง และ ช่วงกลางคืน 2 ครั้ง โดยติดตั้งตู้เขียว บริเวณริมใต้สะพานข้ามคลองบางแวก
3. คลองภาษีเจริญ
- องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม
1. พัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in จำนวน 1 จุด ณ บริเวณลานวัดม่วง
 2. ติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามจำนวน 1 จุด
- องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสะอาด
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กระจายเสียง เติมนรงค์ในชุมชนริมคลอง เพื่อให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง ณ ชุมชนชาววัดม่วง
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนักงานเขตบางแค อย่างต่อเนื่อง
 3. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ
จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน รายละเอียดดังนี้
- ณ ชุมชนชาววัดม่วง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
 - ณ ชุมชนรวมใจพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
 - ณ ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
 - ณ ชุมชนบ้านชิง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
4. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมัน สำหรับบ้านเรือน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายละเอียดดังนี้

- ณ ชุมชนชาววัดม่วง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
- ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
- ณ ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
- ณ ชุมชนบ้านชิง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย

- ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมคลองภาษีเจริญ พบว่ามีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมด 182 ดวง รายละเอียดดังนี้
 - ใช้งานได้ปกติ จำนวน 122 ดวง
 - ดับและชำรุด จำนวน 60 ดวง
- ดำเนินการทำหนังสือประสานงานผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียนและผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตธนบุรี ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการแก้ไข กรณีไฟฟ้าสาธารณะดับและชำรุด
- มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครบทุกจุดตามแผนที่กำหนด (จำนวน 19 จุด)
- มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานข้ามคลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครบทุกจุดตามแผนที่กำหนด (จำนวน 2 จุด)
- ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังการกระทำผิดในบริเวณที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรมบริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริมคลอง เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 ครั้ง/เดือน/คลอง แบ่งเป็น ช่วงกลางวัน 2 ครั้ง และ ช่วงกลางคืน 2 ครั้ง โดยติดตั้งตู้เขียว บริเวณท่าเรือหมู่บ้านสุขสันต์ 6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่เขตบางแค

รหัสโครงการ... : 50400000-3764

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเชษฐ์ ไทยกุล โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักท่องเที่ยว และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางเขิน
2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางแวก
3. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองภาษีเจริญ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาแนวคลองในพื้นที่เขตบางแค

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ (จัดทำแผนงานไปที่สำนักการระบายน้ำ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่าง -จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองบางแวก, คลองบางเชือกหนัง, คลองภาษีเจริญ - จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 3 คลอง - จัดทำรูปแบบสรุปผลสำรวจพื้นที่คลอง 3 คลอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/02/2564 : จัดทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - ปรับปรุงทำน้ำสะพานทางเดินข้ามคลอง - ประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในชุมชนริมคลอง - รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน - สาธิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี - ให้ความรู้เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/03/2564 : - จัดทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองบางเชือกหนัง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ริมคลอง - ทาสีราวสะพานกันตกริมคลอง จัดระเบียบสายสื่อสารที่ห้อยลงมาทิศขวางทางสัญจร - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดแยกขยะในชุมชน - ให้ความรู้เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน - สำรวจพื้นที่ดูแลความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ริมคลอง</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่าง จัดกิจกรรมโครงการ "ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในเขตบางแค" ณ คลองบางแวก บริเวณชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ในวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแคที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับชาวชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ - ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ผักตบชวาในคูคลองพร้อมตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ริมคลอง - ฝ่ายโยธา ทาสีราวสะพานกันตกริมคลอง - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดแยกขยะในชุมชนอย่างถูกวิธี - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชน ในการทำบ่อดักไขมันป้องกันการเน่าเสียลงคูคลอง - ฝ่ายเทศกิจ สำรวจพื้นที่ พุดคุยรับฟังปัญหาของประชาชน เพื่อดูแลความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ริมคลอง - รวมทั้งฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ชาวชุมชนริมคลอง ร่วมกันดูแลรักษา พัฒนาคูคลองบางแวก</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/05/2564 : 1. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองภาษีเจริญ เขตบางแค วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 - กิจกรรมปรับปรุงทาสีราวกันตก - กิจกรรมเก็บผักตบชวา วัชพืช ในคลอง - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน สาธิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน ณ ชุมชนวัดม่วง</p> <p>2. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองภาษีเจริญ เขตบางแค วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 - กิจกรรมปรับปรุงทาสีราวกันตก - กิจกรรมเก็บผักตบชวา วัชพืช ในคลอง - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน สาธิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน ณ ชุมชนหลังโรงเรียนสาธิตศึกษา</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2564 : จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองบางแวก เขตบางแค วันที่ 9 มิถุนายน 2564 - กิจกรรมปรับปรุงทาสีราวกันตก - กิจกรรมเก็บผักตบชวา วัชพืช ในคลอง - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน สาธิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน ณ ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>



รายงานครั้งที่10



- :: 1. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองบางแวก เขตบางแค วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองบางแวก
 - ? เก็บผักตบชวา วัชพืช ในและริมคลอง
 - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน ณ ชุมชนเทวินรวมใจ และ ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล
 - ? สาธิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเชิญชวนประชาชนสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)
 - ? ให้ความรู้ประชาชน เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน

2. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองภาษีเจริญ เขตบางแค วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง และ ชุมชนบ้านชิง โดยมีกิจกรรมดังนี้

- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองภาษีเจริญ
- ? เก็บผักตบชวา วัชพืช ในและริมคลอง
- กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน (ชุมชนชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง และ ชุมชนบ้านชิง)
- ? สาธิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเชิญชวนประชาชนสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง
- ? ให้ความรู้ประชาชน เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 30/08/2564 :

ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 3 คลอง

ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองบางแวก และ คลองบางเชือกหนัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 15/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง จำนวน 3 คลอง ดังนี้

1. คลองบางเชือกหนัง
- องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม
1. พัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in จำนวน 1 จุด ณ หลังโรงเรียนบางเชือกหนัง
2. ติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ ให้ความสวยงาม จำนวน 1 จุด
3. ดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ณ บริเวณชุมชนทองพูนพัฒนา

องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสะอาด

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กระจายเสียง เติมนรงค์ในชุมชนริมคลอง เพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง ณ ชุมชนทองพูนพัฒนา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านช่องทาง เว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนักงานเขตบางแค อย่างต่อเนื่อง
3. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 1 ชุมชน รายละเอียดดังนี้
 - ณ ชุมชนทองพูนพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
4. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมัน สำหรับบ้านเรือน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 1 ชุมชน รายละเอียดดังนี้
 - ณ ชุมชนทองพูนพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย

1. ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมคลองบางเชือกหนัง พบว่ามีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมด 80 ดวง รายละเอียดดังนี้
 - ใช้งานได้ปกติ จำนวน 52 ดวง
 - ดับและชำรุด จำนวน 28 ดวง
2. ดำเนินการทำหนังสือประสานงานผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียนและ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตธนบุรี ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการแก้ไข กรณีไฟฟ้าสาธารณะดับและชำรุด
3. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่

- ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครอบคลุมตามแผนที่กำหนด (จำนวน 3 จุด)
4. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานข้ามคลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครอบคลุมตามแผนที่กำหนด (จำนวน 4 จุด)
 5. ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังการกระทำความผิดในบริเวณที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรมบริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริมคลอง เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 ครั้ง/เดือน/คลอง แบ่งเป็นช่วงกลางวัน 2 ครั้ง และ ช่วงกลางคืน 2 ครั้ง โดยติดตั้งตู้เขียว บริเวณริมคลอง บางเขือกหนึ่ง ซอยบางแวก 156
2. คลองบางแวก
- องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม
1. พัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in จำนวน 1 จุด ณ บริเวณวัดบุญประดิษฐ์
 2. ติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามจำนวน 1 จุด
 3. ดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ณ บริเวณชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี
- องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสะอาด
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กระจายเสียง เติมนรกลงในชุมชนริมคลอง เพื่อให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนักงานเขตบางแค อย่างต่อเนื่อง
 3. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน รายละเอียดดังนี้
 - ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
 - ณ ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
 - ณ ชุมชนเทวินรวมใจ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 - ณ ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 4. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อตกไขมันสำหรับบ้านเรือน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน รายละเอียดดังนี้
 - ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
 - ณ ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
 - ณ ชุมชนเทวินรวมใจ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 - ณ ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
- องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย
1. ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมคลองบางแวก พบว่ามีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมด 151 ดวง รายละเอียดดังนี้
 - ใช้งานได้ปกติ จำนวน 73 ดวง
 - ดับและชำรุด จำนวน 78 ดวง
 2. ทำหนังสือประสานงานผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียนและผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตธนบุรี ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการแก้ไขกรณีไฟฟ้าสาธารณะดับและชำรุด
 3. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครอบคลุมตามแผนที่กำหนด (จำนวน 1 จุด)
 4. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานข้ามคลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครอบคลุมตามแผนที่กำหนด (จำนวน 3 จุด)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

5. ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังการกระทำผิดในบริเวณที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยง การเกิดอาชญากรรมบริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริมคลอง เพื่อ ป้องกันการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 ครั้ง/เดือน/คลอง แบ่งเป็นช่วง กลางวัน 2 ครั้ง และ ช่วงกลางคืน 2 ครั้ง โดยติดตั้งตู้เขียว บริเวณริมใต้ สะพานข้ามคลองบางแวก

3. คลองภาษีเจริญ

องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม

1. พัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in

จำนวน 1 จุด ณ บริเวณลานวัดม่วง

2. ติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามจำนวน 1 จุด

องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสะอาด

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กระจายเสียง เติมนรณรงค์ในชุมชนริมคลอง เพื่อ ไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง ณ ชุมชนชาววัดม่วง

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านช่องทาง เว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนักงานเขตบางแค อย่างต่อเนื่อง

3. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ

จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน รายละเอียดดังนี้

- ณ ชุมชนชาววัดม่วง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

- ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

- ณ ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

- ณ ชุมชนบ้านชิง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

4. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อตกไขมัน สำหรับบ้านเรือน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน รายละเอียดดังนี้

- ณ ชุมชนชาววัดม่วง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

- ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

- ณ ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

- ณ ชุมชนบ้านชิง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย

1. ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมคลองภาษีเจริญ พบว่ามีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมด 182 ดวง รายละเอียดดังนี้

- ใช้งานได้ปกติ จำนวน 122 ดวง

- ดับและชำรุด จำนวน 60 ดวง

2. ดำเนินการทำหนังสือประสานงานผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียนและผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตธนบุรี

ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการแก้ไข กรณีไฟฟ้าสาธารณะดับและชำรุด

3. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครอบคลุมจุดตามแผนที่กำหนด

(จำนวน 19 จุด)

4. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานข้าม

คลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครอบคลุมจุดตามแผนที่

กำหนด (จำนวน 2 จุด)

5. ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังการกระทำผิดในบริเวณที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยง

การเกิดอาชญากรรมบริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริมคลอง

เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 ครั้ง/เดือน/คลอง แบ่งเป็น

ช่วงกลางวัน 2 ครั้ง และ ช่วงกลางคืน 2 ครั้ง โดยติดตั้งตู้เขียว บริเวณท่าเรือ

หมู่บ้านสุขสันต์ 6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่เขตบางแค





รหัสโครงการ...





: 50400000-3764





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเชษฐ์ ไทยกุล โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ถนนทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางเชือกหนัง
2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางแกว
3. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองภาษีเจริญ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาแนวคลองในพื้นที่เขตบางแค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ (จัดทำแผนงานไปที่สำนักการระบายน้ำ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่าง -จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองบางแกว, คลองบางเชือกหนัง, คลองภาษีเจริญ - จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 3 คลอง - จัดทำรูปแบบสรุปผลสำรวจพื้นที่คลอง 3 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - ปรับปรุงทำน้ำสะพานทางเดินข้ามคลอง - ประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในชุมชนริมคลอง - รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน - สาธิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี - ให้ความรู้เรื่องการกำจัดถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : - จัดทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองบางเชือกหนัง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ริมคลอง - ทาสีราวสะพานกันตกริมคลอง จัดระเบียบสายสื่อสารที่ห้อยลงมาทิศขวางทางสัญจร - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดแยกขยะในชุมชน - ให้ความรู้เรื่องการกำจัดถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่าง จัดกิจกรรมโครงการ "ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในเขตบางแค" ณ คลองบางแกว บริเวณชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ในวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแคที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับชาวชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ - ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ผักตบชวาในคูคลองพร้อมตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ริมคลอง - ฝ่ายโยธา ทาสีราวสะพานกันตกริมคลอง - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนอย่างถูกวิธี - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชน ในการทำบ่อดักไขมันป้องกันการเน่าเสียลงคูคลอง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8
- ฝ่ายเทคนิคสำรวจพื้นที่ พุดคุยรับฟังปัญหาของประชาชน เพื่อดูแลความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ริมคลอง
 - รวมทั้งฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนครพนมประชาสัมพันธ์ ให้ชาวชุมชนริมคลอง ร่วมกันดูแลรักษา พัฒนาคคลองบางแกว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 27/05/2564 : 1. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคคลองภาษีเจริญ เขตบางแค วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
- กิจกรรมปรับปรุงทาสีราวกันตก
 - กิจกรรมเก็บผักตบชวา วัชพืช ในคลอง
 - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน สานิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
- และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน เรื่อง การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือ ณ ชุมชนวัดม่วง
2. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคคลองภาษีเจริญ เขตบางแค วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
- กิจกรรมปรับปรุงทาสีราวกันตก
 - กิจกรรมเก็บผักตบชวา วัชพืช ในคลอง
 - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน สานิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
- และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน เรื่อง การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือ ณ ชุมชนหลังโรงเรียนสาธิตศึกษา
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9
- :: 30/06/2564 :
- จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคคลองบางแกว เขตบางแค วันที่ 9 มิถุนายน 2564
- กิจกรรมปรับปรุงทาสีราวกันตก
 - กิจกรรมเก็บผักตบชวา วัชพืช ในคลอง
 - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน สานิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
- และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน เรื่อง การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน ณ ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10
- :: 1. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคคลองบางแกว เขตบางแค วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคคลองบางแกว
 - ? เก็บผักตบชวา วัชพืช ในและริมคลอง
 - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน ณ ชุมชนเทวินรวมใจ และ ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล
 - ? สานิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)
 - ? ให้ความรู้ประชาชน เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน
2. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคคลองภาษีเจริญ เขตบางแค วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง และ ชุมชนบ้านชิง โดยมีกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคคลองภาษีเจริญ
 - ? เก็บผักตบชวา วัชพืช ในและริมคลอง
 - ? กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน (ชุมชนชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง และ ชุมชนบ้านชิง)
 - ? สานิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง
 - ? ให้ความรู้ประชาชน เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11
- :: 30/08/2564 :
- ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 3 คลอง
- ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองบางแกว และ คลองบางเชือกหนัง
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12
- :: 15/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง จำนวน 3 คลอง ดังนี้
1. คลองบางเชือกหนัง
- องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม
1. พัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in จำนวน 1 จุด ณ หลังโรงเรียนบางเชือกหนัง
 2. ติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม จำนวน 1 จุด



3. ดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน
ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ณ บริเวณชุมชนทองพูนพัฒนา
องค์ประกอบที่ ๒ ด้านความสะอาด

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กระจายเสียง เดินรณรงค์ในชุมชนริมคลอง
เพื่อให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง ณ ชุมชนทองพูนพัฒนา
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านช่องทาง
เว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนักงานเขตบางแค อย่างต่อเนื่อง
3. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ
จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 1 ชุมชน รายละเอียดดังนี้
- ณ ชุมชนทองพูนพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
4. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมัน
สำหรับบ้านเรือน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 1 ชุมชน
รายละเอียดดังนี้
- ณ ชุมชนทองพูนพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย

1. ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมคลองบางเชือกหนัง พบว่า
มีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมด 80 ดวง รายละเอียดดังนี้
- ใช้งานได้ปกติ จำนวน 52 ดวง
- ดับและชำรุด จำนวน 28 ดวง
2. ดำเนินการทำหนังสือประสานงานผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียนและ
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตธนบุรี ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการแก้ไข กรณี
ไฟฟ้าสาธารณะดับและชำรุด
3. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครบทุกจุดตามแผนที่กำหนด
(จำนวน 3 จุด)
4. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานข้าม
คลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครบทุกจุดตามแผนที่
กำหนด (จำนวน 4 จุด)
5. ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังการกระทำผิดในบริเวณที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยง
การเกิดอาชญากรรมบริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริมคลอง
เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 ครั้ง/เดือน/คลอง แบ่งเป็นช่วง
กลางวัน 2 ครั้ง และ ช่วงกลางคืน 2 ครั้ง โดยติดตั้งตู้เขียว บริเวณริมคลอง
บางเชือกหนัง ซอยบางแวก 156

2. คลองบางแวก

องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม

1. พัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in
จำนวน 1 จุด ณ บริเวณวัดบุญยประดิษฐ์
2. ติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ ให้ความสวยงามจำนวน 1 จุด
3. ดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน
ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ณ บริเวณชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี

องค์ประกอบที่ ๒ ด้านความสะอาด

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กระจายเสียง เดินรณรงค์ในชุมชนริมคลอง เพื่อ
ไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านช่องทาง
เว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนักงานเขตบางแค อย่างต่อเนื่อง
3. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ
จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน รายละเอียดดังนี้
- ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี จำนวน 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

- ณ ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
 - ณ ชุมชนเทวินรวมใจ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 - ณ ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
4. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมัน สำหรับบ้านเรือน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน รายละเอียดดังนี้
- ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
 - ณ ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
 - ณ ชุมชนเทวินรวมใจ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 - ณ ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
- องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย
1. ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมคลองบางแกก พบว่ามีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมด 151 ดวง รายละเอียดดังนี้
 - ใช้งานได้ปกติ จำนวน 73 ดวง
 - ดับและชำรุด จำนวน 78 ดวง
 2. ทำหนังสือประสานงานผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียนและผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตธนบุรี ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการแก้ไขกรณีไฟฟ้าสาธารณะดับและชำรุด
 3. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครบทุกจุดตามแผนที่กำหนด (จำนวน 1 จุด)
 4. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานข้ามคลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครบทุกจุดตามแผนที่กำหนด (จำนวน 3 จุด)
 5. ดำเนินการตรวจฝ้าระวังการกระทำความผิดในบริเวณที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรมบริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริมคลอง เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 ครั้ง/เดือน/คลอง แบ่งเป็นช่วงกลางวัน 2 ครั้ง และ ช่วงกลางคืน 2 ครั้ง โดยติดตั้งตู้เขียว บริเวณริมใต้สะพานข้ามคลองบางแกก
3. คลองภาษีเจริญ
- องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม
1. พัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in จำนวน 1 จุด ณ บริเวณลานวัดม่วง
 2. ติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามจำนวน 1 จุด
- องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสะอาด
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กระจายเสียง เดินรณรงค์ในชุมชนริมคลอง เพื่อให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง ณ ชุมชนชาววัดม่วง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนักงานเขตบางแค อย่างต่อเนื่อง
 3. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน รายละเอียดดังนี้
 - ณ ชุมชนชาววัดม่วง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
 - ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
 - ณ ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
 - ณ ชุมชนบ้านจิง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
 4. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมัน สำหรับบ้านเรือน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน รายละเอียดดังนี้
 - ณ ชุมชนชาววัดม่วง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
 - ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ณ ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
- ณ ชุมชนบ้านชิง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย

1. ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมคลองภาษีเจริญ พบว่ามีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมด 182 ดวง รายละเอียดดังนี้
 - ใช้งานได้ปกติ จำนวน 122 ดวง
 - ดับและชำรุด จำนวน 60 ดวง
2. ดำเนินการทำหนังสือประสานงานผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียนและผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตธนบุรี ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการแก้ไข กรณีไฟฟ้าสาธารณะดับและชำรุด
3. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครบทุกจุดตามแผนที่กำหนด (จำนวน 19 จุด)
4. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานข้ามคลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครบทุกจุดตามแผนที่กำหนด (จำนวน 2 จุด)
5. ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังการกระทำผิดในบริเวณที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรมบริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริมคลอง เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 ครั้ง/เดือน/คลอง แบ่งเป็น ช่วงกลางวัน 2 ครั้ง และ ช่วงกลางคืน 2 ครั้ง โดยติดตั้งตู้เขียว บริเวณท่าเรือหมู่บ้านสุขสันต์ 6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่เขตบางแค

รหัสโครงการ... : 50400000-3764

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเชษฐ์ ไทยกุล โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ถนนทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางเชือกหนัง
2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางแวก
3. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองภาษีเจริญ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาแนวคลองในพื้นที่เขตบางแค

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ (จัดทำแผนงานไปที่สำนักการระบายน้ำ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ระหว่าง -จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองบางแวก, คลองบางเชือกหนัง, คลองภาษีเจริญ

- จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 3 คลอง

- จัดทำรูปแบบสรุปผลสำรวจพื้นที่คลอง 3 คลอง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามโครงการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/02/2564 : จัดทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - ปรับปรุงทำน้ำสะพานทางเดินข้ามคลอง - ประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในชุมชนริมคลอง - รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน - สาธิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี - ให้ความรู้เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน			
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/03/2564 : - จัดทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองบางเชือกหนัง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ริมคลอง - ทาสีราวสะพานกันตกริมคลอง จัดระเบียบสายสื่อสารที่ห้อยลงมาทิศทางสัญจร - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดแยกขยะในชุมชน - ให้ความรู้เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน - สำรวจพื้นที่ดูแลความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ริมคลอง			
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่าง จัดกิจกรรมโครงการ "ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในเขตบางแค" ณ คลองบางแวก บริเวณชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ในวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแคที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับชาวชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ - ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ผักตบชวาในคูคลองพร้อมตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ริมคลอง - ฝ่ายโยธา ทาสีราวสะพานกันตกริมคลอง - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนอย่างถูกวิธี - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชน ในการทำบ่อดักไขมันป้องกันการเทน้ำเสียลงคูคลอง - ฝ่ายเทศกิจ สำรวจพื้นที่ พุดคุยรับฟังปัญหาของประชาชน เพื่อดูแลความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ริมคลอง - รวมทั้งฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ชาวชุมชนริมคลอง ร่วมกันดูแลรักษา พัฒนาคูคลองบางแวก			
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/05/2564 : 1. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองภาษีเจริญ เขตบางแค วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 - กิจกรรมปรับปรุงทาสีราวกันตก - กิจกรรมเก็บผักตบชวา วัชพืช ในคลอง - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน สาธิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน ณ ชุมชนวัดม่วง			
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 30/06/2564 : จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองบางแวก เขตบางแค วันที่ 9 มิถุนายน 2564 - กิจกรรมปรับปรุงทาสีราวกันตก - กิจกรรมเก็บผักตบชวา วัชพืช ในคลอง - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน สาธิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน ณ ชุมชนหลังโรงเรียนสาธิตศึกษา			
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 1. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองบางแวก เขตบางแค วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองบางแวก - เก็บผักตบชวา วัชพืช ในและริมคลอง			



- กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน ณ ชุมชนเทวินธรรมใจ และ ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล
- ? สาธิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเชิญชวนประชาชนสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)
- ? ให้ความรู้ประชาชน เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน

2. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองภาษีเจริญ เขตบางแค วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง และ ชุมชนบ้านชิง โดยมีกิจกรรมดังนี้

- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองภาษีเจริญ

? เก็บผักตบชวา วัชพืช ในและริมคลอง

- กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน (ชุมชนชุมชุนร่วมใจพัฒนา ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง และ ชุมชนบ้านชิง)

? สาธิตหรือแจกเอกสารการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเชิญชวนประชาชนสัมพันธ์ประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง

? ให้ความรู้ประชาชน เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 30/08/2564 :

ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตบางแค จำนวน 3 คลอง

ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองบางแวก และ คลองบางเชือกหนัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 15/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง จำนวน 3 คลอง ดังนี้

1. คลองบางเชือกหนัง

องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม

1. พัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in

จำนวน 1 จุด ณ หลังโรงเรียนบางเชือกหนัง

2. ติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม จำนวน 1 จุด

3. ดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน

ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ณ บริเวณชุมชนทองพูนพัฒนา

องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสะอาด

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กระจายเสียง เติมนรกลงในชุมชนริมคลอง

เพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง ณ ชุมชนทองพูนพัฒนา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านช่องทาง

เว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนักงานเขตบางแค อย่างต่อเนื่อง

3. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ

จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 1 ชุมชน รายละเอียดดังนี้

- ณ ชุมชนทองพูนพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

4. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมัน

สำหรับบ้านเรือน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 1 ชุมชน

รายละเอียดดังนี้

- ณ ชุมชนทองพูนพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย

1. ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมคลองบางเชือกหนัง พบว่า

มีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมด 80 ดวง รายละเอียดดังนี้

- ใช้งานได้ปกติ จำนวน 52 ดวง

- ดับและชำรุด จำนวน 28 ดวง

2. ดำเนินการทำหนังสือประสานงานผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียนและ

ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตธนบุรี ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการแก้ไข กรณี

ไฟฟ้าสาธารณะดับและชำรุด

3. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครบทุกจุดตามแผนที่กำหนด

(จำนวน 3 จุด)

4. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานข้าม

- คลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครอบคลุมตามแผนที่กำหนด (จำนวน 4 จุด)
5. ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังการกระทำผิดในบริเวณที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรมบริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริมคลอง เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 ครั้ง/เดือน/คลอง แบ่งเป็นช่วงกลางวัน 2 ครั้ง และ ช่วงกลางคืน 2 ครั้ง โดยติดตั้งตู้เขียว บริเวณริมคลอง บางเข็อกหนึ่ง ซอยบางแวก 156
2. คลองบางแวก
- องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม
- พัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in จำนวน 1 จุด ณ บริเวณวัดบุญประดิษฐ์
 - ติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามจำนวน 1 จุด
 - ดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ณ บริเวณชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี
- องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสะอาด
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์กระจายเสียง เติมนรณรงค์ในชุมชนริมคลอง เพื่อให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
 - ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนักงานเขตบางแค อย่างต่อเนื่อง
 - ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน รายละเอียดดังนี้
 - ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
 - ณ ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
 - ณ ชุมชนเทวินรวมใจ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 - ณ ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 - ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อตกไขมันสำหรับบ้านเรือน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน รายละเอียดดังนี้
 - ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
 - ณ ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
 - ณ ชุมชนเทวินรวมใจ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 - ณ ชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
- องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย
- ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมคลองบางแวก พบว่ามีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมด 151 ดวง รายละเอียดดังนี้
 - ใช้งานได้ปกติ จำนวน 73 ดวง
 - ดับและชำรุด จำนวน 78 ดวง
 - ทำหนังสือประสานงานผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียนและผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตธนบุรี ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการแก้ไขกรณีไฟฟ้าสาธารณะดับและชำรุด
 - มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครอบคลุมตามแผนที่กำหนด (จำนวน 1 จุด)
 - มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานข้ามคลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครอบคลุมตามแผนที่กำหนด (จำนวน 3 จุด)
 - ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังการกระทำผิดในบริเวณที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรมบริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริมคลอง เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 ครั้ง/เดือน/คลอง แบ่งเป็นช่วง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กลางวัน 2 ครั้ง และ ช่วงกลางคืน 2 ครั้ง โดยติดตั้งตู้เขียว บริเวณริมใต้ สะพานข้ามคลองบางแกว

3. คลองภาษีเจริญ

องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม

1. พัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in จำนวน 1 จุด ณ บริเวณลานวัดม่วง
2. ติดตั้งป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามจำนวน 1 จุด

องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสะอาด

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กระจายเสียง เติมนรณรงค์ในชุมชนริมคลอง เพื่อให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง ณ ชุมชนชาววัดม่วง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผ่านช่องทาง เว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนักงานเขตบางแค อย่างต่อเนื่อง

3. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ

จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน รายละเอียดดังนี้

- ณ ชุมชนชาววัดม่วง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
- ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
- ณ ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
- ณ ชุมชนบ้านชิง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

4. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมัน

สำหรับบ้านเรือน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 ชุมชน รายละเอียดดังนี้

- ณ ชุมชนชาววัดม่วง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
- ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
- ณ ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
- ณ ชุมชนบ้านชิง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย

1. ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมคลองภาษีเจริญ พบว่ามีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมด 182 ดวง รายละเอียดดังนี้

- ใช้งานได้ปกติ จำนวน 122 ดวง
- ดับและชำรุด จำนวน 60 ดวง

2. ดำเนินการทำหนังสือประสานงานผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียนและผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตธนบุรี

ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการแก้ไข กรณีไฟฟ้าสาธารณะดับและชำรุด

3. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครบทุกจุดตามแผนที่กำหนด (จำนวน 19 จุด)

4. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานข้ามคลอง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น ครบทุกจุดตามแผนที่กำหนด (จำนวน 2 จุด)

5. ดำเนินการตรวจฝ้าระวางการกระทำความผิดในบริเวณที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรมบริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริมคลอง เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม จำนวน 4 ครั้ง/เดือน/คลอง แบ่งเป็น ช่วงกลางวัน 2 ครั้ง และ ช่วงกลางคืน 2 ครั้ง โดยติดตั้งตู้เขียว บริเวณท่าเรือหมู่บ้านสุขสันต์ 6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

