



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดระเบียบถนนเคหะร่มเกล้า สำนักงานเขตสะพานสูง

รหัสโครงการ... : 50440000-3385

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิทักษ์ วงค์หาร

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ เป็นตัวชี้วัดเจราจตกลง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563

ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก กำหนดเป้าหมายจำนวน 5 สาย เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ได้แก่

- 1.ถนนเสรีไทย สำนักงานเขตบางกะปิ
- 2.ถนนอ่อนนุช สำนักงานเขตประเวศ
- 3.ถนนคลองแก้ว สำนักงานเขตหนองจอก
- 4.ถนนไมตรีจิต สำนักงานเขตคลองสามวา
- 5.ถนนเคหะร่มเกล้า สำนักงานเขตสะพานสูง

สำนักงานเขตสะพานสูงได้มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการโดยการปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การปรับปรุงภูมิทัศน์ การสร้างความปลอดภัยในเส้นทางสัญจร การรักษาความสะอาดถนน ท่อระบายน้ำ และคูน้ำริมทาง

การติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง การติดตั้งกล่องวงจรปิด และการจัดความเป็นระเบียบทางเท้า เพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์และปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อปรับปรุงถนนสายหลักให้เกิดภูมิทัศน์เมืองที่สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น
- 2.เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
- 3.เพื่อจัดระเบียบทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร
- 4.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งถนน ให้ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่หน้าบ้านและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ทำให้หน้าบ้านน่ามอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดระเบียบเรียบร้อย และพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน บริเวณถนนเคหะร่มเกล้า ระยะทาง 1,300 เมตร จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงคลองลาดบัวขาวร่วมกับหน่วยงานอื่นและภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง
- 2.สำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้		
	ฝ่ายรักษาความสะอาด: ดำเนินการตั้งถังรองรับมูลฝอย จัดเก็บวัชพืช จัดกิจกรรม Big Cleanning Day		
	ฝ่ายเทศกิจ : จับปรับการขับซึหรือจอดรถทุกชนิดบนฟุตบาททางเท้า จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จับปรับผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง		
	ฝ่ายโยธา : บูรณะซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง จัดระเบียบสายไฟและสายการสื่อสาร การทาสี ตีเส้นจราจร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 ดังนี้		
	ฝ่ายรักษาความสะอาด: ดำเนินการตั้งถังรองรับมูลฝอย จัดเก็บวัชพืช จัดกิจกรรม Big Cleanning Day		
	ฝ่ายเทศกิจ : จับปรับการขับซึหรือจอดรถทุกชนิดบนฟุตบาททางเท้า จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จับปรับผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง		
	ฝ่ายโยธา : บูรณะซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง จัดระเบียบสายไฟและสายการสื่อสาร การทาสี ตีเส้นจราจร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5



