



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : วังทองหลางร่วมใจรักษาคคลองเจ้าคุณสิงห์

รหัสโครงการ... : 50450000-3140

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6980

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตวังทองหลาง มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 18.905 ตารางกิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีคลองสายหลัก ได้แก่ คลองแสนแสบ คลองลาดพร้าว และคลอง เจ้าคุณสิงห์ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่วมขังจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่

สามารถระบายน้ำจากพื้นผิวจราจรลงสู่ท่อระบายน้ำและคูคลองได้อย่างรวดเร็ว และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2565) ในยุทธศาสตร์ 7 มหานครปลอดภัย? มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถ ลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลากเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย และมิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ ตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.1 พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความรื่นรมย์เพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่ ให้ประชาชนกรุงเทพมหานครได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

คลองเจ้าคุณสิงห์เป็นคลองสายหลักในพื้นที่เขตวังทองหลางที่ช่วยระบายน้ำจากผิวจราจรบริเวณถนนลาดพร้าว และถนนอินทราภรณ์ ลงสู่คลองแสนแสบ ลักษณะทางกายภาพของคลองเจ้าคุณสิงห์ มีความยาว 4,900 เมตร กว้าง 4-9 เมตร ระดับขุดลอก -2 ม.รทก.

ตำแหน่งคลองบริเวณข้างโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีลักษณะเป็นคอขวด ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำ ได้มีการขุดลอกเลน ของคลองเจ้าคุณสิงห์แล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฮโดรลิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กำลังสูบ 3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพิ่มเติมเมื่อปี.ศ. 2562 จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นกำลังสูบ 6 ลูกบาศก์เมตร/วินาที บริเวณบ่อสูบน้ำตอนคลองเจ้าคุณสิงห์ (ขาออก) มีกำลังสูบ 2.20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และบริเวณบ่อสูบน้ำตอนคลองเจ้าคุณสิงห์ (ขาเข้า) มีกำลังสูบ 2 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมเป็นกำลังสูบ 4.20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และเมื่อรวมกำลังสูบที่เพิ่มเติม จะได้กำลังสูบรวมเป็น 10.20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จากข้อมูลกองสารสนเทศ สำนักการระบายน้ำ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562 พบว่า ความสามารถในการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนลาดพร้าว และถนนอินทราภรณ์ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร มีค่าเฉลี่ย 230 210 และ 180 นาทีตามลำดับ สำนักงานเขตวังทองหลาง จึงได้มีการจัดตั้งชุมชนคนรักษาคคลองเจ้าคุณสิงห์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ให้ดูแลรักษาคคลองเจ้าคุณสิงห์ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรน้ำ และร่วมปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขัง ให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กรณีฝนตกหนักในถนนลาดพร้าวขาเข้า-ขาออก และถนนอินทราภรณ์
2. เพื่อปรับภูมิทัศน์ทางกายภาพของคลองเจ้าคุณสิงห์ตลอดแนวทางเดินริมคลองในระยะเป้าหมาย และสร้างแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
3. เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่คลองเจ้าคุณสิงห์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ความสามารถในการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนลาดพร้าว และถนนอินทราภรณ์ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร ใช้เวลาระบายน้ำไม่เกิน 180 นาที
2. คลองเจ้าคุณสิงห์ตลอดแนวทางเดินริมคลองในระยะเป้าหมายมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สะอาด สวยงาม และสร้างแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จำนวน 2 แห่ง
3. ไม่มีผู้บุกรุกพื้นที่คลองเจ้าคุณสิงห์ และไม่มีผู้บุกรุกเพิ่มขึ้นหลังจากดำเนินโครงการแล้ว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 20/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการประชุมวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 3 ธันวาคม 2562

เปิดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ตามโครงการ "วังทองหลางร่วมใจรักษาคคลองเจ้าคุณสิงห์"



- ซึ่งเป็นโครงการให้บริหารที่ดีที่สุดของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563
- รายงานครั้งที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ริมคลอง จัดเก็บขยะเศษวัสดุเศษไปไม้ ตามโครงการวังทองหลางร่วมใจรักษาริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ณ ริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ซอยลาดพร้าว 112 แขวงพลับพลา และกำหนดดำเนินโครงการครั้งต่อไปวันที่ 26 ธันวาคม 2562
- วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายนางสาวศิริลักษณ์ สิริศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และนายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เปิดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเจ้าคุณสิงห์ เพื่อเตรียมพื้นที่จัดทำแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งที่ 2 ณ บริเวณพื้นที่ตรงข้ามโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซอยรามคำแหง 43/1 ตามโครงการ "วังทองหลางร่วมใจรักษาริมคลองเจ้าคุณสิงห์" ซึ่งเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยร่วมดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเก็บขยะเศษวัสดุ ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืช เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และประชาชนทุกคนได้ใช้พื้นที่ริมคลองเจ้าคุณสิงห์เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขตวังทองหลาง ร่วมกับคณะครูและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
- รายงานครั้งที่ 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 10 มกราคม 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการทำรั้วกันบริเวณพื้นที่วังริมคลองเจ้าคุณสิงห์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามโครงการวังทองหลางร่วมใจรักษาริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ซึ่งเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ของสำนักงานเขตวังทองหลาง
- วันที่ 19 มกราคม 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขต ร่วมกับนายयोग ญาน คิม นายกสมาคมเผยแพร่ข่าวประเสริฐทั่วโลก คริสตจักรของพระเจ้า (ASEZ WAO) กลุ่มเยาวชนคนทำงาน ชาวเกาหลีใต้ และกลุ่มนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณแนวทางเดินริมคลองเจ้าคุณสิงห์ สวนหย่อมเจ้าคุณสิงห์ ซอยลาดพร้าว 112 โดยร่วมกันวาดภาพศิลปะและทาสีบนผนังกำแพง ให้มีความสวยงามและน่ามอง และใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ตามโครงการวังทองหลางร่วมใจ รักษาริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ประจำปี 2563
- ซึ่งเป็นโครงการของการบริการที่ดีที่สุดของหน่วยงาน ประจำปี 2563 โดยสำนักงานเขตวังทองหลางได้รับการสนับสนุนสี อุปกรณ์ทาสี และน้ำดื่มสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม จากสถานประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง
- รายงานครั้งที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายนางสาวศิริลักษณ์ สิริศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และคณะผู้บริหารเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งราวเหล็กกันคน บริเวณทางเดินริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ซอยลาดพร้าว 112 เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้งานสัญจร ตามโครงการวังทองหลางร่วมใจ รักษาริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการของการบริการที่ดีที่สุดของหน่วยงาน ประจำปี 2563
- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายนางสาวรัชฎา มณีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ บ้านเรือน ชุมชน หอพัก ที่พักอาศัยบริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ติดตั้งและใช้ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ตามโครงการวังทองหลางร่วมใจรักษาริมคลองเจ้าคุณสิงห์ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ร่วมกันปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และให้ดูแลรักษาริมคลองเจ้าคุณสิงห์
- รายงานครั้งที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ได้มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ขนย้ายอุปกรณ์และดิน เตรียมปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ให้สวยงาม ตามโครงการวังทองหลางร่วมใจรักษาริมคลองเจ้าคุณสิงห์
- รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 7 เมษายน 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ได้มอบหมายฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เตรียมพื้นที่เพื่อจัดทำแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งที่ 2 ตามโครงการ "วังทองหลางรักษาริมคลองเจ้าคุณสิงห์" บริเวณพื้นที่ตรงข้ามโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซอยรามคำแหง 43/1
- รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ได้มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชบริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองให้สวยงามตามโครงการ "วังทองหลางร่วมใจรักษาริมคลองเจ้าคุณสิงห์"
- รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะบริเวณแนวคลองเจ้าคุณสิงห์ ตามโครงการ "วังทองหลางร่วมใจรักษาริมคลองเจ้าคุณสิงห์"



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตัดแต่งไม้ใหญ่ริมคลองเจ้าคุณสิงห์ และอัญเชิญพระพุทธรูปทำทางเดินศูนย์การเรียนรู้ "วิถีวังทอง หลางเรียนรู้ คู่ความพอเพียง" ตามโครงการวังทองหลางรวมใจรักคลองเจ้าคุณสิงห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งเชิญประชาชนในพื้นที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ "วิถีวังทอง หลางเรียนรู้ คู่ความพอเพียง" บริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ตรงข้ามโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซอยรามคำแหง 43/1 ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร โดยมีแปลงปลูกต้นปอเทือง แปลงปลูกต้นทานตะวัน และแปลงปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งช่วงนี้ต้นทานตะวันออกดอกสวยงามเหมาะสำหรับการถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งที่ 2 ตามโครงการวังทองหลางรวมใจรักคลองเจ้าคุณสิงห์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายหัวหน้าฝ่ายการศึกษา

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการดูแลรักษาคลอง การรักษาทรัพยากรน้ำ

เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เด็กนักเรียนในเรื่องของการดูแลรักษาคลอง ตามโครงการวังทองหลางรวมใจรักคลองเจ้าคุณสิงห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สร้างศูนย์การเรียนรู้ "วิถีวังทอง หลางเรียนรู้ คู่ความพอเพียง" บริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ตรงข้ามโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซอยรามคำแหง 43/1 ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร โดยมีแปลงปลูกต้นปอเทือง แปลงปลูกต้นทานตะวัน และแปลงปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แห่งที่ 2 ตามโครงการวังทองหลางรวมใจรักคลองเจ้าคุณสิงห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12

22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายละเอียดการดำเนินงาน

1. ความสามารถในการระบายน้ำท่วมซึ่งบริเวณถนนลาดพร้าว และถนนอินทราภรณ์ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร ผลการดำเนินงาน ไม่มีน้ำท่วมซึ่งบริเวณถนนลาดพร้าว ร้อยละ 100

2. ไม่มีผู้บุกรุกพื้นที่คลองเจ้าคุณสิงห์ในระยะเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ดำเนินการให้ผู้บุกรุกริมคลองเจ้าคุณสิงห์ จำนวน 1 ราย ออกไปจากพื้นที่ และไม่มีผู้บุกรุกกลับเข้ามาอีก ร้อยละ 100

3. มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ผลการดำเนินงาน มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จำนวน 2 แห่ง ร้อยละ 100

4. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการร่วมออกแบบ และร่วมดำเนินการกับภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย จำนวน 10 กิจกรรม ร้อยละ 100

5. จัดทำคู่มือถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ ผลการดำเนินงาน จัดทำคู่มือถอดบทเรียนจำนวน 1 ฉบับ ร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

