



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50470000-3216

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐ 6061

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 02 0224 02994 โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางนา อยู่ในกลุ่มกรุงเทพใต้ สภาพโดยทั่วไปเป็นเขตชุมชนเมือง มีพื้นที่ 18.789 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 90,000 คน และประกอบด้วย 39 ชุมชน ซึ่งสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเขตชุมชนเมืองและหมู่บ้านจัดสรร เป็นที่อยู่อาศัยที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องการไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอหรือพื้นที่เสี่ยงภัย และซ่อมแซมบำรุงรักษาให้มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานตาม ถนน ตรอก ซอย ตลอดจนทางเดินริมเขื่อนต่างๆ อีกทั้งมีพื้นที่ติดต่อกับเขตปริมณฑล จึงมีประชากรสัญจรผ่านจำนวนมาก จำเป็นต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างให้กับผู้ใช้เส้นทางในการคมนาคมในเวลากลางคืน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนในเวลากลางคืน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในเรื่องความปลอดภัยของประชาชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก เป็นเมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างกับผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเวลากลางคืน
- 2.2 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2.3 ลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนในเวลากลางคืน
- 2.4 ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. ซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนน ตรอก ซอย ต่าง ๆ ในพื้นที่เขตบางนา ตามจุดเสี่ยงภัย จำนวนไม่น้อยกว่า 120 ดวง
- 2. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอและพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ดวง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนที่กำหนดต่อปี (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 จัดทำแผน และประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 14 ซอย ดังต่อไปนี้

- 1. ซอยหาญองงค์ ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ จำนวน 1 ดวง
- 2. บริเวณปากซอยจำเริญ แยก 22 จำนวน 1 ดวง
- 3. บริเวณซอยอุดมสุข 36 จำนวน 1 ดวง
- 4. บริเวณหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ ซอยอุดมสุข 30 จำนวน 1 ดวง
- 5. บริเวณซอยบางนา-ตราด 21 แยก 19 และแยก 21 จำนวน 1 ดวง
- 6. บริเวณซอยอุดมสุข 26 ถนนอุดมสุข จำนวน 1 ดวง
- 7. ชุมชนหมู่บ้านเรวัตนิเวศน์ 2 จำนวน 5 ดวง
- 8. บริเวณซอยบางนา-ตราด 19 แยก 5 จำนวน 1 ดวง
- 9. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 471 ซอยจำเริญ จำนวน 1 ดวง
- 10. บริเวณซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท จำนวน 9 ดวง
- 11. บริเวณซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท จำนวน 9 ดวง
- 12. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 342 ซอยจำเริญ จำนวน 1 ดวง
- 13. บริเวณซอยลาซาล 67 ถนนลาซาล จำนวน 4 ดวง
- 14. บริเวณซอยลาซาล 23 แยก 8 จำนวน 8 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/26/2019 : เดือน พฤศจิกายน 2562 จัดทำแผน และประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 18 ซอย ดังต่อไปนี้

- 1. บริเวณ ซอยหาญองงค์ ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ จำนวน 3 ดวง



2. บริเวณชุมชนกุศโลบาย จำนวน 3 ดวง
3. บริเวณซอยลาซาล 7 เขตบางนา จำนวน 1 ดวง
4. หมู่บ้านศรีพงษ์ ซอยลาซาล 46 ถนนสุขุมวิท 105 จำนวน 2 ดวง
5. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 416/9 ซอยสุขุมวิท 103/2 จำนวน 1 ดวง
6. ชุมชนรุ่งสว่าง เสาเลขที่ ศ 1 และบริเวณท้ายซอยเชื่อมต่อชุมชนพูนสวัสดิ์ เสาเลขที่ ศ13, ศ14 จำนวน 3 ดวง
7. ชุมชนกลางนา แขวงบางนา เขตบางนา จำนวน 2 ดวง
8. บริเวณซอยบางนา-ตราด 21 แยก 24 ถนนเพชรตัด จำนวน 1 ดวง
9. บริเวณซอยสุขุมวิท 70 ถนนสุขุมวิท จำนวน 2 ดวง
10. บริเวณซอยสุขุมวิท 105 ซอยย่อยลาซาล 54 ถนนลาซาล จำนวน 3 ดวง
11. ชุมชนร่วมใจประเสริฐ เสาที่ ศ.4, ศ7 ซอยจำเริญ แยก 24 จำนวน 2 ดวง
12. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 5/61 ซอยแบริ่ง 19 จำนวน 1 ดวง
13. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 39 ซอยอุดมสุข 42 แยก 10-6 ถนนอุดมสุข จำนวน 3 ดวง
14. บริเวณซอยสุขุมวิท 66/1 (ซอยพูนสิน) ถนนสุขุมวิท จำนวน 5 ดวง
15. ซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท 103 เขตบางนา จำนวน 1 ดวง
16. หน้าบ้านเลขที่ 871/2 ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 15 จำนวน 1 ดวง
17. บริเวณซอยลาซาล 55 แยก 6 ถนนลาซาล จำนวน 1 ดวง
18. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 14 ซอยลาซาล 55 แยก 4-3 จำนวน 1 ดวง

รายงานครั้งที่3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/12/2562 : เดือน ธันวาคม 2562 จัดทำแผน และประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 23 ซอย
ดังต่อไปนี้

1. บริเวณบ้านเลขที่ 30 ซอยจำเริญ แยก 20 จำนวน 1 ดวง
2. ซอยอุดมสุข 36 แขวงบางนา จำนวน 2 ดวง
3. ซอยลาซาล 32 แยก 1 แขวงบางนา จำนวน 2 ดวง
4. ซอยบางนา-ตราด 17 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 18 จำนวน 1 ดวง
5. ซอยลาซาล 54 แขวงบางนา จำนวน 4 ดวง
6. ซอยบางนา-ตราด จำนวน 1 ดวง
7. ซอยลาซาล 38 ถนนสุขุมวิท 105 จำนวน 2 ดวง
8. ซอยจำเริญ 18 ชุมชนร่วมพัฒนา จำนวน 1 ดวง
9. ซอยสุขุมวิท 70/5 ซอยจำเริญ 24 จำนวน 1 ดวง
10. ซอยลาซาล 54 ถนนลาซาล จำนวน 4 ดวง
11. ซอยอุดมสุข 36 ถนนอุดมสุข จำนวน 2 ดวง
12. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 53 ซอยอุดมสุข 24 จำนวน 1 ดวง
13. ซอยจำเริญ แยก 24 จำนวน 1 ดวง
14. ซอยลาซาล 24 ซอยย่อยซอยสันติภูมิ 5 จำนวน 1 ดวง
15. หน้าบ้านเลขที่ 116 ซอยสุขุมวิท 70/5 แยก 18 จำนวน 1 ดวง
16. ซอยสุขุมวิท 103/2 ถนนสุขุมวิท จำนวน 1 ดวง
17. บริเวณซอยจำเริญ 18 จำนวน 1 ดวง
18. หมู่บ้านสายลม ซอยลาซาล 23 จำนวน 2 ดวง
19. ตรงข้ามบ้านเลขที่ 40 ซอยอุดมสุข 24 จำนวน 2 ดวง
20. ซอยแบริ่ง 11 ถนนสุขุมวิท 107 จำนวน 1 ดวง
21. ซอยลาซาล 33 ถนนลาซาล จำนวน 2 ดวง
22. บริเวณ รร. นิรันดร์ ซอยอุดมสุข 17 จำนวน 3 ดวง
23. ซอยอุดมสุข 24 หน้าบ้านเลขที่ 40 จำนวน 1 ดวง

รายงานครั้งที่4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/1/2563 : เดือน มกราคม 2563 จัดทำแผน และประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 22 ซอย
ดังต่อไปนี้

1. ซอยวิจิตรธรรมสาธิต 22 ถนนสุขุมวิท 101 จำนวน 1 ดวง
2. ซอยวิจิตรธรรมสาธิต 22 ถนนสุขุมวิท 101/1 จำนวน 2 ดวง
3. ชุมชนพูนสวัสดิ์ จำนวน 2 ดวง
4. ชุมชนร่มประดู จำนวน 2 ดวง
5. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 22 และหน้าบ้านเลขที่ 26 ซอยสุขุมวิท 70/3 จำนวน 2 ดวง

6. ชุมชนพิงทรัพย์ ซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 5 ดวง
7. บริเวณซอยลาซาล 69 ถนนสุขุมวิท 105 จำนวน 2 ดวง
8. ชุมชนร่วมพัฒนาและชุมชนร่วมใจประเสริฐ จำนวน 11 ดวง
9. บริเวณซอยหาญองคค์ และซอยจำเริญ ถนนทางรถไฟสายเก่า จำนวน 5 ดวง
10. หมู่บ้านสายลม ซอยลาซาล 23 แยก 6 ถนนสุขุมวิท 105 จำนวน 1 ดวง
11. หมู่บ้านศรีพงษ์โครงการ 2 ซอยลาซาล 46 ถนนสุขุมวิท 105 จำนวน 2 ดวง
11. ซอยสุขุมวิท 103/2 ถนนสุขุมวิท เขตบางนา จำนวน 2 ดวง
12. หน้าบ้านเลขที่ 40/1 ซอยสุขุมวิท 101/1 แยกวชิรธรรมสาธิต 18 ถนนสุขุมวิท จำนวน 1 ดวง
13. ซอยอุดมสุข 19 ถนนอุดมสุข จำนวน 1 ดวง
14. ซอยวชิรธรรมสาธิต 14 ถนนสุขุมวิท ตลอดทั้งซอย
15. ซอยวชิรธรรมสาธิต 8 ถนนสุขุมวิท 101/1 จำนวน 3 ดวง
16. ซอยบางนา-ตราด 6 ถนนเทพรัตน จำนวน 7 ดวง
17. ชุมชนวงสวัสดิ์ จำนวน 2 ดวง
18. ชุมชนร่มประดู จำนวน 1 ดวง
19. ชุมชนซอยเฉลียง 1 จำนวน 4 ดวง
20. ซอยอุดมสุข 26 แยก 13 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 1 ดวง
21. ซอยอุดมสุข 30 ถนนอุดมสุข จำนวน 1 ดวง
22. ซอยอุดมสุข 26 แยก 31 แยก 41 และแยก 45 ถนนสุขุมวิท จำนวน 3 ดวง

รายงานครั้งที่5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/2/2563 : เดือน กุมภาพันธ์ จัดทำแผน และประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 18 ซอย

ดังต่อไปนี้

1. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 81 หมู่บ้านเคอรี่วัลย์ ซอยแบริ่ง 19 จำนวน 2 ดวง
2. ซอยอุดมสุข 52 ถนนอุดมสุข เขตบางนา จำนวน 2 ดวง
3. บริเวณซอยบางนา - ตราด 30 เสาเลขที่ ศ22 จำนวน 1 ดวง
4. บริเวณซอยบางนา-ตราด 18 เสาหมายเลข 8 หน้าบ้านเลขที่ 23 (4/110 หมู่ที่ 15) จำนวน 1 ดวง
5. ซอยบางนา-ตราด 26 ถนนเทพรัตน เสาเลขที่ ศ/12 เขตบางนา จำนวน 1 ดวง
6. หน้าบ้านเลขที่ 352 ปากซอยลาซาล 20 ถนนสุขุมวิท 105 จำนวน 1 ดวง
7. บริเวณซอยแบริ่ง 19 หน้าบ้านเลขที่ 222 เขตบางนา จำนวน 1 ดวง
8. ซอยอุดมสุข 30 ถนนอุดมสุข เขตบางนา จำนวน 1 ดวง
9. บ้านเลขที่ 187/3 ซอยอุดมสุข 30 แยก 1 จำนวน 1 ดวง
10. ซอยอุดมสุข 30 ซอยอุดมสุข เสาเลขที่ ศ11จำนวน 1 ดวง
11. ซอยอุดมสุข 30 ซอยอุดมสุข เสาเลขที่ ศ34 ส่วน 52 จำนวน 1 ดวง
12. บริเวณซอยอุดมสุข 28 เสาเลขที่ ศ9 จำนวน 1 ดวง
13. ชุมชนเรวัตินิเวศน์ 2 จำนวน 4 ดวง
14. ชุมชนร่วมพัฒนา จำนวน 2 ดวง
15. ชุมชนทองใบ จำนวน 3 ดวง
16. ชุมชนวรรณทอง บริเวณซอยลาซาล 37 จำนวน 1 ดวง
17. ชุมชนทองใบ เสาเลขที่ ศ.10 จำนวน 1 ดวง
18. ชุมชนหมู่บ้านศานติ เสาเลขที่ ศ2-2 จำนวน 1 ดวง

รายงานครั้งที่6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 2020-3-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 15 ซอย ดังต่อไปนี้

1. หน้าบ้านเลขที่ 40 หมู่บ้านสายลม ซอยลาซาล 23 จำนวน 1 ดวง
2. ระหว่างหน้าบ้านเลขที่ 35 กับหน้าบ้านเลขที่ 35 กับหน้าบ้านเลขที่ 37 จำนวน 1 ดวง
3. หน้าบ้านเลขที่ 115 ซอยอุดมสุข 18 ถนนอุดมสุข จำนวน 1 ดวง
4. บริเวณซอยอุดมสุข 36 จำนวน 1 ดวง
5. บริเวณซอยอุดมสุข 26 แยกแสนสุข 1 จำนวน 1 ดวง
6. บริเวณซอยอุดมสุข 30 แยก 2 จำนวน 2 ดวง
7. ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ เสาเลขที่ ศ34/52 ศ.9 และ ศ.11/11 จำนวน 3 ดวง
8. ซอยลาซาล 42 ถนนลาซาล จำนวน 5 ดวง
9. ซอยอุดมสุข 30 แยก 1 จำนวน 12 ดวง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

10. หน่วยงานเลขที่ 46 ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ จำนวน 1 ดวง

11. หน่วยงานเลขที่ 32 ซอยบางนา-ตราด 16 จำนวน 2 ดวง

12. หน่วยงานเลขที่ 222 ซอยแบริ่ง 19 จำนวน 2 ดวง

13. บริเวณซอยลาซาล 16 จำนวน 1 ดวง

14. บริเวณซอยลาซาล 16 ถนนสุขุมวิท 105 จำนวน 2 ดวง

15. บริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 22 จำนวน 2 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

