



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประเมินคุณภาพน้ำและจัดลำดับความสำคัญของคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครที่ต้องได้รับการฟื้นฟู 1(สจน)

รหัสโครงการ... : 11000000-4297

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จันทนา ริรัตนพงษ์ 2326

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐธิดา 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

.....สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ตระหนักในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จึงเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์เป็นประจำทุกเดือน อีกทั้งยังมีการเพิ่มจำนวนจุดเก็บตัวอย่างน้ำจากเดิม 300 จุด ในปี 2560 เป็น 315 จุด ในปี 2564 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น และยังเป็น การตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากสาเหตุมลพิษทางน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดมลพิษทางน้ำ ทวีความรุนแรง โดยทำการวิเคราะห์ค่าความสกปรกในรูปของบีโอดี (BOD) ซึ่งเป็นค่าที่จุลินทรีย์นำไปใช้ออกซิเจนในน้ำ หรือค่าที่บ่งชี้ถึงความสกปรกของแหล่งน้ำนั้นเอง หากค่าบีโอดีสูง แสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีความเสื่อมโทรม ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในน้ำ และไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดลำดับความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูเร่งด่วน
2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อสำรวจจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองให้ครอบคลุมทั่วทุกเขตของกรุงเทพมหานคร ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

.....จัดลำดับค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีในแหล่งน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 310 จุด เป็นประจำทุกเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น (สจน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บตัวอย่างน้ำและรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : คุณภาพน้ำน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนตุลาคม 2564

- 1.คลองบางลำไ้ ถนนตากสิน ธนบุรี BOD 95
- 2.คลองบางน้ำชน ถนนพระเจ้าตากสิน ธนบุรี BOD 81
- 3.คลองเตย อาคารทวิช คลองเตย BOD 77
- 4.คลองห้วยลำโพ หน้าเขตคลองเตย คลองเตย BOD 70
- 5.คลองเตย ปตร. คลองเตย คลองเตย BOD 67
- 6.คลองแม่สีงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD 66
- 7.คลองห้วยขวาง ชุมชนห้วยขวาง ดินแดง BOD 61
- 8.คลองกรวย ช. เจริญกรุง 71 บางคอแหลม BOD 61
- 9.คลองสาทร สถานทูตซาอุดีอาระเบีย สาทร BOD 60
- 10.คลองสำเหร่ ถนนเทอดไทย ธนบุรี BOD 59

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : คุณภาพน้ำน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

1. คลองเตย อาคารทวิช คลองเตย BOD 55
2. คลองกุ่ม หมู่บ้านสหกรณ์ (ช.28) บึงกุ่ม BOD 49
3. คลองบางน้ำชน ถนนพระเจ้าตากสิน ธนบุรี BOD 46
4. คลองบางลำไ้ ถนนตากสิน ธนบุรี BOD 42
5. คลองเตย ปตร. คลองเตย คลองเตย BOD 42
6. คลองออเงิน ร.ร.ศิริวัฒนวิทยา สายไหม BOD 41
7. คลองมะนาว ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3 ยานนาวา BOD 41





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>8. <input type="checkbox"/> คลองวัดทองเพลิง วัดทองเพลิง คลองสาน BOD 39</p> <p>9. <input type="checkbox"/> คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD 38</p> <p>10. <input type="checkbox"/> คลองหัวลำโพง หน้าเขตคลองเตย คลองเตย BOD 38</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>:: 15/01/2564 : คุณภาพน้ำน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนธันวาคม 2563</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>1. คลองบางไส้ไก่ ถนนตากสิน ธนบุรี 73</p> <p>2. คลองลำซดเตย ดัดถนนฉลองกรุง ไกล ม.วีรย์เฮาส์ ลาดกระบัง 71</p> <p>3. คลองพญาเวก ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 5/1) จตุจักร 64</p> <p>4. คลองกุ่ม หมู่บ้านสหกรณ์ (ช.28) บึงกุ่ม 63</p> <p>5. คลองเตย อาคารทวิซ คลองเตย 62</p> <p>6. คลองกุ่ม ถ. สุขุมวิท 2 บึงกุ่ม 54</p> <p>7. คลองบางน้ำชน ถนนพระเจ้าตากสิน ธนบุรี 53</p> <p>8. คลองบางน้ำชน ถนนเจริญนคร ธนบุรี 52</p> <p>9. คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) ปทุมวัน 46</p> <p>10. คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย 44</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 2/23/2021 : คุณภาพน้ำน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนมกราคม 2564</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>1. คลองสำหรับ ถนนเทอดไทย <input type="checkbox"/> ธนบุรี BOD 77</p> <p>2. คลองเตย อาคารทวิซ คลองเตย BOD 66</p> <p>3. คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD 65</p> <p>4. คลองกุ่ม หมู่บ้านสหกรณ์ (ช.28) บึงกุ่ม BOD 61</p> <p>5. คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน BOD 59</p> <p>6. คลองจรเข้ ถ.วีชรพล(ร้านไถย่างจ๊กราช)ใต้ทางด่วน บางเขน BOD 45</p> <p>7. คลองไผ่สิงโต ข้างโรงงานยาสูบ คลองเตย BOD 41</p> <p>8. คลองบัว(บางเขน) ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขุมวิท5 บางเขน BOD 41</p> <p>9. คลองมหาคร ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/7) หนองแขม BOD 39</p> <p>10. คลองเตย ปตร. คลองเตย <input type="checkbox"/> คลองเตย <input type="checkbox"/> BOD 35</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 15/03/2564 : คุณภาพน้ำน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>1. คลองสวนหลวง <input type="checkbox"/> ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน BOD 57</p> <p>2. คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) <input type="checkbox"/> ปทุมวัน BOD 43</p> <p>3. คลองตาช้าง สถานีสูบน้ำคลองตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ BOD 43</p> <p>4. คลองจรเข้ ถ.วีชรพล(ร้านไถย่างจ๊กราช)ใต้ทางด่วน บางเขน BOD 43</p> <p>5. คลองกุ่ม หมู่บ้านสหกรณ์ (ช.28) บึงกุ่ม BOD 42</p> <p>6. คลองบางไส้ไก่ ถนนตากสิน <input type="checkbox"/> ธนบุรี BOD 40</p> <p>7. คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD 38</p> <p>8. คลองออเงิน หมู่บ้านมายด์เพลส สายไหม BOD 38</p> <p>9. คลองบัว(บางเขน) ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขุมวิท5 บางเขน BOD 37</p> <p>10. คลองไผ่สิงโต ข้างโรงงานยาสูบ คลองเตย BOD 36</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 23/04/2564 : คุณภาพน้ำน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนมีนาคม 2564</p> <p>คลองเตย <input type="checkbox"/> ถนนเกษมราษฎร์ คลองเตย BOD 52</p> <p>คลองบางไส้ไก่ ถนนตากสิน ธนบุรี BOD 51</p> <p>คลองกุ่ม <input type="checkbox"/> หมู่บ้านสหกรณ์ (ช.28) บึงกุ่ม BOD 45</p> <p>คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD 45</p> <p>คลองบางน้ำชน ถนนเทอดไทย <input type="checkbox"/> ธนบุรี BOD 41</p> <p>คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน BOD 41</p> <p>คลองจรเข้ ถ.วีชรพล(ร้านไถย่างจ๊กราช)ใต้ทางด่วน บางเขน BOD 38</p> <p>คลองสำหรับ ถนนเทอดไทย ธนบุรี BOD 37</p> <p>คลองหัวลำโพง สะพานหน้าเขตคลองเตย คลองเตย BOD 37</p> <p>คลองเตย <input type="checkbox"/> ปตร. คลองเตย คลองเตย BOD 36</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : คุณภาพน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 2564
 คลองเตย □อาคารทวิช คลองเตย BOD 45
 คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน BOD 45
 คลองลำต้นไทร ถ.สุวินทวงศ์ ก่อน กฟผ.สุวินทวงศ์ มีนบุรี BOD 45
 คลองสวนหลวง(บางคอแหลม) ปตร.สวนหลวง ถ.เจริญกรุง 76 บางคอแหลม BOD 39
 คลองห้วยขวาง ชุมชนห้วยขวาง ดินแดง BOD 38
 คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) ปทุมวัน BOD 38
 คลองหัวลำโพง หน้าเขตคลองเตย คลองเตย BOD 35
 คลองขวาง ถ.เจริญกรุง 72 บางคอแหลม BOD 35
 คลองช่องนนทรี ก่อนแยกสาทร สาทร BOD 34

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : คุณภาพน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

1. □คลองกุ่ม หมู่บ้านสหกรณ์ (ช.28) บึงกุ่ม BOD 48
2. □คลองไผ่สิงโต ข้างโรงงานยาสูบ คลองเตย BOD 38
3. □คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย □คลองเตย BOD 36
4. □คลองจระเข้ ถ.วัชรพล(ร้านไถ่ย่างจักรราช)ใต้ทางด่วน บางเขน BOD 35
5. □คลองออเงิน หมู่บ้านมายด์เพลส สายไหม BOD 32
6. □คลองช่องนนทรี ตัดถนนสุรวงศ์ บางรัก BOD 30
7. □คลองบางโพ ถนนประชากรราษฎร์สาย 1 บางซื่อ BOD 30
8. □คลองหนองคา □หมู่บ้านมณีสินี □ลาดกระบัง BOD 30
9. □คลองออเงิน ถ.สุขาภิบาล5 ช.สายไหม 58-60 สายไหม BOD 30
10. □คลองช่องนนทรี ตัดถนนสีลม บางรัก BOD 28

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : คุณภาพน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

1. □คลองกุ่ม หมู่บ้านสหกรณ์ (ช.28) บึงกุ่ม BOD 39
2. □คลองห้วยขวาง ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ดินแดง BOD 38
3. □คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD 37
4. □คลองไผ่สิงโต ข้างโรงงานยาสูบ คลองเตย BOD 37
5. □คลองช่องนนทรี ตัดถนนสุรวงศ์ บางรัก BOD 36
6. □คลองห้วยขวาง ชุมชนห้วยขวาง ดินแดง BOD 35
7. □คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) ปทุมวัน BOD 33
8. □คลองบางลำไ้ ถนนเจริญนคร ธนบุรี BOD 31
9. □คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน BOD 29
10. □คลองออเงิน หมู่บ้านมายด์เพลส สายไหม BOD 29

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

