** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้าถนนสุขุมวิทช่วงจากปากซอยสุขุมวิท 1 ถึงซอยสุขุมวิท 81 พื้นที่เขตวัฒนา (งบประมาณต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ... : 10000000-3932 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 34,964,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 28,825,530 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรพีพงษ์ โมรากุล 0 8966 66774 , 0 2328 0991 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี ศรีสมบัติ 0 2224 3007 หรือ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

-ดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้าของถนนสายหลักในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

- ปรับปรุงทางเท้าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในย่านนี้และประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางสายนี้ผ่านไป-มาอย่างสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้การปรับปรุง ซ่อมแซมและบูรณะ ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า คันหินรางตื้น ให้มีสภาพสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม

-ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยต่อผู้เดินเท้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สร้างความมั่นใจกับผู้พิการที่ใช้สัญจรไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้าถนนสุขุมวิทช่วงจากปากซอยสุขุมวิท ๑ ถึงซอยสุขุมวิท ๘๑ พื้นที่เขตวัฒนา ความยาวประมาณ ๕๕,๘๙๐ ม.เมตร จัดซ่อมทางเท้าและสร้างทางลาดคนพิการ กว้าง ๓ - ๔ เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของถนนและจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 6/11/2561 : 1. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 84
2. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 17,280,000.00 บาท
3. คณะกรรมการฯ ตรวจรับ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 17,280,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2561 : 1. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 90
2. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/12/2561 : 1. ส่งเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561
2. บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 10,722,634.00 บาท
3. คณะกรรมการร่วมกันตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
4. อยู่ระหว่างรายงานผู้สั่งจ้างทราบ
5. เสนอข้อแก้ไขสัญญาจ้าง และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติเมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0901/4301 ลว. 30 พ.ย.61
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 10,722,634 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/12/2561 : 1.แก้ไขสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/1/2562 : 1. แก้ไขสัญญาจ้างครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) ลว 20 ธ.ค.61
2. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 95
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/1/2562 : 1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
2. บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 18 ม.ค.62
3. คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 822,896 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....