** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงผิวจราจรถนนฉลองกรุง ช่วงจากทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ถึงสะพานข้ามคลองลำมะขาม พื้นที่เขตลาดกระบัง (ต่อเนื่องงบประมาณ)

รหัสโครงการ... : 10000000-3934 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 13,184,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 12,445,978 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายรพีพงษ์ โมรากุล 0 8966 66774 , 0 2328 0991 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี ศรีสมบัติ 0 2224 3007 หรือ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

-ดำเนินงานซ่อมแซมถนนสายหลักในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

- ถนนถนนฉลองกรุง ช่วงจากทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ถึงสะพานข้ามคลองลำมะขาม

มีสภาพชำรุดแตกร้าวเป็นจำนวนมากและยางยาแนวรอยต่อมีการหลุดร่อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้การซ่อมแซมและบูรณะ ถนน ให้มีสภาพสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม

- ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๒๕ พื้นที่ประมาณ ๓,๒๖๔ ตร.ม. และยางยาแนวรอยต่อแผง ค.ส.ล. ความยาวประมาณ ๖๖,๗๑๐ ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของถนนและจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 6/11/2561 : 1. ผอ. สกบ. อนุมัติใช้วัสดุเรียบร้อยแล้ว
2. อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเตรียมเข้าดำเนินการปรับปรุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2561 : 1. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/12/2561 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 8
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/12/2561 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 10
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/1/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 15
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/1/2562 : 1. บริษัทฯ ขอเบิกเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.61 เป็นเงิน 7,709,568.00 บาท
2. คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61
3. บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 เป็นเงิน 4,736,580.00 บาท
4. คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 22 ม.ค.62
5. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 12,445,978 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 12/2/2562 : 1. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 และ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/2/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และส่งเบิกเงินแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

10000000-3934-20-32569

ตำแหน่ง .....

.....