** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้า ถนนงามวงศ์วาน ช่วงจากคลองประปาถึงถนนกำแพงเพชร 6 พื้นที่เขตหลักสี่และเขตจตุจักร

รหัสโครงการ... : 10000000-3994 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 17,564,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 16,245,285 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศุภชาติ จึงแสงสถิตย์พร โทร 029111377 | ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี ศรีสมบัติ โทร 022242978

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนงามวงศ์วานเป็นถนนสายหลัก รองรับการจราจระหว่างนอกเมืองและกรุงเทพชั้นใน ช่วงจากคลองประปา ถึงถนนกำแพงเพชร 6 ทั้งสองฝั่งเป็นที่ตั้งของ
หน่วยงานราชการสำคัญ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นคอนกรีต ทางเท้า ปูกระเบื้องอินเตอร์ล็อค ปัจจุบันคันมีสภาพชำรุดทรุดตัว
และมีความเสียหายเนื่องจากการ
ใช้งานมาเป็นเวลานาน และสภ-าพการจราจรหนาแน่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ทำการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.และปรับผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อน รวมทั้งการปรับปรุงคันหินและท้าเท้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เมื่อทางเท้าและผิวจราจรในถนนงามวงศ์าวน ได้รับกรปับปรุงจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรในริเวณดังกล่าว รวมถึงเกิด
ทัศนียาพที่สวยงามในพื้นที่ดังกล่าว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของถนนและจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 6/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งฎีกาเบิกเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 15/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดที่ 3 และรอหนังสือเบิกเงินจากบริษัท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดสุดท้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดสุดท้า ย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 (สุดท้าย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/4/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 16,245,285 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

10000000-3994-27-62569

.....