** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงจุดกลับรถถนนราษฎร์อุทิศ - ถนนเลียบวารีจำนวน 7 แห่งพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตหนองจอก (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ1/1)

รหัสโครงการ... : 10000000-4002 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 56,741,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาย ธวัชชัย สุวิชา นายวุฒิพงษ์ ชะนากลาง นางนุชจะลี นิลพร้อม 02 5127867 สยป : นางพรรณี ศรีสมบัติ โทร. 022212141 ต่อ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ตรวจพบว่าถนนราษฎร์อุทิศ-ถนนเลียบวารี มีปริมาณจราจรหนาแน่นขึ้นและติดขัด ชะลอตัวบริเวณจุดกลับรถเติม
และเกิดอบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนเป็นจำนวนมาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัยหาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของผู้สัญจรผ่านไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ประชาชนเดินทางสัญจรไปมา ได้สะดวกยิ่งขึ้น
- เกิดภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย
- ประชาชนใช้สอยเส้นทางดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก□สิ่งปลูกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2561 :อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน?ขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 4/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 15/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 11/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 13/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

10000000-4002-6-72569

รายงานครั้งที่14

:: 20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....