** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนจุติโชติ ช่วงที่ 1 จากถนนสุขาภิบาล 5 ถึงซอยจตุโชติ 1 และช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนจตุโชติกับจุดกลับรถใต้ทางด่วนฉลองรัช พื้นที่เขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 10000000-4037 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวุฒิพงษ์ ชะนากลาง, นายณรงค์ วังรุ่งโรจน์, นางนุชจะลี นิลพร้อม ผู้ประสานงาน : นางพรรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นผิวถนนมีสภาพชำรุดเสียหายไม่มีทางเท้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า ปรับปรุงภมูิทัศน์ที่สวยงามรวททั้งจะปรับปรุงเป็นทางทางลัดและทางเชื่อมกับถนนบริเวณโดยรอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.ปรังปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

3.ประชาชนสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก☐สิ่งปลูกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

10000000-4037-7-72569