** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ

รหัสโครงการ... : 10000000-4084 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 60,379,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง | ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ให้บริการประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

-เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่ายการและจิตใจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน เป้าหมายปี63 ร้อยละ100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างพื้น เสา และโครงสร้างลิฟต์ ชั้น 4 2. งานเดินระบบสุขาภิบาล 3. งานก่อผนังชั้น 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.87 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..1 งานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า 2. งานเดินระบบสุขาภิบาล 3 งานก่อผนังชั้น 1,2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.05 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,234,973 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 2 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 3 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 4 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 5 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้าง ลิฟต์ 95 % - งานก่อผนังชั้น 1 100 % - งานก่อผนังชั้น 2□98 % - งานก่อผนังชั้น 3 90 %
- งานก่อผนังชั้น 4□80 % - งานก่อผนังชั้น 5 40 % - งานระบบสุขาภิบาล 25 % - งานระบบไฟฟ้า□35 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.64 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 4,574,985 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-□งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 2แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 3แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 4แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 5แล้วเสร็จ -งานโครงสร้าง ลิฟต์ 95 % -งานก่อผนังชั้น 1□100 % -งานก่อผนังชั้น 2 100 % -งานก่อผนังชั้น 3□95 % -งานก่อผนังชั้น 4□95 % -งานก่อผนังชั้น 5□95 %-งานระบบสุขาภิบาล 30 % -งานระบบไฟฟ้า 40 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.05 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-□งานมุงหลังคา 80 % - งานปูกระเบื้องชั้น 1 90 % - งานปูกระเบื้องชั้น 2 50 % - งานปูกระเบื้องชั้น 3 25 %
- งานปูกระเบื้องชั้น 4 15 % - งานระบบสุขาภิบาล 60 % - งานระบบไฟฟ้า□50 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.81 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,639,952 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานก่อผนังชั้น 1,2,3,4,5 แล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อ ร้อยสายไฟฟ้า ชั้น1,2,3,4,5 =100 %
- งานเดินท่อสุขาภิบาล ชั้น 1,2,3,4,5 แล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วสร็จ 100 %
- งานฉาบผนังภายในแล้วเสร็จ 100 %
- งานฉาบผนังภายนอกแล้วเสร็จ 90 %
- งานปูกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จ 100 %
- งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100 %
- งานเดินท่อระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100 %
- งานมุงหลังคา 100 %
- งานฝ้าเพดาน 75 %

- งานสุขภัณฑ์ 10 %
- งานโคมไฟ สวิทช์ ปลั๊ก 30%
- งานเครื่องปรับอากาศ 10 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.26 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,149,970 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 85% - งานประตูไม้ 95% - งานฝ้าเพดาน 98% - งานสุขภัณฑ์ 75% - งานโคมไฟ สวิทช์ ปลั๊ก 99% - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 60% - งานติดตั้ง ลิฟท์ 90% - งานปูกระเบื้องบันได 100% - งานวางท่อระบายน้ำ คสล.+บ่อพัก 60%

- งานเทถนน 40% -งานครุภัณฑ์ 40%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้าง 100 % - งานสถาปัตยกรรม 98.5 % - งานระบบ ลิฟต์ 99 % - งานระบบสุขาภิบาล 100 %

- งานระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร□100 % - งานระบบปรับอากาศและระบาบอากาศ 100 % - งานครุภัณฑ์ 83 % - งานภูมิทัศน์ 55 % - งานถนนภายในโครงการ 100 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.81 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 30,194,901 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2563 : - งานแล้วเสร็จวันที่ 22 มิถุนายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,724,955 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ

รหัสโครงการ... : 10000000-4084 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 60,379,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ให้บริการประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

-เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่ายการและจิตใจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน เป้าหมายปี63 ร้อยละ100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างพื้น เสา และโครงสร้างลิฟต์ ชั้น 4 2. งานเดินระบบสุขาภิบาล 3. งานก่อผนังชั้น 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.87 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..1 งานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า 2. งานเดินระบบสุขาภิบาล 3 งานก่อผนังชั้น 1,2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.05 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,234,973 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 2 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 3 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 4 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 5 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้าง ลิฟต์ 95 % - งานก่อผนังชั้น 1 100 % - งานก่อผนังชั้น 2□98 % - งานก่อผนังชั้น 3 90 %

- งานก่อผนังชั้น 4□80 % - งานก่อผนังชั้น 5 40 % - งานระบบสุขาภิบาล 25 % - งานระบบไฟฟ้า□35 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.64 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 4,574,985 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-□งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 2แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 3แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 4แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 5แล้วเสร็จ -งานโครงสร้าง ลิฟต์ 95 % -งานก่อผนังชั้น 1□100 % -งานก่อผนังชั้น 2 100 % -งานก่อผนังชั้น 3□95 % -งานก่อผนังชั้น 4□95 % -งานก่อผนังชั้น 5□95 %-งานระบบสุขาภิบาล 30 % -งานระบบไฟฟ้า 40 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.05 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-□งานมุงหลังคา 80 % - งานปูกระเบื้องชั้น 1 90 % - งานปูกระเบื้องชั้น 2 50 % - งานปูกระเบื้องชั้น 3 25 %
- งานปูกระเบื้องชั้น 4 15 % - งานระบบสุขาภิบาล 60 % - งานระบบไฟฟ้า□50 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.81 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,639,952 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานก่อผนังชั้น 1,2,3,4,5 แล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อ ร้อยสายไฟฟ้า ชั้น1,2,3,4,5 =100 %
- งานเดินท่อสุขาภิบาล ชั้น 1,2,3,4,5 แล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วสร็จ 100 %
- งานฉาบผนังภายในแล้วเสร็จ 100 %
- งานฉาบผนังภายนอกแล้วเสร็จ 90 %
- งานปูกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จ 100 %
- งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100 %
- งานเดินท่อระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100 %
- งานมุงหลังคา 100 %
- งานฝ้าเพดาน 75 %
- งานสุขภัณฑ์ 10 %
- งานโคมไฟ สวิทช์ ปลั๊ก 30%
- งานเครื่องปรับอากาศ 10 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.26 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,149,970 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 85% - งานประตูไม้ 95% - งานฝ้าเพดาน 98% - งานสุขภัณฑ์ 75% - งานโคมไฟ สวิทช์ ปลั๊ก 99% - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 60% - งานติดตั้ง ลิฟท์ 90% - งานปูกระเบื้องบันได 100% - งานวางท่อระบายน้ำ คสล.+บ่อพัก 60%
- งานเทถนน 40% -งานครุภัณฑ์ 40%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.66 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้าง 100 % - งานสถาปัตยกรรม 98.5 % - งานระบบ ลิฟต์ 99 % - งานระบบสุขาภิบาล 100 %
- งานระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร□100 % - งานระบบปรับอากาศและระบาบอากาศ 100 % - งานครุภัณฑ์ 83 % - งานภูมิทัศน์ 55 % - งานถนนภายในโครงการ 100 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.81 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 30,194,901 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2563 : - งานแล้วเสร็จวันที่ 22 มิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,724,955 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ

รหัสโครงการ... : 10000000-4084 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 60,379,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ให้บริการประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
-เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย
-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่ายการและจิตใจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน เป้าหมายปี63 ร้อยละ100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างพื้น เสา และโครงสร้างลิฟต์ ชั้น 4 2. งานเดินระบบสุขาภิบาล 3. งานก่อผนังชั้น 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.87 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..1 งานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า 2. งานเดินระบบสุขาภิบาล 3 งานก่อผนังชั้น 1,2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.05 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,234,973 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 2 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 3 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 4 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 5 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้าง ลิฟต์ 95 % - งานก่อผนังชั้น 1 100 % - งานก่อผนังชั้น 2□98 % - งานก่อผนังชั้น 3 90 %
- งานก่อผนังชั้น 4□80 % - งานก่อผนังชั้น 5 40 % - งานระบบสุขาภิบาล 25 % - งานระบบไฟฟ้า□35 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.64 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 4,574,985 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-□งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 2แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 3แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 4แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 5แล้วเสร็จ -งานโครงสร้าง ลิฟต์ 95 % -งานก่อผนังชั้น 1□100 % -งานก่อผนังชั้น 2 100 % -งานก่อผนังชั้น 3□95 % -งานก่อผนังชั้น 4□95 % -งานก่อผนังชั้น 5□95 %-งานระบบสุขาภิบาล 30 % -งานระบบไฟฟ้า 40 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.05 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-□งานมุงหลังคา 80 % - งานปูกระเบื้องชั้น 1 90 % - งานปูกระเบื้องชั้น 2 50 % - งานปูกระเบื้องชั้น 3 25 %
- งานปูกระเบื้องชั้น 4 15 % - งานระบบสุขาภิบาล 60 % - งานระบบไฟฟ้า□50 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.81 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,639,952 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานก่อผนังชั้น 1,2,3,4,5 แล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อ ร้อยสายไฟฟ้า ชั้น1,2,3,4,5 =100 %
- งานเดินท่อสุขาภิบาล ชั้น 1,2,3,4,5 แล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วสร็จ 100 %
- งานฉาบผนังภายในแล้วเสร็จ 100 %
- งานฉาบผนังภายนอกแล้วเสร็จ 90 %
- งานปูกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จ 100 %
- งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100 %
- งานเดินท่อระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100 %
- งานมุงหลังคา 100 %
- งานฝ้าเพดาน 75 %
- งานสุขภัณฑ์ 10 %
- งานโคมไฟ สวิทช์ ปลั๊ก 30%
- งานเครื่องปรับอากาศ 10 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.26 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,149,970 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 85% - งานประตูไม้ 95% - งานฝ้าเพดาน 98% - งานสุขภัณฑ์ 75% - งานโคมไฟ สวิทช์ ปลั๊ก 99% - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 60% - งานติดตั้ง ลิฟท์ 90% - งานปูกระเบื้องบันได 100% - งานวางท่อระบายน้ำ คสล.+บ่อพัก 60%
- งานเทถนน 40% -งานครุภัณฑ์ 40%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้าง 100 % - งานสถาปัตยกรรม 98.5 % - งานระบบ ลิฟต์ 99 % - งานระบบสุขาภิบาล 100 %
- งานระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร□100 % - งานระบบปรับอากาศและระบาบอากาศ 100 % - งานครุภัณฑ์ 83 % - งานภูมิทัศน์ 55 % - งานถนนภายในโครงการ 100 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.81 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 30,194,901 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2563 : - งานแล้วเสร็จวันที่ 22 มิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,724,955 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ

รหัสโครงการ...

: 10000000-4084

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 60,379,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรรณี ศรีสมบัติ 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ให้บริการประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

-เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย

-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่ายการและจิตใจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มศักยภาพด้านการักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน เป้าหมายปี63 ร้อยละ100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างพื้น เสา และโครงสร้างลิฟต์ ชั้น 4 2. งานเดินระบบสุขาภิบาล 3. งานก่อผนังชั้น 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.87 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..1 งานโครงสร้างชั้นดาดฟ้า 2. งานเดินระบบสุขาภิบาล 3 งานก่อผนังชั้น 1,2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.05 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,234,973 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 2 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 3 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 4 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้างชั้น 5 แล้วเสร็จ - งานโครงสร้าง ลิฟต์ 95 % - งานก่อผนังชั้น 1 100 % - งานก่อผนังชั้น 2□98 % - งานก่อผนังชั้น 3 90 %

- งานก่อผนังชั้น 4□80 % - งานก่อผนังชั้น 5 40 % - งานระบบสุขาภิบาล 25 % - งานระบบไฟฟ้า□35 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.64 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 4,574,985 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-□งานโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 2แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 3แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 4แล้วเสร็จ -งานโครงสร้างชั้น 5แล้วเสร็จ -งานโครงสร้าง ลิฟต์ 95 % -งานก่อผนังชั้น 1□100 % -งานก่อผนังชั้น 2 100 % -งานก่อผนังชั้น 3□95 % -งานก่อผนังชั้น 4□95 % -งานก่อผนังชั้น 5□95 %-งานระบบสุขาภิบาล 30 % -งานระบบไฟฟ้า 40 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.05 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-□งานมุงหลังคา 80 % - งานปูกระเบื้องชั้น 1 90 % - งานปูกระเบื้องชั้น 2 50 % - งานปูกระเบื้องชั้น 3 25 %

- งานปูกระเบื้องชั้น 4 15 % - งานระบบสุขาภิบาล 60 % - งานระบบไฟฟ้า□50 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.81 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,639,952 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานก่อผนังชั้น 1,2,3,4,5 แล้วเสร็จ 100%

- งานเดินท่อ ร้อยสายไฟฟ้า ชั้น1,2,3,4,5 =100 %
- งานเดินท่อสุขาภิบาล ชั้น 1,2,3,4,5 แล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วสร็จ 100 %
- งานฉาบผนังภายในแล้วเสร็จ 100 %
- งานฉาบผนังภายนอกแล้วเสร็จ 90 %
- งานปูกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จ 100 %
- งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100 %
- งานเดินท่อระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100 %
- งานมุงหลังคา 100 %
- งานฝ้าเพดาน 75 %
- งานสุขภัณฑ์ 10 %
- งานโคมไฟ สวิทช์ ปลั๊ก 30%
- งานเครื่องปรับอากาศ 10 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.26 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,149,970 บาท

: เป็นไปตามแผน

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 85% - งานประตูไม้ 95% - งานฝ้าเพดาน 98% - งานสุขภัณฑ์ 75% - งานโคมไฟ สวิทช์ ปลั๊ก 99% - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 60% - งานติดตั้ง ลิฟท์ 90% - งานปูกระเบื้องบันได 100% - งานวางท่อระบายน้ำ คสล.+บ่อพัก 60%

- งานเทถนน 40% -งานครุภัณฑ์ 40%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.66 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้าง 100 % - งานสถาปัตยกรรม 98.5 % - งานระบบ ลิฟต์ 99 % - งานระบบสุขาภิบาล 100 %

- งานระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร□100 % - งานระบบปรับอากาศและระบาบอากาศ 100 % - งานครุภัณฑ์ 83 % - งานภูมิทัศน์ 55 % - งานถนนภายในโครงการ 100 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.81 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 30,194,901 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2563 : - งานแล้วเสร็จวันที่ 22 มิถุนายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,724,955 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

10000000-4084-20-22569