** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองดาวคะนอง(ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ค.ส.ล. คลองรางโพธิ์) (สพน.) (งบ 63) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4182 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวินท์สวรรค์ กัลยาณพันธ์ (0863833578) ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายพัฒนาฟื้นฟูลำคลองให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝน และน้ำหลาก หรือเป็นพื้นที่ชะลอน้ำ ให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี สำนักการระบายน้ำ ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัย และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านฝั่งธนบุรี โดยให้สามารถระบายลงสู่พื้นที่โครงการแก้มลิง ?คลองมหาชัย-คลองสนามชัย? ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สำนักการระบายน้ำมีความจำเป็นที่จะ

ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางโพธิ์ ช่วงคลองหัวกระบือถึงคลองบางมด เพื่อพัฒนาฟื้นฟูลำคลองให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝน และน้ำหลาก

หรือเป็นพื้นที่ชะลอน้ำ ให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อคลองรางโพธิ์ มีประสิทธิภาพในการรองรับน้ำฝน น้ำหลาก และระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่แก้มลิงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 4.2 ตร.กม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 6,500 เมตร
- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 6.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

11000000-4182-19-52569