** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองมะขามเทศ ช่วงจากคลองหนองบอนถึงลำรางสาธารณะสุดเขตบึงหนองบอน) (สพน.) (งบ 63) (ก.1)

รหัสโครงการ... : 11000000-4204 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฎ์ วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ (0818159787) ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันบึงหนองบอนทำหน้าที่เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ (แก้มลิง) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และสำนักการระบายน้ำ ได้รับงบประมาณประจำปี 2558-2563

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อรองรับการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและชุมชนเมืองที่ขยายอย่างรวดเร็วในพื้นที่เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตพระโขนงและพื้นที่ต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อิทธิพล 85 ตร.กม.กำหนดแล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2562

□□ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำ จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบคลองโดยการเพิ่มศักยภาพของคลองรอบ ๆ พื้นที่ในการส่งน้ำเข้าอุโมงค์ ซึ่งคลองมะขามเทศช่วงจากคลองหนองบอนถึงลำรางสาธารณะสุดเขตบึงหนองบอนสภาพปัจจุบันร่องน้ำมีความกว้างประมาณ 7.00 เมตร ระดับท้องคลองลึกประมาณ -1.00 ม.รทก. สามารถรองรับอัตราการไหลได้ไม่เกิน 7.00 ลบ.ม./วินาที

โดยหน้าตัดคลองที่จะทำการปรับปรุงจะขยายความกว้างเฉลี่ยประมาณ 8.00 เมตร ระดับท้องคลอง -3.50 ม.รทก. จะสามารถรองรับอัตราการไหลได้ 18.00 ลบ.ม./วินาที คิดเป็น 2.5 เท่าจากเดิม

□□สำนักการระบายน้ำ จึงจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองมะขามเทศ ช่วงจากคลองหนองบอนถึงลำรางสาธารณะสุดเขตบึงหนองบอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น โดยโครงการที่ของบประมาณปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองมะขามเทศ ช่วงจากคลองหนองบอนถึงลำรางสาธารณะสุดเขตบึงหนองบอน) ได้ถูกบรรจุในแผนปฏิบัติราชการสำนักการระบายน้ำ ปี 2563 แล้ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของคลองรอบบึงหนองบอนให้สามารถส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น

2.2ช่วยลดระดับน้ำในคลองได้รวดเร็วป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองมะขามเทศ ช่วงจากคลองหนองบอนถึงลำรางสาธารณะสุดเขตบึงหนองบอน) ความยาวประมาณ 2,200 ม. รองรับอัตราการไหลได้ 18 ลบ.ม./วินาที

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความยาวคลองที่ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต) (กรบ.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....