** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)คลองกระท้อนแถวจากบริเวณเขื่อนเดิมถึงคลองบางขุนศรี(ครั้งที่2)(กรบ)งบปี 2562-2567

รหัสโครงการ... : 11000000-7232 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 26,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-01-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กองระบบคลอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ ศักดิ์พัฒนวงศ์ 02-224-2978

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองกระท้อนแถวจากบริเวณเขื่อนเดิม ตรงถนนจรัญฯไปจนถึงคลองบางขุนศรี
เนื่องจากคลองกระท้อนแถวได้ดำเนินก่อสร้างเขื่อนพร้อมดาดท้องคลองช่วงอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2550 ซึ่งยังเหลือช่วงดังกล่าวที่รอดำเนินการ
หากได้รับงบประมาณคลองกระท้อนแถวจะมีเขื่อนและดาดท้องคลองตลอดทั้งเส้นคลอง
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อป้องกันการรุกล้ำคลอง ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
2.3 เพิ่มทางเดินสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองกระท้อนแถวจากบริเวณเขื่อนเดิม ถึง คลองบางขุนศรี(ครั้งที่2) โดยมีปริมาณงานดังนี้

☐☐1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง)ตามแบบเลขที่ AB.120004-01 ความยาวประมาณ 1,530 เมตร
☐☐2. ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 40 เมตร
☐☐3. สร้างสะพานทางเดินเหล็กข้ามคลอง ตามแบบเลขที่ SB.1 จำนวน 2 แห่ง
☐☐4. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่ R.15/1 ความยาวประมาณ 1,530 เมตร
☐☐5. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.4 จำนวน 30 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : ขั้นตอนการดำเนินงานแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

11000000-7232-28-42569