** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง)คลองยายทิมจากบริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางจาก (ครั้งที่ 2)(กรบ)งบปี2565

รหัสโครงการ... : 11000000-7280 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 7,359,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กองระบบคลอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวริส ศักดิ์พัฒนวงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองยายทิมเป็นคลองสายรองช่วยระบายน้ำในพื้นที่เขตภาษีเจริญต่อเชื่อมจากคลองบางจากพับคลองภาษีเจริญปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคลองให้มีความสะอาดสามารถสัญจรได้รวมทั้งใช้ในการท่องเที่ยว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อป้องกันการรุกล้ำคลอง ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

2.3 เพิ่มทางเดินสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองยายทิม จากบริเวณคลองภาษีเจริญ ถึง บริเวณคลองบางจาก โดยมีปริมาณงานดังนี้

1.ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) ความยาวประมาณ 170 เมตร

2. ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 234 เมตร

3.ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 15 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/02/2566 : ขั้นตอนการทำงานแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

11000000-7280-27-62569